

ID	Task Mode	Дейности	Продължителност на дейността	Продължителност на доставката	Начало	Край на доставката	Край на дейността	Работна ръка	01 Jun '18	04 Jun '18	11 Jun '18	18 Jun '18	25 Jun '18	02 Jul '18	09 Jul '18	16 Jul '18	23 Jul '18	30 Jul '18
1		Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на детска градина "Митко Палаузов", гр. Крумовград	60 days	45 days	01/06/18	16/07/18	30/07/18											
2		Получаване на писмо от Възложителя за възлагане и стартиране на дейностите съгласно договора	1 day	0 days	01/06/18	NA	01/06/18											
3		Детски площадки за деца до 3 год.	50 days	45 days	01/06/18	15/07/18	20/07/18	Монтажници детски съоръжения и настилки[2]										
4		Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение с пързалка тип 1, с максимална височина на падане 0,6 m и зона за безопасност 20 m <sup>2</sup> , чрез анкериране и всички свързани с това разходи	50 days	45 days	01/06/18	15/07/18	20/07/18											
5		Доставка и монтаж на детско съоръжение тунел, със зона за преминаване 9 m <sup>2</sup> , чрез анкериране и всички свързани с това разходи	50 days	45 days	01/06/18	15/07/18	20/07/18											
6		Доставка и монтаж на детско съоръжение мост тип 1, с максимална височина на падане 0,34 m и зона за безопасност 11 m <sup>2</sup> , чрез анкериране и всички свързани с това разходи	50 days	45 days	01/06/18	15/07/18	20/07/18											
7		Доставка и монтаж на едноместна люлка със седалка с предпазител, с максимална височина на падане 1 m и зона за безопасност 12 m <sup>2</sup> , чрез анкериране и всички свързани с това разходи	50 days	45 days	01/06/18	15/07/18	20/07/18											
8		Детски площадки за деца от 3 до 4 год.	50 days	45 days	01/06/18	15/07/18	20/07/18	Монтажници детски съоръжения и настилки[2]										
9		Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение с пързалка тип 2, с максимална височина на падане 1 m и зона за безопасност 21 m <sup>2</sup> , чрез анкериране и всички свързани с това разходи	50 days	45 days	01/06/18	15/07/18	20/07/18											
10		Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение с пързалка тип 3, с максимална височина на падане 1 m и зона за безопасност 22,5 m <sup>2</sup> , чрез анкериране и всички свързани с това разходи	50 days	45 days	01/06/18	15/07/18	20/07/18											
11		Доставка и монтаж на детско съоръжение къща за тематични игри, със зона за преминаване 11,5 m <sup>2</sup> , чрез анкериране и всички свързани с това разходи	50 days	45 days	01/06/18	15/07/18	20/07/18											
12		Доставка и монтаж на двуместна люлка с една плоска седалка и една седалка с предпазител, с максимална височина на падане 1,24 m и зона за безопасност 21 m <sup>2</sup> , чрез анкериране и всички свързани с това разходи	50 days	45 days	01/06/18	15/07/18	20/07/18											
13		Доставка и монтаж на детско съоръжение "магазин", чрез анкериране и всички свързани с това разходи	50 days	45 days	01/06/18	15/07/18	20/07/18											
14		Доставка и монтаж на игра "Дама" (в настилка)	50 days	45 days	01/06/18	15/07/18	20/07/18											
15		Детски площадки за деца от 4 до 5 год.	55 days	45 days	01/06/18	15/07/18	25/07/18	Монтажници детски съоръжения и настилки[2]										
16		Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение с пързалка тип 4, с максимална височина на падане 1 m и зона за безопасност 34 m <sup>2</sup> , чрез анкериране и всички свързани с това разходи	55 days	45 days	01/06/18	15/07/18	25/07/18											
17		Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение с пързалка тип 5, с максимална височина на падане 1 m и зона за безопасност 21 m <sup>2</sup> , чрез анкериране и всички свързани с това разходи	55 days	45 days	01/06/18	15/07/18	25/07/18											
18		Доставка и монтаж на детско съоръжение люлка безна тип 1, с максимална височина на падане 0,56 m и зона за безопасност 13 m <sup>2</sup> , чрез анкериране и всички свързани с това разходи	55 days	45 days	01/06/18	15/07/18	25/07/18											
19		Доставка и монтаж на детско съоръжение мост тип 2 с максимална височина на падане 0,37 m и зона за безопасност 12,5 m <sup>2</sup> , чрез анкериране и всички свързани с това разходи	55 days	45 days	01/06/18	15/07/18	25/07/18											
20		Доставка и монтаж на детско съоръжение "морски шах", чрез анкериране и всички свързани с това разходи	55 days	45 days	01/06/18	15/07/18	25/07/18											





ID	Task Mode	Дейности	Продължителност на дейността	Продължителност на доставката	Начало	Край на доставката	Край на дейността	Работна ръка	01 Jun '18	04 Jun '18	11 Jun '18	18 Jun '18	25 Jun '18	02 Jul '18	09 Jul '18	16 Jul '18	23 Jul '18	30 Jul '18	
21		Доставка и монтаж на игра "Дама" (в настилка)	55 days	45 days	01/06/18	15/07/18	25/07/18												
22		Детски площадки за деца от 5 до 7 год.	55 days	45 days	01/06/18	15/07/18	25/07/18	Монтажници детски съоръжения и настилки[2]											
23		Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение с пързалка тип 6 "кораб", с максимална височина на падане 1 m и зона за безопасност 30 m <sup>2</sup> , чрез анкериране и всички свързани с това разходи	55 days	45 days	01/06/18	15/07/18	25/07/18												
24		Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение с пързалка тип 7 "влак", с максимална височина на падане 1 m и зона за безопасност 49 m <sup>2</sup> , чрез анкериране и всички свързани с това разходи	55 days	45 days	01/06/18	15/07/18	25/07/18												
25		Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение с пързалка тип 8 "хеликоптер", с максимална височина на падане 1 m и зона за безопасност 38 m <sup>2</sup> , чрез анкериране и всички свързани с това разходи	55 days	45 days	01/06/18	15/07/18	25/07/18												
26		Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение с две пързалки тип 9 "крепост", с максимална височина на падане 1,5 m и зона за безопасност 46 m <sup>2</sup> , чрез анкериране и всички свързани с това разходи	55 days	45 days	01/06/18	15/07/18	25/07/18												
27		Доставка и монтаж на двуместна люлка с две плоски седалки, с максимална височина на падане 1,24 m и зона за безопасност 21 m <sup>2</sup> , чрез анкериране и всички свързани с това разходи	55 days	45 days	01/06/18	15/07/18	25/07/18												
28		Доставка и монтаж на детско съоръжение люлка везна тип 2, с максимална височина на падане 1 m и зона за безопасност 10,5 m <sup>2</sup> , чрез анкериране и всички свързани с това разходи	55 days	45 days	01/06/18	15/07/18	25/07/18												
29		Доставка и монтаж на игра "Дама" (в настилка)	55 days	45 days	01/06/18	15/07/18	25/07/18												
30		Спортни площадки	60 days	45 days	01/06/18	15/07/18	30/07/18	Монтажници детски съоръжения и настилки[2]											
31		Доставка и монтаж на оградна мрежа поцинковата с PVC покритие за футболно игрище с височина 3 m, включително 2 бр. врати и всички свързани с това разходи	60 days	45 days	01/06/18	15/07/18	30/07/18												
32		Доставка и монтаж на футболна врата с мрежа чрез анкериране и всички свързани с това разходи	60 days	45 days	01/06/18	15/07/18	30/07/18												
33		Доставка и монтаж на преместваеми колове с мрежа за волейбол чрез анкериране и всички свързани с това разходи	60 days	45 days	01/06/18	15/07/18	30/07/18												
34		Доставка и монтаж на баскетболен кош чрез анкериране и включително всички свързани с това разходи	60 days	45 days	01/06/18	15/07/18	30/07/18												
35		Парково оборудване	60 days	45 days	01/06/18	15/07/18	30/07/18	Монтажници детски съоръжения и настилки[2]											
36		Доставка и монтаж на беседка за деца, включително бетонови фундаменти и всички свързани с това разходи	60 days	45 days	01/06/18	15/07/18	30/07/18												
37		Доставка и монтаж на шестоъгълна беседка върху бетонови фундаменти, включително фундаменти, оборудване и всички свързани с това разходи	60 days	45 days	01/06/18	15/07/18	30/07/18												
38		Доставка и монтаж на пейка 180 cm с дървена седалка и облегалка и метална конструкция, чрез замонолитване в бетонови фундаменти, включително фундаменти и всички свързани с това разходи	60 days	45 days	01/06/18	15/07/18	30/07/18												
39		Доставка и монтаж на кош за отпадъци, чрез замонолитване в бетонов фундамент, включително фундамент и всички свързани с това разходи	60 days	45 days	01/06/18	15/07/18	30/07/18												
40		Доставка и монтаж на фонтанка (с достъп на инвалиди), чрез замонолитване в бетонов фундамент, включително фундамент и всички свързани с това разходи	60 days	45 days	01/06/18	15/07/18	30/07/18												



*Handwritten signature*

30