



ДОКЛАД С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ
ИЗВЪРШЕНА МЕЖДИННА ОЦЕНКА
НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ПИРО КРУМОВГРАД 2021-2027
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021-31.12.2023 Г.



СЪДЪРЖАНИЕ

1. ВЪВЕДЕНИЕ	5
1.1. Нормативно основание за необходимостта от разработването на междинна оценка	5
1.2. Цели, задачи и отчетен период на междинната оценка.....	6
1.3. Структура на междинната оценка и основни източници на информация	6
2. ОБЗОР НА ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ НА ОБЩИНАТА.....	8
3. ОЦЕНКА НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО	10
3.1. Обща характеристика на изпълнените проекти и инициативи.....	11
3.2. Обобщение на изпълнените проекти и инициативи по отделните приоритети.....	14
4. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ	16
4.1. Оценка на общото въздействие при изпълнението на стратегическите цели	16
4.2. Оценка на изпълнението на определените приоритети за развитие	19
5. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ	23
5.1. Анализ и оценка на изразходваните финансови ресурси	23
5.2. Финансова ефективност и ефикасност по отношение на планираната програма за реализация в ПИРО	25
6. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО	29
6.1. Изводи	29
6.2. Препоръки за актуализация/подобрене	30
7. ПРИЛОЖЕНИЯ	31

СПИСЪК СЪС СЪКРАЩЕНИЯ

АН	Авторски надзор
ВиК	Водоснабдяване и канализация
ГД	Годишен доклад
ДБТ	Дирекция „Бюро по труда“
ДГ	Детска градина
ДМА	Дълготрайни материални активи
ДСХ	Дом за стари хора
ЕЕ	Енергийна ефективност
ЕС	Европейски съюз
ЕСТИ	Единна система за туристическа информация
ЕСИФ	Европейските структурни и инвестиционни фондове
ЕТ	Едноличен търговец
ЗРР	Закон за регионалното развитие
ИДН	Идентификационен номер
ИП	Инвестиционен проект
ИСУН	Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България
КК	Кадастрална карта
КККР	Кадастрална карта и кадастрален регистър
КР	Кадастрален регистър
МБАЛ	Многопрофилна болница за активно лечение
МИГ	Местна инициативна група
МО	Междинна оценка
МСП	Малки и средни предприятия
НСИ	Национален статистически институт
НСН	Независим строителен надзор
ОА	Общинска администрация
ОДК	Общински детски комплекс
ООД	Дружество с ограничена отговорност
ОПИК	Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
ОПРЧР	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
ОПУ	Областно пътно управление
ОПХ	Оперативна програма „Храни“
ОУ	Основно училище
ОУП	Общ устройствен план
ОУПО	Общ устройствен план на община
ПГ	Професионална гимназия
ПГСС	Професионална гимназия по селско стопанство
ПЗ	План за застрояване
ПИ	Поземлен имот
ПИРО	План за интегрирано развитие на община
ПО	Последваща оценка
ПП	Парцеларен план
ППЗРР	Правилник за прилагане на закона за регионалното развитие
ПРЗ	План за регулация и застрояване
ПРСР	Програма за развитие на селските райони 2021-2027
ПРЧР	Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Междинна оценка на План за интегрирано развитие на община Крумовград 2021-2027 г. за периода 2021-2023 година

ПУДООС	Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда
ПУП	Подробен устройствен план
ПХОМП	Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027
СВОМР	Стратегия за водено от общностите местно развитие
СМР	Строително-монтажни работи
СН	Строителен надзор
СУО	Система за управление на обучението
ТГС	Трансгранично сътрудничество
УПИ	Урегулиран поземлен имот
ЦПЛР	Център за подкрепа за личностно развитие
о.т.	Осева точка

СПИСЪК С ТАБЛИЦИ

Таблица 1. Общо изпълнение на ПИРО Крумовград, в т.ч. проектите по мерки за Covid-19	11
Таблица 2. Общо изпълнение на ПИРО Крумовград за периода 2021-2023 г.	13
Таблица 3. Индикатори за резултат, заложен в ПИРО Крумовград и тяхното изпълнение	17
Таблица 4. Разпределение на финансовото изпълнение (спрямо заложеното) и обема на реално привлечените средства по приоритети за периода 2021-2023 г.	28

СПИСЪК С ФИГУРИ

Фигура 1. Хронология на разработването и отчитането на ПИРО	5
Фигура 2. Усвоени средства за периода 2021-2023 г.	13
Фигура 3. Средна стойност и брой на текущите и изпълнени през периода 2021-2023 г. проекти по приоритети	14
Фигура 4. Общо финансово изпълнение на заложените приоритети за периода 2021-2023	24
Фигура 5. Разпределение на финансовото изпълнение (спрямо заложеното), броя на проектите и обема на реално привлечените средства по приоритети за периода 2021-2023 г.	25
Фигура 6. Процент на планираното изпълнение на приоритетите на ПИРО Крумовград 2021-2027 г. от общото изпълнение	26
Фигура 7. Процент на изпълнение на приоритетите на ПИРО Крумовград 2021-2027 г. от общото изпълнение	26
Фигура 8. Планирано разпределение на средствата според източниците на финансиране на ПИРО Крумовград 2021-2027 г.	27
Фигура 9. Реално разпределение на средствата според източниците на финансиране на ПИРО Крумовград 2021-2027 г.	27

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият доклад представя резултатите от извършената междинна оценка на Плана за интегрирано развитие на община Крумовград 2021-2027 г. за периода **01.01.2021-31.12.2023 г.** Междинната оценка е извършена в изпълнение на разпоредбите на Закона за регионално развитие и Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие.

Планът за интегрирано развитие на община (ПИРО) Крумовград за периода 2021-2027 г. е основополагащ документ и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие. Документът очертава средносрочната перспектива за икономически, социално, инфраструктурно и екологично развитие на общината за период от седем години.

Според структурата на ПИРО, в обхвата на стратегическата част попадат визията за развитие, стратегическите цели, приоритетите и съответните мерки, дейности и инициативи за осъществяването им. През периода на реализация на плана, финансовите ресурси и общинските инициативи са насочени към заложеното в стратегическата част на плана.

1.1. Нормативно основание за необходимостта от разработването на междинна оценка


Междинната оценка е инструмент, чрез който се оценява ефективността и ефикасността на постигнатите до момента резултати по отношение на предварително поставените цели, приоритети и мерки, като същевременно се оценява и устойчивостта на плана. Чрез наблюдението на ПИРО и съответните резултати, може да се даде отговор на въпроса „*Харчим ли разумно към настоящия момент?*“ по отношение на изпълнените и текущите проекти, както и спрямо планираните средства в индикативната финансова таблица.

Съгласно разпоредбите в Закона за регионалното развитие, чл. 33, ал. 1 регламентира извършването на междинна оценка към средата на периода на действие на документа. Съобразно чл. 33, ал. 2 от същия нормативен акт, междинната оценка включва:

- Оценка на първоначалните резултати от изпълнението;
- Оценка на степента на постигане на съответните цели;
- Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
- Изводи и препоръки за изпълнението на ПИРО.

Съгласно Правилника за прилагане на закона за регионално развитие, чл. 26, ал. 1, кметът на общината „*внося за обсъждане и одобряване от общинския съвет доклади за резултатите от междинната и последващата оценки на изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината*“.

Фигура 1. Хронология на разработването и отчитането на ПИРО



Настоящият доклад е **четвъртият** отчетен документ, който се разработва за периода от 2021 г. до 2028 г. и представя резултатите от независима междинна оценка за изпълнението на ПИРО Крумовград 2021-2027 г.

След одобряването на доклада, той следва да се публикува на интернет страницата на Общината и на Портала за обществени консултации на Министерски съвет, с цел осигуряване на публичност и достъпност за всички заинтересовани лица.

1.2. Цели, задачи и отчетен период на междинната оценка

Цел

Основната цел на настоящата оценка на ПИРО Крумовград 2021-2027 г. е да се анализира и оцени изпълнението на плана в първата половина от периода му на действие (2021-2023 г.). Това подпомага цялостния процес по управление на плана и оптимизиране на подходите за неговото изпълнение през следващия етап от неговата реализация (2024-2027 г.).

Целите, които следва да се постигнат с настоящата междинна оценка са:

- Обобщаване и оценка на резултатите от изпълнението на ПИРО Крумовград в периода 2021-2023 г.;
- Формулиране на обосновани препоръки за актуализиране съдържанието на ПИРО за остатъка от периода до 2027 г.

Задачи за изпълнение

- Преглед на социално-икономическите условия в общината и настъпилите промени;
- Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на плана;
- Оценяване степента, с която са постигнати съответните цели и приоритети;
- Определяне на ефективността и ефикасността на използвания финансов ресурс;
- Дефиниране на изводи и препоръки по отношение изпълнението на ПИРО.

Отчетен период

Периодът, за който се извършва настоящата оценка, обхваща времето между приемането на ПИРО до края на 2023 г. При прегледа на проектите, допринасящи за изпълнението на плана, са взети предвид само тези, чиято реализация е започнала и/или приключила в периода 01.01.2021 – 31.12.2023 г. Където е имало възможност са взети предвид стойностите по години, за да се избегне отчитането на суми извън разглеждания период.

1.3. Структура на междинната оценка и основни източници на информация

Структура на междинната оценка

В структурно отношение оценката и докладът следват последователността, заложена в ЗРР и ППЗРР. Съдържанието на настоящия доклад е следното:

1. Въведение

1.1. Нормативно основание за необходимостта от разработване на МО

1.2. Цели, задачи и отчетен период на междинната оценка

1.3. Структура на междинната оценка и основни източници на информация

2. Обзор на промените в социално-икономическите условия на общината

3. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на ПИРО

3.1. Обща характеристика на изпълнените проекти и инициативи

3.2. Обобщение на изпълнените проекти и инициативи по отделните приоритети

4. Оценка на степента на постигане на съответните цели и приоритети

4.1. Оценка на общото въздействие при изпълнението на стратегическите цели

4.2. Оценка на изпълнението на определените приоритети за развитие

5. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси

5.1. Анализ и оценка на изразходваните финансови ресурси

5.2. Финансова ефективност и ефикасност по отношение на планираната програма за реализация в ПИРО

6. Изводи и препоръки за изпълнението на ПИРО

6.1. Изводи

6.2. Препоръки за актуализация/подобрене

7. Приложения

Основни източници на информация

Основните източници на информация, които са използвани в процеса на разработване на междинната оценка на ПИРО Крумовград, са:

- План за интегрирано развитие на община Крумовград за периода 2021-2027 г.;
- Отчети за капиталовите разходи на Община Крумовград за периода 2021-2023 г.;
- Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на ПИРО Крумовград за 2021, 2022 и 2023 г.;
- Други справки и отчети на Община Крумовград;
- Попълнени въпросници от страна на общинските служители;
- Официалната интернет страница на Община Крумовград;
- Официална статистика на НСИ;
- Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България;
- Друга информация и данни, предоставени от Община Крумовград, Областна дирекция „Земеделие“, Областно пътно управление, Регионално управление на образованието, Дирекция „Бюро по труда“ и експлоатационните дружества.

При изготвянето на настоящия документ следва да се отбележи, че съществуват обективни ограничения по отношение на част от данните, използвани в него. Някои от тях са налични за 2022 г. вместо за 2023 г., тъй като националната статистика не разполага с по-актуални данни към момента на разработването му.

Навсякъде в доклада са използвани последните налични данни от различните институции, като това изрично е упоменато в съответния текст или графика.

2. ОБЗОР НА ПРОМЕНЕТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ НА ОБЩИНАТА

В тази част на доклада са представени основните данни и изводи за социално-икономическото развитие на общината, с които се разкриват промените, случили се след приемането на плана. Поради липса на статистически данни за някои от годините, в обхвата на разглеждания период, за всеки показател в скоби е уточнена годината, за която се отнасят посочените данни.

Показател (актуалност на данните)	Стойност		Изменение
	2020	2023	
брой на населението (към 31.12.2020 г. и 31.12.2023 г.)	18 053	17 584	-469
коефициент на раждаемост (за 2020 г. и 2023 г.)	9,2	8,6	-0,6
коефициент на смъртност (за 2020 г. и 2023 г.)	14,5	15,2	+0,65
коефициент на естествен прираст (за 2020 г. и 2023 г.)	-5,3	-6,6	-1,27
механичен прираст (за 2020 г. и 2023 г.)	373	596	223
брой предприятия (към 2020 г. и 2022 г.)	421	895	+474
брой заети лица (към 2020 г. и 2022 г.)	1 465	1 925	+460
стойност на произведената продукция от нефинансовите предприятия (за 2020 г. и 2022 г.)	конфиденциални данни	конфиденциални данни	-
произведена продукция на 1000 д. (за 2020 г. и 2022 г.)	конфиденциални данни	конфиденциални данни	-
разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) (за 2021 г. и 2022 г.)	45 227 000 лв.	35 580 000 лв.	-9 647 000 лв.
ниво на безработица (за 2020 г. и 2023 г.)	11,6%	14,0%	+2,42
средна брутна годишна работна заплата (за 2021 г. и 2022 г.)	17 864 лв.	19 460 лв.	+1 596 лв.

Източник: НСИ, ДБТ-гр. Крумовград

Демографско развитие

За периода 2020-2023 г. броят на населението в общината намалява с 469 души. В сравнение с тенденцията за намаляване на населението в повечето общини, броят на населението в община Крумовград намалява значително по-малко.

Сравнявайки коефициента на механичен прираст между 2020 г. (20,82 ‰) и 2023 г. (34,37‰) се вижда продължаваща тенденция на силна миграция на население към община Крумовград. Причините за това са комплексни – икономически възможности, завръщане на много хора към част от населените места след обявяването на извънредната епидемиологична обстановка и други.

Забелязва се влошаване на естествения прираст в общината с 1,27 ‰ промила за периода 2020-2023 г., поради по-високите нива на смъртност и съответно по-ниската раждаемост. Като вероятна причина за това може да се счита пандемията.

Икономическо развитие и пазар на труда

Общината се радва на засилен интерес от страна на чуждестранните инвеститори. Поради статистическа конфиденциалност на част от данните, предоставени от НСИ, е трудно да се очертае пълната картина на развитието на икономиката в общината.

Броят на предприятията се увеличил значително (+474), като през 2020 г. техният брой е 421, а през 2022 г. той достига до 895 предприятия. Броят на заетите лица нараства с 460 души.

За периода 2020-2023 г. нивото на безработица се увеличава. По данни на Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Крумовград и Агенция по заетостта през 2020 г. тя е 10,6%, а през 2023 г. достига до 14,02%.

Външни фактори

През 2021 г., когато е приет ПИРО Крумовград, страната бе изправена пред необичайна и извънредна ситуация, под влиянието на Covid-19. От друга страна периодът бе преходен за програмирането – довършваше се изпълнението на проекти от стария програмен период (2014-2020 г.) и предстоеше програмирането на новия период, което се случи с голямо закъснение.

Друг външен фактор пред изпълнението на ПИРО бе нестабилната политическа обстановка, характеризираща се с множество избори и смяна на правителства – редовни и служебни. Това се отрази върху приемането на редица стратегически документи на национално ниво, както и на националните бюджети на страната. От друга страна тези събития се отразиха и върху „отварянето“ на процедурите за финансова помощ, което повлия върху възможността местните власти да разполагат с предвидимост и да подготвят своите проектни предложения.

Последният сериозен фактор са военните действия на територията на Украйна, които започнаха в началото на 2022 г. и доведоха до ускорено повишаване на инфлацията в страната. Положителното за отчетния период е, че към края му инфлацията постепенно започна да намалява, а пандемията от Covid-19 отслаби своето влияние върху икономиката и обществото.

3. ОЦЕНКА НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО

В настоящата част на доклада са обобщени резултатите от изпълнението на заложените цели и приоритети, предвидени в стратегическата част на ПИРО Крумовград 2021-2027 г., за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2023 г. Изпълнението на ПИРО се измерва чрез отчетените проекти и инициативи с принос към стратегическите цели и приоритетите на плана. Реализираните конкретни дейности и проекти са групирани по приоритети и са представени в **Приложение №1** към настоящия доклад. За коректността на оценката и на постигнатите резултати по всеки от приоритетите са взети предвид следните фактори:

- Реализирани проекти/дейности, определени в ПИРО Крумовград 2021-2027 г.;
- Реализирани проекти/дейности, които не са изрично посочени в ПИРО Крумовград 2021-2027 г., но могат да се отнесат към някои от приоритетите;
- Финансови резултати;
- Потенциално влияние върху постигането на заложените индикатори;
- Експертна оценка.

Приетата **визия** за развитие на община Крумовград е:

Крумовград е община с развит индустриален профил, гарантираща качествени социални услуги, добри и сигурни условия за живот и привличаща туристи със своите природни дадености.

За осъществяването на визията и развитието на община Крумовград през периода 2021-2027 г. са формулирани следните **стратегически цели**:

Стратегическа цел 1. Промяна на икономическия профил – засилена роля на добивната и преработвателната промишленост, както и сектора на услугите;

Стратегическа цел 2. Добре уредени и привлекателни населени места;

Стратегическа цел 3. Развити туристически атракции.

От тях произтичат **петте приоритетни направления**, към които се концентрират финансовите ресурси и общинските инициативи през периода на реализация на плана:

Приоритетно направление 1: Подобряване живота на населението в общината чрез инвестиции в социалната и жилищната инфраструктури;

Приоритетно направление 2: Инвестиции в транспортна и техническа инфраструктури и подобряване екологичното състояние в общината;

Приоритетно направление 3: Развитие на туристическия потенциал на общината;

Приоритетно направление 4: Насърчаване на развитието на икономически дейности;

Приоритетно направление 5: Прозрачно и диалогично управление

Приоритетните области на плана са разгърнати в **3 стратегически цели** и **24 мерки**. Чрез междинната оценка се проследява именно тяхното изпълнение – техническо, финансово и по заложените индикатори.

3.1. Обща характеристика на изпълнените проекти и инициативи

Планът за интегрирано развитие на община Крумовград се изпълнява чрез отделните проекти и инициативи с принос към стратегическите цели и приоритети на плана. Всички отчетени проекти и инициативи за периода 2021-2023 г. са систематизирани спрямо приоритетите за развитие, като обхващат три основни категории:

- Проекти и инициативи, които са завършени през отчетния период. Тук попадат тези, които са започнати преди приемането на ПИРО Крумовград 2021-2027, но продължават да се изпълняват след утвърждаването на стратегическия документ;
- Проекти и инициативи, които са изцяло реализирани през отчетния период 2021-2023 г.;
- Проекти и инициативи, които са процес на реализация, включително оценени и договорени проектни предложения в рамките на отчетния период.

С приложението на този подход за периода 2021-2023 г. са отчетени **577 проекта/дейности** с обща стойност на усвоените средства от **53 519 хил. лв.**, като в тези стойности се включват и проектите в подкрепа на бизнеса за преодоляване на последствията от Covid-19. Макар че мерките, свързани с Covid-19 нямат пряк принос към изпълнението на ПИРО, те следва да се имат предвид при финансовото отчитане на плана. Приложение № 1 „Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград за периода 2021-2023 г.“ към настоящия доклад обобщава всички отчетени проекти и инициативи, отнесени към конкретен приоритет в обхвата на ПИРО. При финансовото отчитане са представени усвоените/реално изплатените средства в рамките само на отчетния период 2021-2023 г., като е добавена информация и за общата стойност на съответния проект.

Значителният брой проекти и инициативи, както и тяхната обща финансова стойност, са основание за **положителна първоначална оценка** относно изпълнението на ПИРО Крумовград през първата половина от изпълнението на плана. Тази обща констатация ще бъде конкретизирана с по-детайлни количествени анализи по отделните приоритети и източници на финансиране.

Таблица 1. Общо изпълнение на ПИРО Крумовград, в т.ч. проектите по мерки за Covid-19

Приоритет	Усвоени средства през периода 2021-2023 г. (хил.лв.)	Дял на усвоените средства през периода 2021-2023 г. (%)	Брой изпълнени проекти/дейности
Приоритет 1	11 484	21,46%	117
Приоритет 2	37 137	69,39%	367
Приоритет 3	590	1,10%	14
Приоритет 4	2 003	3,74%	26
Приоритет 5	1 082	2,02%	39
Covid-19	1 223	2,28%	14
Общо	53 519	100,00%	577

Източник: Община Крумовград, ИСУН, собствени изчисления

Разпределението на усвоените средства по приоритети разкрива дисбаланс в изпълнението им през отчетния период. Голяма част от изпълнението на ПИРО Крумовград е

съсредоточено в обхвата на **Приоритет 2 „Инвестиции в транспортна и техническа инфраструктура и подобряване екологичното състояние в общината“** (69,39% от общо усвоените средства през периода 2021-2023 г.). В този приоритет попадат проектите за рехабилитация на общинска пътна и улична мрежа в населените места, подобряване на водоподаването, рехабилитация/изграждане на ВиК мрежата, както и изграждане на велоалейна мрежа в общината.

На второ място по дял на усвоените средства е **Приоритет 1 „Подобряване живота на населението в общината чрез инвестиции в социалната и жилищната инфраструктура“** – 21,46%. По приоритета са привлечени общо 11 484 хил. лв. от изпълнението на 117 проекта/дейности. Приоритетът включва изпълнението на проекти, в обхвата на различни области от първостепенно значение – внедряване на мерки за енергийна ефективност в публични сгради, развитие на мрежата от социални услуги, както и подобряване на образователната инфраструктура.

Останалите три приоритета се характеризират с по-малък принос през първата половина от изпълнението на ПИРО Крумовград.


Приоритет 4 „Насърчаване на развитието на икономически дейности“ допринася с 3,74% за изпълнението на приоритета. Реализацията на Приоритет 4 е осъществена чрез общо 26 проекта и инициативи, които формират 2 003 хил. лв. реално изплатени средства. Проектите са свързани с инициативи на бизнеса, насочени към подпомагане развитието на малки стопанства, закупуване на техника, отглеждане на пчелни семейства и трайни насаждения, и други.

Изпълнените проекти и инициативи по **Приоритет 5 „Прозрачно и диалогично управление“** успяват да привлекат финансов ресурс от 1 082 хил. лв. за отчетния период, което допринася с 2,02% към общо усвоените средства.

С най-малък принос през първата половина от изпълнението на ПИРО Крумовград е **Приоритет 3 „Развитие на туристическия потенциал на общината“** – 1,10% от реално изплатените средства. Изпълнени са 14 проекта, като броят им е следствие от характера на приоритета, чиято насоченост е към подобряване на достъпа и състоянието на културните ценности и обектите на културната инфраструктура, както и изграждане на съоръжения и туристическа инфраструктура.

Общият брой на проектите, изпълнени по мерки за подкрепа на бизнеса за преодоляване на последствията от Covid-19, е 14 проекта. Финансовият принос при изпълнението на тези приоритети е 2,28% (1 223 хил. лв.).

Фигура 2. Усвоени средства за периода 2021-2023 г.



Източник: Община Крумовград, ИСУН, собствени изчисления

Тъй като пандемията, породена от вируса Covid-19, е форсмажорно обстоятелство, при разработването на ПИРО Крумовград не са предвидени специални мерки, както и индикативен бюджет. Това налага да бъде направен кратък обзор за изпълнението на плана като от общия брой изпълнени проекти и привлечени финансови средства се извади реализираното по мерките, свързани с Covid-19. В следващата таблица може да се проследи подробно общото изпълнение на ПИРО Крумовград. Общият брой на изпълнените проекти е **563** (без Covid-19 проектите), а реално усвоеният финансов ресурс е **52 297 хил. лв.** По отношение на финансовия принос на всеки един от приоритетите не се наблюдава съществено изменение.

Таблица 2. Общо изпълнение на ПИРО Крумовград за периода 2021-2023 г.

Приоритет	Усвоени средства през периода 2021-2023 г. (хил.лв.)	Дял на усвоените средства през периода 2021-2023 г. (%)	Брой изпълнени проекти/дейности
Приоритет 1	11 484	21,96%	117
Приоритет 2	37 137	71,01%	367
Приоритет 3	590	1,13%	14
Приоритет 4	2 003	3,83%	26
Приоритет 5	1 082	2,07%	39
Общо	52 297	100,00%	563

Източник: Община Крумовград, ИСУН, собствени изчисления


Изпълнението на ПИРО Крумовград за отчетния период 2021-2023 г., без проектите по мерки за преодоляване на последствията от Covid-19, е **положително**.

Общата характеристика на изпълнените проекти е ще бъде разгърната по-детайлно по отделните приоритети за развитие.

3.2. Обобщение на изпълнените проекти и инициативи по отделните приоритети

Петте приоритетни направления са областите на действие, в които се концентрират финансовите ресурси и общинските инициативи през периода на реализация на ПИРО Крумовград. Изпълнението на отделните приоритети е обобщено в следващите редове, като се наблюдава дисбаланс в изпълнението им спрямо заложеното в ПИРО.

Фигура 3. Средна стойност и брой на текущите и изпълнени през периода 2021-2023 г. проекти по приоритети



Източник: Община Крумовград, ИСУН, собствени изчисления

Приоритет 1. Подобряване живота на населението в общината чрез инвестиции в социалната и жилищната инфраструктури

Приоритетът е насочен към изпълнението на проекти и инициативи, чрез които да се подобри и да се повиши качеството на живот на населението в общината. По отделните мерки са формулирани конкретни дейности, които включват:

- внедряване на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради;
- реконструкция на обектите на образователната инфраструктура и подобряване качеството на здравното обслужване;
- подобряване на социалните услуги, предоставяни в общината, стимулиране на спортните активности, както и подобряване на средата за отдих.

За периода на оценката са изпълнени общо 117 проекта и инициативи по приоритета с индикативна стойност от 20 802 хил. лв. От тях реално изплатените средства са **11 484 хил. лв.**, което води до финансово изпълнение от **33,08%**. Средната стойност на проектно предложение е **98,15 хил. лв.**

Приоритет 2. Инвестиции в транспортна и техническа инфраструктури и подобряване екологичното състояние в общината

Акцентът на приоритета е поставен върху насърчаването на инвестиции в транспортна и техническа инфраструктури. В допълнение приоритетът е насочен и към подобряване на екологичното състояние в общината.

Основните дейности и инициативи, формулирани по приоритета, са свързани с:

- изграждане, рехабилитация и реконструкция на улични мрежи и общинската пътна мрежа;
- рехабилитация, разширяване и изграждане на водоснабдителната и канализационната мрежи в общината;
- подобряване екологичното състояние в общината и борба с климатичните промени;
- подобряване състоянието на уличното осветление.

За периода 2021-2023 г. по този приоритет са изпълнени най-много проекти и инициативи – **367**. Общата индикативна стойност на всички проекти по приоритета е **46 950 хил. лв.**, а реално изплатените средства са **37 137 хил. лв.** Това спомага за отчитането на финансово изпълнение от **87,56%** по този приоритет. Средната стойност на проект е в размер на **101,19 хил. лв.**

Приоритет 3. Развитие на туристическия потенциал на общината

Приоритетът е насочен към развитието на туристическия потенциал на общината. Стремешът на приоритета е към подобряване на достъпа и състоянието на културните ценности и обектите на културната инфраструктура, представяне на традициите и обичаите на района, както и изграждане на туристическата инфраструктура (еко пътеки и туристически пътеки).

В рамките на отчетния период по него са изпълнени **14 проекта и инициативи**. Тяхната обща индикативна стойност е **719,5 хил. лв.**, а реално изплатените суми са на стойност от **590,5 хил. лв.** Финансовото изпълнение на приоритета е в размер на **16,33%**, а средната стойност на проектно предложение е **42,18 хил. лв.**

Приоритет 4. Насърчаване на развитието на икономически дейности

Дейностите по това приоритетно направление са свързани с насърчаване на развитието на икономически дейности, привличане на инвестиции в общината, равен шанс и достъп до работа за всички, както и подкрепа за развитие на земеделието и животновъдството в общината.

През отчетния период финансовото изпълнение на приоритета е **36,76%**. Реализирани са **26 проекта и инициативи** на стойност от **2 479 хил. лв.** и реално изплатени суми в размер на **2 003 хил. лв.** Средната стойност на проектно предложение е **77,05 хил. лв.**

Приоритет 5. Прозрачно и диалогично управление

Приоритетът предвижда изпълнението на дейности, свързани с внедряване на мерки за енергийна ефективност в публичните сгради на общината, по-добро управление на общинската собственост, повишаване качеството на предоставените административни услуги, провеждане на прозрачно управление, съвместни инициативи и изграждане на партньорства.

За периода 2021-2023 г. са изпълнени **39 проекта** на обща стойност от **1 526 хил. лв.** Реално изплатените средства са в размер на **1 082 хил. лв.**, със средна стойност на проектно предложение от **27,74 хил. лв.** Финансовото изпълнение на приоритета за отчетния период е **27,39%**.

4. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ

Системата от индикатори на ПИРО Крумовград 2021-2027 г. е следващият прецизен инструмент за оценка, относно изпълнението на плана. В настоящата част на доклада е оценен напредъкът на заложените в плана индикатори за отчетния период. Оценката е направена на база на данните, получени от официални източници на информация, допълнителни кабинетни проучвания и разговори с представители на Общинска администрация.

Във връзка с извършването на оценката на степеня на постигане на съответните цели и приоритети на база на индикаторите е необходимо:

- да се проследят отчетените стойности през първата половина от изпълнението на плана, за всички индикатори, за измерване на целите и приоритетите от ПИРО;
- да се сравнят отчетените междинни стойности на индикаторите с базовите и заложените целеви стойност.

Съгласно методическите указания, системата от индикатори на ПИРО Крумовград включва два вида – индикатори за резултат (12) и индикатори за продукт (20), общо 32. Чрез тях се отчитат напредъкът и степеня на постигане на целите и приоритетите за развитие на общината по физически и финансови характеристики.

От оценката на заложените целеви стойности и отчетените междинни стойности по съответните индикатори към стратегическите цели и приоритетите, могат да се направят заключения в каква степен е изпълнен приоритетът към момента. Системата от индикатори е оценена по следната скала/методика:

Процент на изпълнение	Цвят
преизпълнен (>100%)	Зелен
изпълнен (от 80% до 100%)	Светлозелен
частично изпълнен (от 50% до 80%)	Жълт
не е изпълнен (<50%)	Оранжев
отрицателно изпълнен (<0%)	Червен
не може да бъде оценено, защото стойностите липсват или са грешни, или компрометирани	Сив

4.1. Оценка на общото въздействие при изпълнението на стратегическите цели

Прегледът на индикаторите за резултат показва, че те са формулирани добре, но към момента общо три от индикаторите се отчитат с изпълнение (1 индикатор) или преизпълнение (2 индикатора) – с общ дял от 25%. Останалия дял от 75% е разпределен по равно между индикаторите, характеризиращи се с неизпълнение, отрицателно изпълнение и такива, които не могат да бъдат оценени.

Изпълнението на индикаторите по Стратегическа цел 1 – „Произведена продукция в индустриалния сектор“, „Дял на произведената продукция в индустриалния сектор“ и „Произведена продукция от нефинансовите предприятия на 1000 души от населението“, не може да бъде оценено поради статистическата конфиденциалност на данните.

Следващата таблица представя целите и индикаторите към тях, със съответната информация относно изпълнението им.

Междинна оценка на План за интегрирано развитие на община Крумовград 2021-2027 г. за периода 2021-2023 година

Таблица 3. Индикатори за резултат, заложени в ПИРО Крумовград и тяхното изпълнение

№	Индикатор за резултат	Източник на информация	Мерна единица	Базова стойност	Отчетна стойност МО (2023 г.)	Целева стойност (2027 г.)	Изпълнение
Стратегическа цел 1: Промяна на икономическия профил - засилена роля на добивната и преработвателната промишленост, както и сектора на услугите							
1	Произведена продукция в индустриалния сектор	НСИ	Хил. лв.	22 724 (2018 г.)	данните са конфиденциални	33 000	не може да бъде оценено
2	Дял на произведената продукция в индустриалния сектор	НСИ	Процент	57,35 (2018 г.)	данните са конфиденциални	63	не може да бъде оценено
3	Брой нефинансови предприятия на 1000 души от населението	НСИ	Брой	24,24 (2018 г.)	52	29	преизпълнен (180,4%)
4	Произведена продукция от нефинансовите предприятия на 1000 души от населението	НСИ	Хил. лв.	2 320 (2019 г.)	данните са конфиденциални	3 500	не може да бъде оценено
Стратегическа цел 2: Добре уредени и привлекателни населени места							
1	Коефициент на механичен прираст на населението	НСИ	Промил	42,75 (2019 г.)	34,37	25	преизпълнен (137,5%)
2	Загуби на вода при пренос по водопроводната мрежа	ВиК оператор	Процент	31,33 (2019 г.)	34	26	отрицателно изпълнен (-50,8%)
3	Общо образувани битови отпадъци	НСИ	Хил. тона	2 860 (2018 г.)	2 800	2 250	не е изпълнен (9,84%)
4	Ниво на безработица	ДБТ	Процент	10,5 (2019 г.)	14,02	8,7	отрицателно изпълнен (-195%)

Междинна оценка на План за интегрирано развитие на община Крумовград 2021-2027 г. за периода 2021-2023 година

№	Индикатор за резултат	Източник на информация	Мерна единица	Базова стойност	Отчетна стойност МО (2023 г.)	Целева стойност (2027 г.)	Изпълнение
Стратегическа цел 3: Развити туристически атракции							
1	Туристически атракции, включени в Единната система за туристическа информация (ЕСТИ)	Община Крумовград ЕСТИ „Регистър на туристическите атракции“ - http://nta.tourism.gov ernment.bg/TARegister.aspx	Брой	52 (2020 г.)	52	70	не е изпълнен (0%)
2	Брой реализирани маркетингови проекти, с цел популяризиране на местния туристически потенциал	Община Крумовград	Брой	Неприложимо	0	5	не е изпълнен (0%)
3	Пренощували лица	НСИ	Брой	2 411 (2019 г.)	1 837	3 000	отрицателно изпълнен (-0,97%)
4	Приходи от нощувки	НСИ	Лв.	90 184 (2019 г.)	118 860	120 000	изпълнен (99,1%)

Източник: ПИРО Крумовград 2021-2027 г., Общинска администрация, НСИ, ВиК, ДБТ - гр. Крумовград, ЕСТИ, собствени изчисления

При оценката на някои от индикаторите за резултат – „Загуби на вода при пренос по водопроводната мрежа“, „Ниво на безработица“ и „Пренощували лица“, е приложен подход, който взема предвид и базовата стойност. Това се налага поради факта, че отчетената междинна стойност намалява спрямо базовата и се отдалечава от постигането на заложената целева стойност.

4.2. Оценка на изпълнението на определените приоритети за развитие

За наблюдението и оценката на определените в ПИРО приоритети за развитие на община Крумовград са дефинирани конкретни индикатори за продукт. Заложените целеви стойности по отделните индикатори, позволява да се отчете степента на тяхното изпълнение към всеки един момент – в случая към средата на периода за реализация на ПИРО.

Съгласно Методическите указания за разработване и прилагане на ПИРО за периода 2021-2027 г. и на база възприетия подход за определяне на приоритетни зони, в ПИРО Крумовград е определена една зона за въздействие. Тя има най-голям потенциал да повлияе положително върху социално-икономическото развитие на общината. За ефективното и ефикасно оценяване на напредъка в зоната за въздействие, при някои от индикаторите за продукт е заложена целева стойност, която трябва да се постигне в края на периода от изпълнението на ПИРО.

Анализът на индикаторите по съответните приоритети показва, че 25% от тях са преизпълнени или изпълнени. Към момента 65% от индикаторите се характеризират с неизпълнение. Останалите 10% се отнасят към категорията частично изпълнени индикатори.

По отношение на индикаторите, по които са заложили целеви стойности конкретно за определената в ПИРО приоритетна зона за въздействие, към момента е отчетен само един изпълнен индикатор – „*Реализирани проекти за рехабилитация на общинска пътна и улична мрежа в населените места*“ и един с частично изпълнение – „*Публични сгради с внедрени мерки за енергийна ефективност*“. Останалите приоритети не са изпълнени към настоящия отчетен период.

Общото изпълнение на индикаторите за продукт към средата на периода от изпълнението на ПИРО се оценява с 13 неизпълнени индикатора, 4 преизпълнени, 1 изпълнен и 2 с частично изпълнение. Целта е до края на 2027 г. да бъдат постигнати всички целеви стойности по отделните индикатори.

Следващата таблица показва обобщено изпълнението на всички индикатори за продукт, спрямо заложените в ПИРО целеви стойности и отчетените междинни (към средата на периода) стойности. В колоните „Отчетна стойност МО“ и „Целева стойност“ в скоби е показана стойността на съответния индикатор за приоритетната зона, определена в ПИРО.

Междинна оценка на План за интегрирано развитие на община Крумовград 2021-2027 г. за периода 2021-2023 година

№	Индикатори за продукт	Източник на информация	Мерна единица	Отчетна стойност МО (2023 г.)	Целева стойност (2027 г.)	Изпълнение	Изпълнение по приоритетни зони
Приоритетно направление 1: Подобряване живота на населението в общината чрез инвестиции в социалната и жилищната инфраструктури							
1	Жилищни сгради с внедрени мерки за енергийна ефективност	Община Крумовград, ИСУН	Брой	0 (0)	25 (22)	не е изпълнен (0%)	не е изпълнен (0%)
2	Публични сгради с внедрени мерки за енергийна ефективност	Община Крумовград, ИСУН	Брой	2 (2)	5 (4)	не е изпълнен (40%)	частично изпълнен (50%)
3	Новоразкрити социални услуги	Община Крумовград, ИСУН	Брой	0	3	не е изпълнен (0%)	
4	Обновени или реконструирани обекти на образованието	Община Крумовград, ИСУН	Брой	6	4	преизпълнен (150%)	
Приоритетно направление 2: Инвестиции в транспортна и техническа инфраструктури и подобряване екологичното състояние в общината							
1	Реализирани проекти за рехабилитация на общинска пътна и улична мрежа в населените места	Община Крумовград, ИСУН	Брой	11 (1)	3 (1)	преизпълнен (366%)	изпълнен (100%)
2	Реализирани проекти за подобряване водоподаването в населените места	Община Крумовград, ИСУН	Брой	4	2	преизпълнен (200%)	
3	Реализирани проекти, свързани с борбата с климатичните промени –залесяване, корекции на речни корита, системи за ранни предупреждения за природни явления	Община Крумовград, ИСУН	Брой	0	3	не е изпълнен (0%)	
4	Дължина на велоалеята мрежа в общината	Община Крумовград	Метър	1 075 (1 075)	2 500 (2 500)	не е изпълнен (43%)	не е изпълнен (43%)
Приоритетно направление 3: Развитие на туристическия потенциал на общината							
1	Изградени еко или туристически пътеки в общината	Община Крумовград	Брой	0	8	не е изпълнен (0%)	
2	Ремонтирани обекти на културната инфраструктура	Община Крумовград, ИСУН	Брой	3	6	частично изпълнен (50%)	
3	Организиран фестивал годишно	Община Крумовград	Брой	2	7	не е изпълнен (28,6%)	

Междинна оценка на План за интегрирано развитие на община Крумовград 2021-2027 г. за периода 2021-2023 година

№	Индикатори за продукт	Източник на информация	Мерна единица	Отчетна стойност МО (2023 г.)	Целева стойност (2027 г.)	Изпълнение	Изпълнение по приоритетни зони
4	Среден престой на 1 пренощува в общината	НСИ	Дни	1,56	2,2	частично изпълнен (70,9%)	
Приоритетно направление 4: Насърчаване на развитието на икономически дейности							
1	Изградена индустриална зона	Община Крумовград	Брой	0 (0)	1 (1)	не е изпълнен (0%)	не е изпълнен (0%)
2	Изграден пазар за селскостопанска продукция и животни	Община Крумовград	Брой	0 (0)	1 (1)	не е изпълнен (0%)	не е изпълнен (0%)
3	Изградени/възстановени поливни (хидромелиоративни) съоръжения	Община Крумовград, ВиК	Метър	0	5000	не е изпълнен (0%)	
4	Брой лица преминали през курсове за повишаване на квалификацията, придобиване на езикови и/или компютърни умения	Община Крумовград, ИСУН	Брой	34	80	не е изпълнен (42,5%)	
Приоритетно направление 5: Прозрачно и диалогично управление							
1	Общински служители, преминали курсове за повишаване на квалификацията (с натрупване)	Община Крумовград	Брой	143	150	изпълнен (95,3%)	
2	Нови електронни услуги, предоставяни от Общината	Община Крумовград	Брой	95	5	преизпълнен (1900%)	
3	Разработени съвместни проекти с международни партньори или съседни общини	Община Крумовград	Брой	0	3	не е изпълнен (0%)	
4	Закупено компютърно оборудване за служителите на администрацията – компютри, скенери, принтери и др.	Община Крумовград	Брой	92	200	не е изпълнен (46%)	

Източник: ПИРО Крумовград 2021-2027 г., Общинска администрация, ИСУН, собствени изчисления

* В скоби е посочена стойността, отнасяща се за определената в ПИРО приоритетна зона за въздействие.

В обобщение, общото изпълнение на индикаторите за резултат и тези за продукт се характеризира с 18,75% преизпълнени индикатори и 6,25% изпълнени, като те формират 25% от положителното изпълнение на индикаторите. За отчетния период, процентът на неизпълнените индикатори е по висок – 50%. Броят на индикаторите с отрицателно изпълнение и тези, които не могат да бъдат оценени, е равен, като общият им дял е 18,75%. С частично изпълнение са само индикаторите „Среден престой на 1 пренощувал в общината“ и „Ремонтирани обекти на културната инфраструктура“.

Оценката за изпълнението на ПИРО Крумовград 2021-2027 г. по отношение на системата от индикатори, е че то е на умерено ниво.

Процент изпълнение	Цвят	Индикатори за резултат	Индикатори за продукт	(брой)		%
				Общо	Дял	
преизпълнен (>100%)		2	4	6		18,75
изпълнен (от 80% до 100%)		1	1	2		6,25
частично изпълнен (от 50% до 80%)		0	2	2		6,25
не е изпълнен (<50%)		3	13	16		50,00
отрицателно изпълнен (<0%)		3	0	3		9,38
не може да бъде оценено, защото стойностите липсват или са грешни, или компрометирани		3	0	3		9,38

*Процентът в колоната „Дял“ показва дела на съответния вид индикатор, спрямо всички

5. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ

Оценката на ефективността и ефикасността на използваните ресурси се базира основно на сравнение между използваните финансови ресурси и планираните. Ефективността отговаря на въпроса „Доколко използваните ресурси са довели до очакваните резултати?“, т.е. до каква степен са постигнати целите и приоритетите. Ефикасността показва доколко начинът на изпълнение на плана се основава на начина на използване и добро управление на достъпните ресурси.

Прегледът на финансовото изпълнение по години дава възможност да се проследи изпълнението на ПИРО през отчетния период на междинната оценка (2021-2023 г.). При изчислението на стойностите по години са използвани отчетите за капиталовите разходи на Община Крумовград, както и реално изплатените суми по проектите, администрирани чрез ИСУН 2020. Това предоставя възможност да се направи по-реална преценка на инвестираните в общината средства, като е необходимо да се има предвид, че по част от проектите вече е изплатен финансов ресурс в предходни години (извън обхвата на междинната оценка), по други проекти предстоят плащания или остава финансов ресурс, който трябва да бъде доизплатен.

5.1. Анализ и оценка на изразходваните финансови ресурси

През първата половина от изпълнението на ПИРО Крумовград, всеки един от приоритетите за развитие има принос въпреки известния дисбаланс.

	(лева)			
	2021	2022	2023	Общо
Приоритет 1	2 815 158,00	2 690 164,17	5 978 614,24	11 483 936,41
Приоритет 2	5 500 269,80	13 706 173,00	17 930 926,00	37 137 368,80
Приоритет 3	344 318,74	203 221,34	42 939,22	590 479,30
Приоритет 4	576 278,00	421 779,20	1 005 160,95	2 003 218,15
Приоритет 5	175 224,00	319 899,00	586 647,87	1 081 770,87
Covid-19	737 722,54	484 788,64	0,00	1 222 511,18
Общо	10 148 971,08	17 826 025,35	25 544 288,28	53 519 284,71

Източник: Община Крумовград, ИСУН, собствени изчисления

И през трите години най-отличаващ се е приносът на **Приоритет 2 „Инвестиции в транспортна и техническа инфраструктури и подобряване екологичното състояние в общината“**. По този приоритет през първата половина от изпълнението на плана са реализирани редица проекти и дейности за реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари от общинската улична мрежа, както и за полагане на бетонови и асфалтови настилки на пътища към различните местности в обхвата на общината.

На второ място по принос на финансовите средства за отчетния период е **Приоритет 1 „Подобряване живота на населението в общината чрез инвестиции в социалната и жилищната инфраструктури“**. Изразходваните финансови средства по приоритета са свързани с изпълнението на проекти за подобряване на социалните услуги в община

Крумовград, обследвания на сгради за енергийна ефективност, подобряване на средата за спорт и отдых и други.


При **Приоритет 3 „Развитие на туристическия потенциал на общината“** се забелязва спад на усвоените финансови средства през трите години. Основна причина за това е естеството на приоритета, свързан с развитието на туристическия потенциал на общината и съответното изпълнение на по-малък брой проекти.

Изпълнението на **Приоритет 4 „Насърчаване на развитието на икономически дейности“** е с ясно изразен пик при изпълнението на плана през 2023 г. Причината за това е изплатеният значителен финансов ресурс по някои от проектите по ПРСР.

Приоритет 5 „Прозрачно и диалогично управление“ също се характеризира с най-добро финансово изпълнение през 2023 г. Извършени са основни ремонти на покриви на кметствата в някои от населените места, реализира се инвестиционен проект за обособяване на обществена сграда с конферентни зали, като през 2023 г. стартира и изпълнението на проект „Укрепване капацитета на Община Крумовград“.

На следващата графика може да се проследи приносът на всеки един от приоритетите през съответната година от изпълнението на плана. В допълнение, графиката изобразява общото финансово изпълнение на приоритетите с натрупване, което отразява прогреса при изпълнението на ПИРО Крумовград (дясна скала).

Фигура 4. Общо финансово изпълнение на заложените приоритети за периода 2021-2023




Източник: Община Крумовград, ИСУН, собствени изчисления

На графиката по-долу, големината на кръга показва броя на реализираните проекти към съответния приоритет. Колкото по-голям е кръгът, толкова повече реализирани проекти и инициативи има към него. В допълнение, колкото по-нагоре по ординатната ос е кръгът, толкова по-висок е процентът на финансово изпълнение, а колкото по-надясно е по абсцисата – толкова повече средства са изразходвани в абсолютна стойност.

От графиката става ясно какви са вложените ресурси в проекти, съответният им брой и степента, с която допринасят за изпълнението на съответния приоритет.

Фигура 5. Разпределение на финансовото изпълнение (спрямо заложеното), броя на проектите и обема на реално привлечените средства по приоритети за периода 2021-2023 г.



Източник: Община Крумовград, ИСУН, собствени изчисления

5.2. Финансова ефективност и ефикасност по отношение на планираната програма за реализация в ПИРО

От аналитична гледна точка е целесъобразно да се направи съпоставка между планираните индикативни средства и реално изразходваните такива, по отделните приоритети и според източника на финансиране. По този начин може да се направи преценка доколко изпълнението на ПИРО се придържа към финансовите рамки, които са заложили в него и ще позволи да се направят съответните изводи за бъдещото планиране на разходите.

Планираните средства за изпълнението на петте приоритета на ПИРО Крумовград 2021-2027 г. възлизат на **90 147 хил. лв.** Усвоеният финансов ресурс към 2023 г. се равнява на **52 297 хил. лв.**, което е **58,01%** от планираните в ПИРО.

На следващите фигури е представено планираното изпълнение на ПИРО Крумовград по приоритети и реалното изпълнение през периода 2021-2023 г.

При изготвянето на ПИРО Крумовград най-голяма тежест е заложила на Приоритет 2 – 47,05%, а най-малка на Приоритет 3 – 4,01%. На второ място е Приоритет 1 с дял от общият индикативен бюджет в размер на 38,51%. За останалите два приоритета – Приоритет 4 и Приоритет 5, предвиденият дял в индикативното разпределение на средствата е съответно 6,05% и 4,38%.


През първата половина от периода за изпълнение на плана, ясно се откроява изпълнението на Приоритет 2 - 69,39%, като изпълнението му успява да изпълни планираното в ПИРО Крумовград и дори надвишава заложената индикативна стойност (с 22,34% повече). Приоритет 1 също е с добро изпълнение, като успява да реализира планираното на 21,46%. В

обобщение може да се направи изводът, че към настоящия момент при изпълнението няма големи разминавания между планираното и изпълненото по отношение на отделните приоритети за развитие.

Фигура 6. Процент на планираното изпълнение на приоритетите на ПИРО Крумовград 2021-2027 г. от общото изпълнение



Фигура 7. Процент на изпълнение на приоритетите на ПИРО Крумовград 2021-2027 г. от общото изпълнение



Източник: Община Крумовград, ИСУН, собствени изчисления


В настоящия, за разлика от предходния планов период (2014-2020 г.), според Методическите указания на МРРБ, при източниците на финансиране, частните инвестиции не са включени. Това донякъде е логично, доколкото ПИРО е инструмент за провеждане на държавната и общинската политики в община Крумовград и не може пряко да влияе върху частните инициативи. За целите на междинната оценка, в графата „Други източници“ са включени и средствата от частните инвестиции.

Основният източник, от който е планирано финансирането на ПИРО Крумовград 2021-2027 г. и съответно е с най-голям дял – 52,85% са средствата от фондовете на ЕС. На второ място с дял от 36,16% са средствата от Централния бюджет. Общият дял на тези два източника на финансиране се равнява на 89,01%. Останалите 10,99% са разпределени между Общинския бюджет (10,62%) и средствата от „Други източници на финансиране“ (0,37%).

Реалното разпределение на получения финансов ресурс според източниците на финансиране, показва, че средствата от Централния бюджет допринасят с 34,41%, което е с 1,75% по-малко в сравнение с планираното. По отношение на средствата от Общинския бюджет, за периода 2021-2023 г., планираното се изпълнява с 23,82% повече, което показва, че Общината разполага с достатъчно средства, за да реализира една немалка част от проектите за отчетния период.

По отношение на средствата, които е планирано да бъдат привлечени от ЕСИФ, изпълнението им през първата половина от действието на ПИРО е 12,32% което е по-нисък темп на реализация, спрямо заложеното. Делът на полученият финансов ресурс от „Други източници на финансиране“ е значително по-голям спрямо индикативният – със 17,66% повече.


Фигура 8. Планирано разпределение на средствата според източниците на финансиране на ПИРО Крумовград 2021-2027 г.



■ Общински бюджет ■ Фондове на ЕС
■ Централен бюджет ■ Други източници

*Планираният дял на средствата от „Други източници“ е 0,37%

Фигура 9. Реално разпределение на средствата според източниците на финансиране на ПИРО Крумовград 2021-2027 г.



■ Общински бюджет ■ Фондове на ЕС
■ Централен бюджет ■ Други източници

Източник: Община Крумовград, ИСУН, собствени изчисления

В следващата таблица е направено сравнение на постигнатите финансови резултати, спрямо заложеното в ПИРО. В допълнение, е отбелязан и приносът, който имат изпълнените проекти за предотвратяване на последствията от Covid-19. Следва да се отбележи, че при реализацията на ПИРО към момента са изразходвани 52 297 хил. лв., което е 58,01% общо реално изпълнение от заложения индикативен бюджет в ПИРО. Като бъдат взети предвид и проектите по мерки за Covid-19, изразходваният финансов ресурс е 53 519 хил. лв., което е с 1 222,5 хил. лв. повече и увеличава общото реално финансово изпълнение с 1,36%.

При процентът на изпълнение на отделните приоритети се забелязва известен дисбаланс, но никой не се характеризира с преизпълнение, което означава, че индикативният бюджет е добре планиран. Приоритет 1 и Приоритет 4 могат да се определят със среден темп на изпълнение. Приоритет 2 е с много добро изпълнение към момента, а останалите два приоритета в съответствие с процентът им на изпълнение, може да се определят с умерен темп на реализация.

Таблица 4. Разпределение на финансовото изпълнение (спрямо заложеното) и обема на реално привлечените средства по приоритети за периода 2021-2023 г.

Приоритет	Индикативно разпределение		Реално изпълнение		Процент на изпълнение (%)
	Стойност (хил. лв.)	Дял (%)	Стойност (хил. лв.)	Дял (%)	
Приоритет 1	34 718,00	38,51	11 484	21,46	33,08
Приоритет 2	42 415,00	47,05	37 137	69,39	87,56
Приоритет 3	3 615, 00	4,01	590	1,10	16,33
Приоритет 4	5 450,00	6,05	2 003	3,74	36,76
Приоритет 5	3 949,00	4,38	1 082	2,02	27,39
Covid-19	-	-	1 223	2,28	-
Общо (с Covid-19)	-	-	53 519	100,00	59,37
Общо (без Covid-19)	90 147,00	100,00	52 297	100,00	58,01

Източник: Община Крумовград, ИСУН, собствени изчисления

6. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО

Планът за интегрирано развитие на община Крумовград 2021-2027 г. е основополагащ документ за провеждане на регионалната политика на местно ниво. Създадени са условия и са планирани целенасочени действия за подобряване на жизнения стандарт на местното население. Заложени са индикатори, които позволяват да се оцени изпълнението на плана и в каква степен определените цели и приоритети са постигнати.

6.1. Изводи

Изводите, които могат да се направят в резултат от доклада на междинната оценка, са следните:

- Посочените стратегически цели са добре формулирани и съответстват на социално-икономическите условия в община Крумовград към момента на изготвянето на ПИРО и все още са актуални;
- Формулираните приоритети обхващат всички сфери за развитие в общината;
- Общият брой на отчетените проекти е 563, като в това число не са включени проектите, изпълнени по мерките за преодоляване на последствията от Covid-19. Финансовото изпълнение възлиза на 52 297 хил. лв., което се счита за много добро изпълнение на плана към момента;
- При изпълнението на ПИРО Крумовград 2021-2027 г. се забелязват различни тенденции в постигането и изпълнението на приоритетите, спрямо планираното;
- С най-голям финансов принос и добро изпълнение за разглеждания период е Приоритет 2 „Инвестиции в транспортна и техническа инфраструктури и подобряване екологичното състояние в общината“;
- По отношение на системата от индикатори, може да се каже, че изпълнението на индикаторите за резултат и за продукт, заложени в ПИРО Крумовград 2021-2027 г. е на умерено ниво. По-голямата част от тях не са изпълнени към момента, но се предполага тяхното добро изпълнение до края на програмния период;
- При три от формулираните индикатори по Стратегическа цел 1 „Промяна на икономическия профил – засилена роля на добивната и преработвателната промишленост, както и сектора на услугите“ не може да бъде оценено изпълнението поради статистическата конфиденциалност на данните;
- Изразходваните ресурси при изпълнението на проектите и дейностите в периода 2021-2023 г. съчетават различни източници на финансиране, като най-голям е дялът на средствата от Централния и Общинския бюджет. По отношение на планираните средства, които следва да бъдат привлечени от ЕСИФ, и реалното изпълнение, е вероятно бюджетът при този източник на финансиране да е завишен. Привлечен е значителен финансов ресурс от „Други източници на финансиране“, което надвишава в голяма степен планирания финансов дял на този източник на средства;
- Годишните доклади от наблюдението на ПИРО Крумовград за 2021 и 2022 г. са публикувани на официалната интернет страница на Общината, което подобрява прозрачността на изпълнението му. Следва да бъде публикуван и годишният доклад за 2023 г., с което да се продължи осигуряването на прозрачност при изпълнението на ПИРО Крумовград 2021-2027 г.

6.2. Препоръки за актуализация/подобрене

За изпълнението на ПИРО до края на 2027 година могат да се направят следните препоръки, имащи за цел да подобрят показателите за реализацията му:

- По отношение на формулираните индикатори по Стратегическа цел 1 „Промяна на икономическия профил – засилена роля на добивната и преработвателната промишленост, както и сектора на услугите“, е необходимо, от страна на Община Крумовград, да бъде проведен разговор относно достъпът до тази статистическа информация. Тя е необходима за оценяване изпълнението на индикаторите и стратегическата цел;
- При актуализация на ПИРО Крумовград могат да бъдат преразпределени средствата, заложи в индикативната финансова таблица, по отделните източници на финансиране, спрямо изпълнението към отчетния период на междинната оценка;
- Да се продължи структурата и начина на представяне на годишните доклади, които са обективен източник на информация за изготвянето на настоящата междинна оценка и следва да бъдат такива и за последващата оценка след периода на изпълнение на ПИРО.

Въз основа на настоящия доклад от извършената междинна оценка, местното развитие на община Крумовград за периода 2021-2023 г. се оценява положително.

7. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград за периода **01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.**

Приложение №2. Обобщена таблица за финансовото изпълнение на ПИРО

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Индикативна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Приоритет 1. Подобряване живота на населението в общината чрез инвестиции в социалната и жилищната инфраструктури		20 802 083,05	11 483 936,41		2 739 537,00	4 463 658,50	2 523 618,91	100 543,00	1 656 579,00								
1	Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на ОУ „Христо Ботев“, с. Гулийка	340 839,00	335 652,00	Общински бюджет, Централен бюджет, Други източници	60,00		4 690,00		330 902,00								
2	Реновиране на вътрешни ВиК и Ел. инсталации на сграда на ДГ „М.Палаузов“, гр. Крумовград инженеринг и СН	47 350,00	47 350,00	Други източници					47 350,00								
3	Хидроизолация на покрив на Здравна служба, с. Поточница	14 130,00	14 130,00	Общински бюджет	14 130,00												
4	Частична подмяна на дограма и топлоизолация на част от първи етаж от бл. „Г“ от сграда с ид№39970.505.1097.2, гр. Крумовград	43 900,00	43 888,00	Други източници					43 888,00								
5	Закупуване на лаптопи за за училища на територията на община Крумовград	14 000,00	14 000,00	Централен бюджет			14 000,00										
6	Закупуване на компютри и хардуер за училища на територията на община Крумовград	20 000,00	3 554,00	Централен бюджет			3 554,00										
7	Закупуване на лаптоп в ОДК, Крумовград	600,00	600,00	Централен бюджет			600,00										
8	Закупуване на интерактивни дъски, Крумовград	9 000,00	9 000,00	Централен бюджет			9 000,00										

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Индикативна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация						
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9	Закупуване на лаптопи в СУО, Крумовград	3 000,00	2 994,00	Централен бюджет			2 994,00									
10	Изграждане на детска градина в с. Подрумче, общ. Крумовград - годишна задача, вкл. ИП, АН и СН	2 090 411,00	1 045 685,00	Централен бюджет			1 045 685,00									
11	Стълбищен робот за изкачване на стълби за инвалидни колички в СУ „В. Левски“, Крумовград	6 500,00	6 500,00	Общински бюджет	6 500,00											
12	Придобиване на машини и съоръжения в СУ „В. Левски“, гр. Крумовград	10 000,00	3 950,00	Централен бюджет			3 950,00									
13	Доставка на цистерна за гориво в ЦПЛР-ОДК, Крумовград	22 290,00	22 290,00	Общински бюджет	22 290,00											
14	Подмяна на ежедневен резервоар за течено гориво в ДГ „Митко Палаузов“, Крумовград	4 831,00	4 831,00	Общински бюджет	4 831,00											
15	Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на 6 броя термо дисплея за детските градини на територията на община Крумовград	25 920,00	25 920,00	Централен бюджет			25 920,00									
16	Доставка на цистерна за гориво в ДГ „М. Палаузов“, гр. Крумовград	18 000,00	17 847,00	Централен бюджет			17 847,00									
17	Беседка по проект на ПУДДОС, с. Полковник Желязово	2 646,00	2 646,00	ПУДДОС					2 646,00							
18-21	Закупуване на стопански инвентар за образователните заведения - 4 дейности	9 133,00	8 722,00	Общински бюджет, Централен бюджет	4 132,00		4 590,00									

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Индикативна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация						
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
22-23	Закупуване на хардуер и оборудване за социалните услуги в общината - 2 дейности	8 050,00	6 250,00	Общински бюджет, ЕСИФ	1 800,00	4 450,00										
24	Изграждане на градска тоалетна - инженеринг, вкл. СН, Крумовград	23 000,00	23 000,00	Общински бюджет	23 000,00											
25	Доставка и монтаж на паркови фигури за градски парк, Крумовград	27 660,00	27 660,00	Други източници					27 660,00							
26	Реконструкция, доизграждане и обновяване на градски парк зона А, гр. Крумовград, вкл. АН и НСН	856 545,00	599 065,00	Централен бюджет			599 065,00									
27	ИП „Изграждане на спортна и детска площадка с. Вранско“, община Крумовград	6 000,00	5 000,00	Общински бюджет	5 000,00											
28	Направа на ограда за кът за отдиш м. Младост, с. Горна Кула	5 200,00	5 200,00	Общински бюджет	5 200,00											
29	Закупуване на 2 бр. беседки за отдиш, Крумовград	8 800,00	4 624,00	Общински бюджет	4 624,00											
30	ИП „Вертикална планировка и озеленяване в междублоково пространство в УПИ-І, кв. 29 по плана на гр. Крумовград	6 000,00	5 000,00	Общински бюджет	5 000,00											
31	Асфалтиране на паркинги към парк зона „А“ и хижа „Свежест“, Крумовград	59 947,00	59 947,00	Общински бюджет	59 947,00											

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Индикативна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация						
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
32	ИП „Обществен басейн, летен бар и обслужваща сграда в УПИ V-58, кв.103, представляващ ПИ 39970.502.1369 по КК и КР на гр. Крумовград	4 275 616,00	1 508 999,00	Общински бюджет, Други източници	1 146 539,00				362 460,00							
33	Изграждане на спортна и детска площадка УПИ II-67, кв. 28, с. Вранско, вкл. АН и СН	148 187,00	44 386,00	Други източници					44 386,00							
34	Закупуване на подвижен кувьоз и специализирана количка за линейка на МБАЛ „Живот +“ гр. Крумовград	14 150,00	14 150,00	Други източници					14 150,00							
35	Оборудване на инфекциозно отделение на МБАЛ „Атанас Дафовски“, гр. Кърджали	5 957,00	5 957,00	Други източници					5 957,00							
36	Закупуване на мобилна рентгенова система, Крумовград	29 776,00	29 776,00	Други източници					29 776,00							
37	Подвижна площадка за обучение по безопасност на движението по пътищата, с. Подрумче	2 371,00	2 371,00	Централен бюджет			2 371,00									
38	Патронажна грижа в община Крумовград - Компонент 3	109 545,00	19 728,29	ОПРЧР		19 728,29										
39	Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Крумовград	862 416,75	376 288,07	ОПРЧР		376 288,07										

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Индикативна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация						
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
40	Оборудване и обзавеждане на прилежащите пространства на сграда на СУ „Васил Левски” - начален етап, гр. Крумовград	1 015 696,00	896 773,56	ПРСР		896 773,56										
41	Благоустройство на част от прилежащото външно пространство на сградата на СУ „Васил Левски”, гр. Крумовград	400 000,00	400 000,00	Програма „Красива България”, Общински бюджет	280 000,00				120 000,00							
42	Патронажна грижа в община Крумовград - Компонент 4	75 811,68	75 277,85	ОПРЧР		75 277,85										
43	Активно приобщаване и насърчаване на равните възможности в община Крумовград	47 111,39	7 113,05	МИГ (ОПРЧР)		7 113,05										
44	Обществена трапезария в община Крумовград	119 520,00	119 520,00	Целева програма „Обществени трапезарии” за 2021 г.			119 520,00									
45	Патронажна грижа + в община Крумовград	323 235,44	323 235,44	ОПРЧР		323 235,44										
46	Повишаване на енергийната ефективност на сграда на СУ „Васил Левски”, гр. Крумовград	883 713,68	466 396,62	ОПРР		466 396,62										
47	Благоустройство на част от прилежащото външно пространство на сградата на СУ „В. Левски”, гр. Крумовград, АН и СН	10 800,00	10 800,00	Общински бюджет	10 800,00											

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Индикативна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация						
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
48	„Преустройство на помещения в „Център за подкрепа за личностно развитие – ОДК Крумовград“ за експозиция „Ада тепе“, вкл. АН и СН, Крумовград	360 748,00	252 396,00	Централен бюджет, Частни инвестиции			151 853,00	100 543								
49	„Политики за подобряване достъпа до здравно обслужване в отдалечени райони“/„Policies for Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas“, акроним: „Здрава община“/acronym „The Healthy Municipality“	443 236,06	59 262,42	ТГС „Гърция-България“		59 262,42										
50	Последващо обследване за енергийна ефективност и издаване на сертификат за енергийни характеристики на сграда на СУ „В.Левски“, гр. Крумовград	21 600,00	21 600,00	Общински бюджет	21 600,00											
51	Благоустройство на дворно пространство и основен ремонт на подпорни стени в ДГ „Юрий Гагарин“, гр. Крумовград, в т.ч. АН и СН, Крумовград	431 726,00	415 949,00	Общински бюджет, Централен бюджет	398 117,00		17 832,00									
52	Ремонт ограда и покривно водоотвеждане на НУ „В.Левски“, с. Звънарка, м. Козино	13 673,00	13 673,00	Общински бюджет	13 673,00											
53	Изграждане на зона за отдих с детска площадка в УПИ-II, кв. 28 по ПУП на с.Полковник Желязово, община Крумовград	49 992,64	48 591,19	МИГ (ПРСР)		48 591,19										

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Индикативна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация						
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
54	Доставка и монтаж на потопяема помпа за фонтан, гр. Крумовград	2 256,00	2 256,00	Общински бюджет	2 256,00											
55	Доставка и монтаж на беседка в двора на кметство с. Голяма чинка	5 604,00	5 604,00	Общински бюджет	5 604,00											
56	Доставка и монтаж на фитнес-уреди на открито в парк зона „В“ градски парк, гр. Крумовград	35 700,00	35 700,00	Общински бюджет	35 700,00											
57	Вертикална планировка и озеленяване на междублоково пространство в УПИ I и УПИ II кв.29, гр. Крумовград, вкл. АН и СН	239 191,00	236 012,00	Общински бюджет, Централен бюджет	167 012,00		69 000,00									
58	Изграждане на улично осветление на стадион, с. Подрумче	7 804,00	7 804,00	Общински бюджет	7 804,00											
59	Изграждане на улично осветление на стадион, с. Горна Кула	8 721,00	8 721,00	Общински бюджет	8 721,00											
60	Изграждане на улично осветление на стадион, с. Поточница	8 720,00	8 720,00	Общински бюджет	8 720,00											
61	Направа на вътрешна ограда на спортен комплекс Крумовград	5 200,00	5 123,00	Общински бюджет	5 123,00											
62	Изработка, доставка и монтаж на ограда, Крумовград	8 770,00	8 770,00	Общински бюджет	8 770,00											
63	ИП „Парк в УПИ-II, кв.110“, гр. Крумовград	11 383,00	11 383,00	Други източници					11 383,00							
64	Изграждане на детска площадка в УПИ-II, кв.4 по плана с. Бряговец-инженеринг,вкл. СН	61 098,00	60 798,00	Общински бюджет	60 798,00											

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Индикативна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация						
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
65	Обществена сграда с места за настаняване „Хижа Свежест“ в УПИ-1, кв.73 с иди.№39970.501.955 по КК на гр. Крумовград, вкл. АН и НСН	753 494,00	508 707,00	Централен бюджет, Други източници			219 883,00		288 824,00							
66-68	Доставка на компютри и многофункционални устройства за нуждите на здравеопазването - 3 дейности	15 800,00	15 800,00	Централен бюджет			15 800,00									
69	Прасфалтиране на двора на МБАЛ „Живот+“, гр. Крумовград	43 000,00	43 000,00	Други източници					43 000,00							
70	Закупуване на компютърно оборудване за СУ „Васил Левски“, Крумовград	15 900,00	15 899,00	Централен бюджет			15 899,00									
71	Доставка на принтери в училища, Крумовград	3 118,00	3 118,00	Централен бюджет			3 118,00									
72	Доставка на компютърни конфигурации в училища, Крумовград	16 882,00	4 433,00	Централен бюджет			4 433,00									
73	Изграждане на постройка за инвентар в двора на детска градина, с. Странджево	28 210,00	10 123,00	Общински бюджет	10 123,00											
74	Закупуване на камера за СУ „Васил Левски“, Крумовград	1 235,00	1 232,00	Централен бюджет			1 232,00									
75	Доставка и монтаж на видеодомофони в Детска градина „Митко Палаузов“ и Детска градина „Юри Гагарин“, Крумовград	10 872,00	10 872,00	Централен бюджет			10 872,00									
76	Закупуване на оборудване, Крумовград	18 800,00	18 362,00	Централен бюджет			18 362,00									

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Индикативна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация						
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
77	Доставка на почистваща машина за миене и дезинфекция, Крумовград	3 359,00	3 359,00	Централен бюджет			3 359,00									
78	Професионална кухненска печка с 4 котлона за стола на СУ „Васил Левски“, Крумовград	6 500,00	5 496,00	Общински бюджет	5 496,00											
79	Доставка на работни маси с умивален басейн, Крумовград	10 908,00	10 908,00	Централен бюджет			10 908,00									
80	Доставка на стерилизатори, Крумовград	35 136,00	35 136,00	Централен бюджет			35 136,00									
81	Закупуване на музикални инструменти, Крумовград	6 933,00	6 933,00	Централен бюджет			6 933,00									
82	Закупуване на модулна маса, Крумовград	2 484,00	2 484,00	Централен бюджет			2 484,00									
83	Патронажна грижа + в община Крумовград (Компонент 2)	158 701,17	158 701,17	ОПРЧР		158 701,17										
84	Топъл обяд в община Крумовград	1 277 879,80	1 022 303,84	ПХОМП		1 022 303,84										
85	Инвестиционен проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на ДГ „Слънце“, с.Токачка“	30 000,00	28 096,00	Общински бюджет	28 096,00											
86	Инвестиционен проект за обект: „Модернизация и внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградите на ДГ „Митко Палаузов“, гр. Крумовград“	35 856,00	35 856,00	Общински бюджет	35 856,00											
87	Ремонт на покрив и топлоизолация на сграда на ОУ, с. Луличка	160 300,00	160 095,00	Други източници					160 095,00							

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Индикативна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025
88	Основен ремонт на Здравна служба, с. Поточница	63 454,00	62 482,00	Общински бюджет	62 482,00										
89	ИП „Обновяване, вкл. мерки за енергийна ефективност и преустройство на четвърти етаж, доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на „Дом за стари хора“, гр. Крумовград“	35 800,00	35 800,00	Общински бюджет	35 800,00										
90	ИП „Пристройка към съществуваща съблекалня на Спортен център - Крумовград“	4 800,00	4 800,00	Общински бюджет	4 800,00										
91	Придобиване на компютри и хардуер в училища, Крумовград	52 049,00	41 890,00	Централен бюджет, ЕСИФ		15 075,00	26 815,00								
92	Изграждане на постройка за инвентар в двора на детска градина, с. Странджево	28 210,00	17 787,00	Общински бюджет	17 787,00										
93	Доставка на оборудване в училища, Крумовград	20 000,00	15 525,00	Централен бюджет			15 525,00								
94	Доставка на професионални кухненски печки с котлон и фурна за стола на СУ „Васил Левски“, Крумовград	5 300,00	5 300,00	Общински бюджет	5 300,00										
95	Доставка на бойлер за ученически стол на СУ „В. Левски“, Крумовград	1 305,00	1 305,00	Общински бюджет	1 305,00										
96	Система за изкачване на стълби с вграден стол, Крумовград	4 590,00	4 590,00	Други източници					4 590,00						
97	Доставка на автомобил за нуждите на ДСП, Крумовград	33 700,00	33 678,00	Общински бюджет	33 678,00										

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Индикативна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация						
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
98	Закупуване на лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж град Крумовград и филиалите към него в селата Аврен, Егрек, Поточница	41 765,00	41 724,00	Общински бюджет, Централен бюджет	6 259,00		35 465,00									
99	Доставка на професионални кухненски печки с котлон и фурна за филиалите на ДСП, Крумовград	10 600,00	10 500,00	Общински бюджет	10 500,00											
100	Инвестиционен проект за обект „Надстройка на обслужваща сграда на спортен център за многофункционална зала, гр. Крумовград“	224 000,00	24 000,00	Общински бюджет	24 000,00											
101	Подмяна на фитнес уредите на открито на Спортен комплекс Крумовград, гр. Крумовград	25 104,00	25 104,00	Други източници					25 104,00							
102	Оборудване за фитнес зала в Спортен комплекс Крумовград, гр. Крумовград	8 400,00	4 828,00	Други източници					4 828,00							
103	Придобиване на артинсталация, гр. Крумовград	16 960,00	0,00	МИГ		0,00										
104	Закупуване на шатри 2 броя, гр. Крумовград	6 000,00	6 000,00	ЕСИФ		6 000,00										

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Индикативна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация						
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
105	Доставка и монтаж на соларни осветителни тела за осветление на минифутболно игрище в поземлен имот с идентификатор 39970.505.1095 по КККР на гр. Крумовград	14 064,00	14 064,00	Общински бюджет	14 064,00											
106	Закупуване на музикални инструменти - 4 броя, Крумовград	6 535,00	3 268,00	МИГ		3 268,00										
107	ИП „Изграждане на сцена с места за настаняване в градски парк“, Крумовград	35 800,00	35 040,00	Общински бюджет	35 040,00											
108	Изготвяне на обследване за енергийна ефективност, обследване за установяване на техническите характеристики и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж на сградите на ДГ „Митко Палаузов“, гр. Крумовград	35 400,00	35 400,00	Общински бюджет	35 400,00											
109	Обследване за установяване на техническите характеристики и обследване за енергийна ефективност на ДСХ-Крумовград	35 800,00	35 800,00	Общински бюджет	35 800,00											

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Индикативна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация						
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
110	Актуализации на обследване за енергийна ефективност и обследване за установяване на техническите характеристики и съставяне на технически паспорт на МЖС, находящи се в кв. „Запад“, бл.5, гр. Крумовград	15 250,00	15 250,00	Други източници					15 250,00							
111	Актуализации на обследване за енергийна ефективност и обследване за установяване на техническите характеристики и съставяне на технически паспорт на МЖС, находящи се в кв. „Дружба“, бл.3, гр. Крумовград	20 550,00	20 550,00	Други източници					20 550,00							
112	Закупуване на ехограф с два трансдюсера, Крумовград	55 000,00	53 780,00	Други източници					53 780,00							
113	Бъдеще за децата в община Крумовград	391 162,98	107 144,38	ПРЧР		107 144,38										
114	Модернизация и внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сгради на Детска градина „Митко Палаузов“, гр. Крумовград	1 823 053,59	0,00	НПВУ		0,00										
115	Патронажна грижа + в община Крумовград - Компонент 3	73 265,79	73 265,79	ОПРЧР		73 265,79										

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Индикативна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация						
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
116	Ремонт и оборудване на съществуващата материална база на Домашен социален патронаж - Крумовград	49 239,11	49 239,11	МИГ (ПРСР), Централен бюджет		44 315,20	4 923,91									
117	Грижа в дома в община Крумовград	1 306 475,97	756 468,63	ПРЧР		756 468,63										

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Кривопград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Индикативна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация						
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Приоритет 2. Инвестиции в транспортна и техническа инфраструктура и подобряване екологичното състояние в общината		46 950 019,95	37 137 368,80		14 886 190,00	464 298,80	15 202 994,00	0,00	6 583 886,00							
1	Рехабилитация на ул. „Съединение“, гр. Крумовград, вкл. АН и СН	682 134,00	469 369,00	Общински бюджет, Централен бюджет	2 770,00		466 599,00									
2	Рехабилитация и благоустройство на ул. „Г. С. Раковски“ с дължина 583 м, вкл. НСН и АН, Крумовград	303 831,00	1 788,00	Централен бюджет			1 788,00									
3	„Рехабилитация на улици гр. Крумовград – III етап“, подобект: „Рехабилитация на улица „Васил Левски“, гр. Крумовград“, вкл. АН и СН	322 652,00	8 310,00	Други източници					8 310,00							
4	Реконструкция и рехабилитация на ул. „Кирил и Методий“ от о.т.400-о.т.438-о.т.437 до о.т.439, гр. Крумовград, вкл. АН и НСН	185 734,00	2 723,00	Централен бюджет			2 723,00									
5	Проект „Реконструкция и рехабилитация на участък от улици и тротоари в гр. Крумовград“	1 085 039,95	449 778,80	ПРСР		449 778,80										
6	Реконструкция и обновление на пл. „България“ гр. Крумовград, вкл. АН и НСН	1 873 286,00	10 903,00	Общински бюджет	10 903,00											

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Индикативна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация						
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
7	Рехабилитация и благоустрояване на ул. „Капитан Петко войвода“ с дължина 850 м, вкл. НСН и АН, Крумовград	403 466,00	2 250,00	Централен бюджет			2 250,00									
8	Рехабилитация и благоустрояване на ул. „Тракия“ с дължина 575 м, вкл. НСН и АН, Крумовград	293 954,00	3 576,00	Централен бюджет			3 576,00									
9	Рехабилитация на ул. „Димитър Благоев“, гр. Крумовград от о.т.400 до о.т.221, вкл. АН и СН	499 353,00	344 506,00	Общински бюджет, Централен бюджет	1 600,00		342 906,00									
10	Асфалтиране на улица с. Едрино	21 795,00	21 795,00	Други източници					21 795,00							
11	Преасфалтиране на ул. „Братан Шукеров“, Крумовград	14 042,00	14 042,00	Други източници					14 042,00							
12	Асфалтова настилка на улици с. Полковник Желязово	18 777,00	18 674,00	Общински бюджет	18 674,00											
13	Асфалтова настилка на улица, с. Горни Юруци	15 292,00	15 292,00	Общински бюджет	15 292,00											
14	Преасфалтиране на част от улица „Хр. Ботев“, Крумовград	40 123,00	40 123,00	Други източници					40 123,00							
15	Преасфалтиране на улица от о.т. 347 а, 347 б до о.т. 347, гр. Крумовград	46 463,00	40 578,00	Други източници					40 578,00							
16	Преасфалтиране на ул. „Възраждане“, Крумовград	40 655,00	40 655,00	Други източници					40 655,00							
17	Рехабилитация и благоустрояване на подобект ул. „Беломорска“ с дължина 730 м, вкл. НСН и АН, Крумовград	340 295,00	209 195,00	Централен бюджет; Други източници			12 835,00		196 360,00							

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Индикативна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация						
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
18	Асфлтиране на ул. „Н. Вапцаров“ от о.т.120 до о.т.121, Крумовград	10 537,00	10 536,00	Други източници					10 536,00							
19	Бетонова настилка на улица, с. Браговец	18 301,00	10 896,00	Общински бюджет	10 896,00											
20	Асфалтова настилка на улица, с. Малко Каменяне	14 485,00	13 763,00	Общински бюджет	13 763,00											
21	Рехабилитация на улица от о.т. 47 до о.т. 73, гр. Крумовград	21 605,00	21 605,00	Общински бюджет	21 605,00											
22	Асфалтова настилка на улици, м. Бадевица, с. Токачка	23 971,00	23 971,00	Общински бюджет	23 971,00											
23	Асфалтова настилка на улица, с. Черничево	105 454,00	103 382,00	Общински бюджет	103 382,00											
24	Асфалтова настилка на улици, м. Рудници, с. Горна Кула	32 099,00	30 063,00	Общински бюджет	30 063,00											
25	Асфлтиране междублоково пространство между ул. „Д. Благоев“ и ул. „Ал. Стамболийски“, Крумовград	33 285,00	33 285,00	Общински бюджет	33 285,00											
26	Направа на тротоар на улица с асфалтово покритие, с. Полковник Желязово	34 506,00	33 380,00	Общински бюджет	33 380,00											
27	Асфалтова настилка на улица, м. Долна, с. Аврен	14 321,00	14 321,00	Общински бюджет	14 321,00											
28	ИП „Рехабилитация на ул. „Изгрев“ от о.т. 148 до о.т.141, гр. Крумовград“	101 164	99 264,00	Общински бюджет, Централен бюджет	94 896,00		4 368,00									
29	Рехабилитация на ул. „Славеева горичка“, кв. „Изгрев“, гр. Крумовград - вкл. АН и СН	33 293,00	16 093,00	Централен бюджет			16 093,00									

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Индикативна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация						
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
30	Асфалтова настилка на улици, с. Сливарка	24 109,00	24 109,00	Общински бюджет	24 109,00											
31	Направа на водосток на улица, с. Странджево	103 925,00	47 848,00	Общински бюджет	47 848,00											
32	Бетонова настилка на улица, с. Едрино	4 358,00	4 358,00	Общински бюджет	4 358,00											
33	Асфалтова настилка на улица, с. Ковил	24 141,00	23 054,00	Общински бюджет	23 054,00											
34	Бетонова настилка на улица, с. Котлари	18 269,00	10 896,00	Общински бюджет	10 896,00											
35	Асфалтова настилка на улица, с. Дъждовник	16 095,00	16 095,00	Общински бюджет	16 095,00											
36	Асфалтова настилка на улица, м. Централна, с. Аврен	16 094,00	14 321,00	Общински бюджет	14 321,00											
37	Асфалтова настилка на улица, с. Едрино	24 076,00	24 076,00	Общински бюджет	24 076,00											
38	Рехабилитация на ул. „Г. Бенковски“, гр. Крумовград	20 563,00	20 563,00	Общински бюджет	20 563,00											
39	Асфалтова настилка на улица, с. Чернооки	8 852,00	8 828,00	Общински бюджет	8 828,00											
40	Реконструкция на ул. „Ахрида“ в участък от о.т. 267 до о.т. 378 – инженеринг, вкл. СН, Крумовград	102 000,00	101 673,00	Други източници					101 673,00							
41	Укрепване на улица с подпорна стена в урб. територия в м. Козино, с. Звънарка - инженеринг и СН	19 800,00	19 800,00	Общински бюджет	19 800,00											
42	Укрепване на улица с подпорна стена в урб.територия в с. Гулийка-инженеринг и СН	19 800,00	6 645,00	Общински бюджет	6 645,00											
43	Бетонова настилка на път за с. Тинтява	7 264,00	7 264,00	Общински бюджет	7 264,00											

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Индикативна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025
44	Бетонова настилка на път за м. Дъбравец, с. Тополка	10 272,00	10 272,00	Общински бюджет	10 272,00										
45	Бетонова настилка на път за м. Чемерика, с. Вранско	4 358,00	4 358,00	Общински бюджет	4 358,00										
46	Асфалтова настилка на път за м. Хвойнова, с. Девесилов	3 823,00	3 823,00	Общински бюджет	3 823,00										
47	Бетонова настилка на път за м. Съботино, с. Малка Чинка	5 811,00	5 811,00	Общински бюджет	5 811,00										
48	Бетонова настилка на път за м. Мак, с. Барац	36 321,00	36 321,00	Общински бюджет	36 321,00										
49	Асфалтиране на път за м. Дряновец с. Сърнак	22 874,00	22 874,00	Други източници					22 874,00						
50	Бетонова настилка на път за с. Качулка	9 443,00	9 443,00	Общински бюджет	9 443,00										
51	Асфалтиране на път за м. Лозино с. Звънарка	22 258,00	22 258,00	Други източници					22 258,00						
52	Асфалтова настилка на път за м. Тепково - м. Скалина, с. Рогач	24 109,00	24 109,00	Общински бюджет	24 109,00										
53	Бетонова настилка на път за м. Джуровци, с. Горна Кула	4 358,00	4 358,00	Общински бюджет	4 358,00										
54	Асфалтова настилка на път за м. Врабец, с. Луличка	45 177,00	45 177,00	Общински бюджет	45 177,00										
55	Асфалтова настилка на път за м. Пиперица - м. Сеноклас, с. Сърнак	23 088,00	23 088,00	Общински бюджет	23 088,00										
56	Асфалтиране на път за м. Латинка, с. Пашинци	11 427,00	11 427,00	Общински бюджет	11 427,00										
57	Асфалтова настилка на път за м. Чобанска-Централна, с. Малък Девесил	38 231,00	38 231,00	Общински бюджет	38 231,00										
58	Асфалтиране на път за м. Централна, с. Звънарка	22 819,00	22 819,00	Други източници					22 819,00						

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Кривопград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Индикативна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация						
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
59	Бетонова настилка на път за м. Свилина, с. Метлика	3 632,00	3 632,00	Общински бюджет	3 632,00											
60	ИП „Рехабилитация на път КРЗ 2246 ЛП-509, Кукурк-Пашинци/-Гривка-Раличево /общ. Кривопград-Кирково/-Пловка - граница общ./Кирково-Кривопград/ от км 0+000 до км 2+500“	16 000,00	16 000,00	Общински бюджет	16 000,00											
61	Бетонова настилка на път за м. Дрозд, с. Луличка	3 632,00	3 632,00	Общински бюджет	3 632,00											
62	Бетонова настилка на път за м. Сакарска, с. Егрек	15 981,00	15 981,00	Общински бюджет	15 981,00											
63	Асфалтиране на път за бивш стопански двор, с. Полковник желязово	47 880,00	47 880,00	Общински бюджет	47 880,00											
64	Бетонова настилка на път за м. Горна, с. Голям Девесил	7 264,00	7 264,00	Общински бюджет	7 264,00											
65	Бетонова настилка на път за м. Лъжичник, с. Бук	10 170,00	10 170,00	Общински бюджет	10 170,00											
66	Асфалтиране на път за м. Зейка, с. Луличка	49 560,00	49 560,00	Други източници					49 560,00							
67	Бетонова настилка на път за м. Извън регулация, с. Перуника	14 528,00	14 528,00	Общински бюджет	14 528,00											
68	Бетонова настилка на път за м. Бял камък, с. Егрек	11 623,00	11 623,00	Общински бюджет	11 623,00											
69	Бетонова настилка на път за Стари Чал	14 528,00	14 528,00	Общински бюджет	14 528,00											
70	Бетонова настилка на път за м. Тополица, с. Метлика	3 632,00	3 632,00	Общински бюджет	3 632,00											
71	Асфалтова настилка на път за м. Пачева, с. Малък Девесил	15 292,00	15 292,00	Общински бюджет	15 292,00											
72	Бетонова настилка на път за м. Репей, с. Златолист	7 264,00	7 264,00	Общински бюджет	7 264,00											

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Индикативна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация						
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
73	Бетонова настилка на път за м. Барчинска, с. Девесилов	3 632,00	3 632,00	Общински бюджет	3 632,00											
74	Асфалтова настилка на път за м. Шопор, с. Кандилка	22 921,00	22 921,00	Общински бюджет	22 921,00											
75	Бетонова настилка на път за м. Юговец, с. Метлика	10 896,00	10 896,00	Общински бюджет	10 896,00											
76	Асфалтиране на път Скалак-Къклица-Лимец, Къклица	2 532 392,00	247 492,00	Общински бюджет, Други източници	52 312,00				195 180,00							
77	Асфалтова настилка на път за м. Латинка, с. Пашинци	12 070,00	12 070,00	Общински бюджет	12 070,00											
78	Бетонова настилка на път за с. Ручей	7 264,00	7 264,00	Общински бюджет	7 264,00											
79	Бетонова настилка на път за с. Раличево	11 731,00	4 358,00	Общински бюджет	4 358,00											
80	Бетонова настилка на път за м. Сестримо, с. Бук	5 085,00	5 085,00	Общински бюджет	5 085,00											
81	Асфалтова настилка на път за м. Козино, с. Звънарка	137 474,00	137 364,00	Общински бюджет, Други източници	40 473,00				96 891,00							
82	Бетонова настилка на път за м. Житница, с. Голяма Чинка	4 722,00	4 722,00	Общински бюджет	4 722,00											
83	Бетонова настилка на път за м. Байково, с. Джанка	4 358,00	4 358,00	Общински бюджет	4 358,00											
84	Бетонова настилка на път за м. Раец, с. Долна Кула	7 264,00	7 264,00	Общински бюджет	7 264,00											
85	Бетонова настилка на път за м. Рътлина, с. Джанка	3 632,00	3 632,00	Общински бюджет	3 632,00											
86	Асфалтова настилка на път за с. Гривка	11 071,00	11 071,00	Общински бюджет	11 071,00											
87	Бетонова настилка на път за м. Долна, с. Егрек	8 717,00	8 717,00	Общински бюджет	8 717,00											

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Индикативна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация						
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
88	ИП „Рехабилитация на път KRZ 1215 / П -59 Звездел-Крумовград/ Горна кула-Долна Кула - втори етап от км 5+000 до км 9+900“, с. Горна Кула	31 432,00	31 432,00	Централен бюджет			31 432,00									
89	Асфалтова настилка на път за м. Сливово, с. Златолист	10 635,00	10 635,00	Общински бюджет	10 635,00											
90	Бетонова настилка на път за м. Вълковска, с. Морянци	14 528,00	14 528,00	Общински бюджет	14 528,00											
91	Асфалтова настилка на път за м. Копринка, с. Пелин	12 054,00	12 054,00	Общински бюджет	12 054,00											
92	Асфалтова настилка на път за м. Слез, с. Сърناق	19 240,00	19 240,00	Общински бюджет	19 240,00											
93	Асфалтова настилка на път за м. Долна, с. Орех	19 240,00	19 240,00	Общински бюджет	19 240,00											
94	Асфалтова настилка на път за м. Крепост, с. Пашинци	11 427,00	11 427,00	Общински бюджет	11 427,00											
95	Асфалтова настилка на път за с. Чернооки	14 274,00	14 274,00	Общински бюджет	14 274,00											
96	Бетонова настилка на път за м. Билка, с. Горна Кула	7 264,00	7 264,00	Общински бюджет	7 264,00											
97	Асфалтова настилка на път за м. Централна, с. Луличка	28 966,00	7 530,00	Общински бюджет	7 530,00											
98	Реконструкция на път KRZ 3251/III-509 Кандилка-Крумовград/-Овчари-III-509 Кандилка-Крумовград/ от км2+420.00 до км4+238.25 - втори етап-годишна задача, вкл. АН и НСН, Овчари	1 345 110,00	876 914,00	Централен бюджет			876 914,00									
99	Асфалтова настилка на път за м. Букова, с. Девесигово	7 646,00	7 646,00	Общински бюджет	7 646,00											
100	Асфалтова настилка на път Рибино-Самовила, Рибино	78 139,00	78 139,00	Общински бюджет	78 139,00											

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Индикативна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025
101	Бетонова настилка на път за м. Бодрово, с. Орех	5 811,00	5 811,00	Общински бюджет	5 811,00										
102	Бетонова настилка на път за м. Бабинци, с. Пашинци	10 896,00	10 896,00	Общински бюджет	10 896,00										
103	Бетонова настилка на път за м. Косовци, с. Джанка	6 538,00	6 538,00	Общински бюджет	6 538,00										
104	Бетонова настилка на път за м. Овчарци, с. Голяма Чинка	14 528,00	14 528,00	Общински бюджет	14 528,00										
105	Бетонова настилка на път за м. Врабец, с. Долна Кула	7 264,00	7 264,00	Общински бюджет	7 264,00										
106	Асфалтова настилка на път за м. Медово, с. Пелин	12 054,00	12 054,00	Общински бюджет	12 054,00										
107	Асфалтова настилка на път за м. Черешарка, с. Лещарка	93 514,00	53 328,00	Общински бюджет	53 328,00										
108	Асфалтова настилка на път за м. Папур, с. Вранско	17 885,00	7 596,00	Общински бюджет	7 596,00										
109	Асфалтова настилка на път за с. Гулия	106 703,00	38 231,00	Общински бюджет	38 231,00										
110	Бетонова настилка на път за м. Извън регулация, с. Лещарка	10 170,00	10 170,00	Общински бюджет	10 170,00										
111	Асфалтова настилка на път за м. Долна, с. Голям Девесил	7 646,00	7 646,00	Общински бюджет	7 646,00										
112	Асфалтова настилка на път за м. Извън регулация, с. Кандилка	23 971,00	23 971,00	Общински бюджет	23 971,00										
113	Асфалтова настилка на път Гривка-Зиморница	7 618,00	7 618,00	Общински бюджет	7 618,00										
114	Асфалтова настилка на път за м. Агънци - м. Плоскавиче, с. Рогач	16 072,00	16 072,00	Общински бюджет	16 072,00										
115	Бетонова настилка на път за м. Училищна, с. Девесигово	7 340,00	3 632,00	Общински бюджет	3 632,00										

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Кривопград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Индикативна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация						
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
116	ИП „Водоснабдяване с. Багрилци“, община Кривопград, Багрилци	34 800,00	34 800,00	Централен бюджет			34 800,00									
117	Водоснабдяване с. Ковил - с. Бараци - втори етап, НСН, Ковил	1 788,00	1 788,00	Общински бюджет	1 788,00											
118	ИП „Изграждане на улица от о.т.260 до о.т.263 по плана на гр. Кривопград“	6 600,00	6 600,00	Общински бюджет	6 600,00											
119	Предпазване на улица чрез укрепително съоръжение в ПИ с ид.№27036.882.9901 - урб.територия на с. Егрек, м. „Бял камък“, общ. Кривопград - инженеринг, вкл. СН	60 960,00	60 960,00	Общински бюджет	60 960,00											
120	ИП „Изграждане на улица от о.т.515 до о.т.518 между кв.108 и кв.109, кв. „Запад“, гр. Кривопград	9 960,00	9 960,00	Общински бюджет	9 960,00											
121	Изграждане на улично осветление под спален корпус в бившия казармено-жилищен район гр. Кривопград - инженеринг, вкл. СН	14 300,00	600,00	Общински бюджет	600,00											
122	ИП „Предпазване на улица чрез укрепително съоръжение в ПИ с ид.№46872.14.9905- урб.територия на с. Малък Девесил, м. „Войница“, общ. Кривопград	6 000,00	6 000,00	Общински бюджет	6 000,00											
123	Изграждане на улично осветление м. Небосвод, с. Подрумче - инженеринг, вкл. СН	12 600,00	7 140,00	Централен бюджет			7 140,00									

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Индикативна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация						
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
124	Водоснабдяване с. Скалак – махали Копривник, Кременник и Победа – инженеринг, вкл. СН	398 928,00	281 568,00	Централен бюджет, Други източници			162 728,00		118 840,00							
125	Изграждане на улично осветление с. Бараци - инженеринг, вкл. СН	15 368,00	15 368,00	Общински бюджет	15 368,00											
126	Доставка и монтаж на 5 бр. метални спирки, Крумовград	19 500,00	19 500,00	Общински бюджет	19 500,00											
127	Закупуване на 4 бр. метални спирки, Крумовград	15 600,00	15 600,00	Общински бюджет	15 600,00											
128	Отвеждане на повърхностни води в м. Попово, с. Поточница	21 600,00	21 600,00	Общински бюджет	21 600,00											
129	Направа на водосток на път за с. Лимец	4 970,00	4 970,00	Общински бюджет	4 970,00											
130	Отвеждане на повърхностни води, с. Странджево	92 056,00	92 056,00	Общински бюджет	92 056,00											
131	Асфалтова настилка на улица, с. Каменка	39 463,00	39 323,00	Общински бюджет	39 323,00											
132	Асфалтова настилка на улица, с. Студен кладенец	96 128,00	95 991,00	Общински бюджет	95 991,00											
133	Асфалтова настилка на улица, м. Плочник, с. Поточница	19 212,00	19 212,00	Общински бюджет	19 212,00											
134	Асфалтова настилка на улица, м. Централна, с. Морянци	18 443,00	18 443,00	Общински бюджет	18 443,00											
135	Асфалтова настилка на улица, м. Попово, с. Поточница	8 453,00	8 453,00	Общински бюджет	8 453,00											
136	Асфалтова настилка на улица, с. Орех	12 918,00	12 918,00	Общински бюджет	12 918,00											

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Кривопат за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Индикативна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация						
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
137	Асфалтова настилка на улица, м. Централна, с. Луличка	27 681,00	27 680,00	Други източници					27 680,00							
138	Асфалтова настилка на улица, с. Полковник Желязово	5 544,00	5 527,00	Общински бюджет	5 527,00											
139	Асфалтова настилка на ул. „Тончова махала“, с. Полковник Желязово	30 399,00	30 399,00	Общински бюджет	30 399,00											
140	Асфалтова настилка на улица с два бр. водостоци, с. Едрино	38 656,00	38 656,00	Други източници					38 656,00							
141	Асфалтова настилка на улица, м. Централна, с. Сливарка	10 157,00	10 157,00	Общински бюджет	10 157,00											
142	Асфалтова настилка на улица, м. Централна, с. Токачка	18 454,00	18 454,00	Общински бюджет	18 454,00											
143	Асфалтова настилка на улица, м. Балевица, с. Токачка	14 763,00	14 763,00	Общински бюджет	14 763,00											
144	Асфалтова настилка на улица, м. Прилепец, с. Поточница	16 621,00	16 621,00	Общински бюджет	16 621,00											
145	Асфалтова настилка на улица, м. Ключар - м. Батьовци, с. Поточница	18 468,00	18 468,00	Общински бюджет	18 468,00											
146	Асфалтова настилка на улица, м. Централна, с. Морянци	26 316,00	26 316,00	Общински бюджет	26 316,00											
147	Асфалтова настилка на улица, м. Централна, с. Голямо Каменяне	5 489,00	5 489,00	Общински бюджет	5 489,00											
148	Асфалтова настилка на улица, м. Дъскари, с. Голямо Каменяне	22 872,00	22 872,00	Общински бюджет	22 872,00											

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Индикативна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация						
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
149	Асфалтова настилка на улица, с. Голям Девесил	18 297,00	18 297,00	Общински бюджет	18 297,00											
150	Асфалтиране на паркинг в кв.19, гр. Крумовград	17 992,00	17 992,00	Общински бюджет	17 992,00											
151	Направа на тротоар ул. „Кирил и Методий“ от о.т.78 до о.т.76, Крумовград	17 890,00	17 890,00	Общински бюджет	17 890,00											
152	Рехабилитация на част от тротоар към ул. „Хр. Смирненски“, гр. Крумовград	30 961,00	30 961,00	Общински бюджет	30 961,00											
153	Асфалтова настилка на улица, м. Централна, с. Дъждовник	23 618,00	23 618,00	Други източници					23 618,00							
154	Асфалтова настилка на път за м. Крушево, с. Златолист	20 139,00	20 085,00	Общински бюджет	20 085,00											
155	Асфалтова настилка на път за м. Сливово, с. Златолист	16 990,00	16 963,00	Общински бюджет	16 963,00											
156	Асфалтова настилка на път за м. Речници, с. Вранско	27 777,00	27 686,00	Общински бюджет	27 686,00											
157	Преасфалтиране на път за м. Папур, с. Вранско	8 691,00	8 690,00	Общински бюджет	8 690,00											
158	Асфалтова настилка на път за м. Шопор, с. Кандилка	100 198,00	81 688,00	Общински бюджет	81 688,00											
159	Асфалтова настилка на път за м. Смолевица, с. Самовила	51 369,00	51 336,00	Общински бюджет	51 336,00											
160	Асфалтова настилка на път за Стари Чал, Стари Чал	34 632,00	34 632,00	Общински бюджет	34 632,00											
161	ИП „Изграждане на улица от о.т.30 до о.т.31 м. Вихрушка“, с. Овчари	110 135	108 684,00	Други източници					108 684,00							

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Индикативна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация						
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
162	ИП „Изграждане на улици в с. Странджено от о. т. 4 до о. т. 15; 12 до 21; 28 до 29; 15 до 43; 43 до 55; 55 до 40; 80 до 99; 89 до 87; 99 до 8779 до 87; 87 до 109“ - частично финансиране, Странджено	1 433 030,00	1 231 937,00	Общински бюджет, Централен бюджет	895 240,00		336 697,00									
163	ИП „Изграждане на улица от о. т. 84 до о. т. 82 в кв. Изгрев“, гр. Крумовград	216 003	214 404,00	Общински бюджет, Други източници	7 110,00				207 294,00							
164	ИП „Изграждане на улица от о. т. 2508 до о. т. 2510“, гр. Крумовград	81 602,00	73 716,00	Общински бюджет	73 716,00											
165	ИП „Изграждане и благоустройство на улица от о. т. 443 през о. т. 558 до о. т. 562“, гр. Крумовград	633 434	35 800,00	Общински бюджет	35 800,00											
166	Изграждане на улица от о. т. 260 до о. т. 263 по плана на гр. Крумовград	500 671,00	483 031,00	Общински бюджет, Централен бюджет, Други източници	81 950,00		236 217,00		164 864,00							
167	Изграждане на улица от о. т. 89-88, гр. Крумовград-инженеринг	59 550,00	59 550,00	Други източници					59 550,00							
168	„Път KRZ 1220 Аврен - Девесилово – Егрек“ I /първи/ етап от км. 0+000 до км. 6+000, подобект „Път KRZ 1220 Аврен – Девесилово – Егрек“ от км 0+000 до км. 6+000-частично финансиране, Девесилово	3 451 809,00	3 448 455,00	Общински бюджет, Централен бюджет	342 455,00		3 106 000,00									

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Индикативна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация						
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
169	Рехабилитация на общински път „KRZ 2225/III-509, Кандилка- Крумовград/- Луличка-граница, общ./Крумовград-Момчилград/- KRZ 1391“ Подобект: 1 от км 0+000 до км 2+587, Луличка	953 680,00	953 680,00	Общински бюджет, Централен бюджет	737 672,00		216 008,00									
170	Рехабилитация на общински път KRZ 3222/II-59, Крумовград-Пелин/-Гулийка от км 0+000 до км 2+010“- Гулийка	1 026 774,00	1 026 523,00	Общински бюджет, Централен бюджет	216 372,00		810 151,00									
171	Асфалтова настилка на път за м. Дрозд, с. Луличка	28 970,00	28 970,00	Други източници					28 970,00							
172	Асфалтова настилка на път за м. Извън регулация, с. Скалак	46 135,00	46 135,00	Други източници					46 135,00							
173	Асфалтова настилка на път за м. Дряновец, с. Сърнак	13 841,00	13 840,00	Други източници					13 840,00							
174	Асфалтова настилка на път за м. Киселица, с. Сърнак	18 454,00	18 454,00	Други източници					18 454,00							
175	Асфалтова настилка на път за м. Лукавица, с. Сърнак	15 686,00	15 686,00	Други източници					15 686,00							
176	Асфалтова настилка на път за м. Дъбово, с. Звънарка	23 068,00	23 067,00	Други източници					23 067,00							
177	Асфалтова настилка на път за м. Нова махала - м. Беловлас, с. Чал	18 468,00	18 467,00	Общински бюджет	18 467,00											
178	Асфалтова настилка на път за м. Нова махала, с. Пелин	4 617,00	4 617,00	Общински бюджет	4 617,00											
179	Асфалтова настилка на път за м. Лисец, с. Пелин	7 387,00	7 387,00	Общински бюджет	7 387,00											
180	Асфалтова настилка на път за м. Средина, с. Пелин	13 851,00	13 851,00	Общински бюджет	13 851,00											
181	Асфалтова настилка на път за м. Илинденка, с. Пелин	16 621,00	16 621,00	Общински бюджет	16 621,00											

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Кривопат за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Индикативна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация						
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
182	Асфалтова настилка на път за м. Пиявица, с. Рогач	41 552,00	41 552,00	Общински бюджет	41 552,00											
183	Асфалтова настилка на път за м. Бодровец, с. Ковил	21 222,00	21 222,00	Общински бюджет	21 222,00											
184	Асфалтова настилка на път за м. Младост, с. Горна Кула	5 536,00	5 536,00	Общински бюджет	5 536,00											
185	Асфалтова настилка на път за м. Рудини, с. Горна Кула	27 781,00	27 681,00	Общински бюджет	27 681,00											
186	Асфалтова настилка на път за м. Палур, с. Вранско	31 797,00	31 754,00	Общински бюджет	31 754,00											
187	Преасфалтиране на път за м. Чемерика, с. Вранско	14 735,00	14 735,00	Общински бюджет	14 735,00											
188	Асфалтова настилка на път за с. Гривка	9 227,00	9 227,00	Общински бюджет	9 227,00											
189	Асфалтова настилка на път за м. Явор, с. Пашинци	9 227,00	9 227,00	Общински бюджет	9 227,00											
190	Асфалтова настилка на път за м. Крепост, с. Пашинци	9 227,00	9 227,00	Общински бюджет	9 227,00											
191	Асфалтова настилка на път за м. Бръчковци, с. Пашинци	33 217,00	33 217,00	Общински бюджет	33 217,00											
192	Асфалтова настилка с водосток на път за м. Черешарка, с. Лещарка	46 396,00	46 396,00	Общински бюджет	46 396,00											
193	Асфалтова настилка на път за м. Бистрица, с. Голяма Чинка	49 825,00	49 825,00	Общински бюджет	49 825,00											
194	Асфалтова настилка на път за м. Извън регулация, с. Кандилка	38 753,00	38 753,00	Общински бюджет	38 753,00											
195	Асфалтова настилка на път Кандилка-Голяма Чинка-Рибина, Кандилка	86 909,00	86 909,00	Общински бюджет	86 909,00											

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Кривопград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Индикативна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация						
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
196	Асфалтова настилка на път за Рибино-Самовила, Рибино	92 269,00	92 269,00	Общински бюджет	92 269,00											
197	Асфалтова настилка на път за Поточарка-Стари Чал, Поточарка	46 169,00	46 169,00	Общински бюджет	46 169,00											
198	Асфалтова настилка на път за м. Ладово, с. Малко каменяне	18 298,00	18 298,00	Други източници					18 298,00							
199	Асфалтова настилка на път за м. Долна, с. Аврен	18 297,00	18 297,00	Общински бюджет	18 297,00											
200	Асфалтова настилка на път м. Красева - м. Централна, с. Малък дивесил	54 892,00	54 892,00	Общински бюджет	54 892,00											
201	Асфалтова настилка на път за м. Горна, с. Егрек	78 221,00	78 221,00	Общински бюджет	78 221,00											
202	Направа на 4 бр. водостоци на път Скалак-Къклица-Лимец, Скалак	18 882,00	18 882,00	Други източници					18 882,00							
203	Асфалтова настилка на път за м. Средна, с. Пашинци	7 095,00	7 095,00	Общински бюджет	7 095,00											
204	Асфалтова настилка на път за м. Явор, с. Пашинци	5 070,00	5 068,00	Общински бюджет	5 068,00											
205	Асфалтова настилка на път за м. Бойновци, с. Горна Кула	14 801,00	14 801,00	Общински бюджет	14 801,00											
206	Асфалтиране на път м. Паун, с. Кандилка	15 090,00	15 090,00	Общински бюджет	15 090,00											
207	Асфалтова настилка на път за с. Зиморница	8 304,00	8 304,00	Общински бюджет	8 304,00											
208	Рехабилитация на общински път KRZ 2231/II-59, Кривопград-Пелни/-Рогач-III-5904, Кривопград-Голямо Каменяне/ от км 0+000 до км2+880", Рогач	926 822,00	926 822,00	Общински бюджет	926 822,00											

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Индикативна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация						
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
209	Рехабилитация на общински път KRZ 2232/II-59, Крумовград-Пелин/-Сливарка от км 0+000 до км 3+009", Сливарка	1 505 724,00	1 505 724,00	Общински бюджет, Централен бюджет	274 587,00		1 231 137,00									
210	Направа на изкуствени неравности на пътища на територията на община Крумовград	17 911,00	17 911,00	Общински бюджет	17 911,00											
211	Преасфалтиране на път с. Лещарка	28 767,00	28 767,00	Общински бюджет	28 767,00											
212	Път KRZ 1220 Аврен - Девесиово - Егрек- II /втори етап/ от км. 6+000 до км. 13+986,69", вкл. АН и СН - частично финансиране, Егрек	4 222 529,00	4 222 529,00	Централен бюджет			4 222 529,00									
213	Асфалтова настилка на път за м. Училищна, с. Аврен	14 638,00	14 637,00	Общински бюджет	14 637,00											
214	Доставка и монтаж на информационна система за радиационен мониторинг, Крумовград	12 864,00	12 864,00	Централен бюджет			12 864,00									
215	Станция за мониторинг на качеството на атмосферния въздух, Крумовград	28 560,00	28 560,00	Други източници					28 560,00							
216	Изграждане на подпорна стена в УПИ I, кв. 26 по плана на гр. Крумовград - инженеринг, Крумовград	160 000,00	159 791,00	Общински бюджет	159 791,00											
217	Водоснабдяване с. Багрилци	1 130 197,00	1 126 748,00	Общински бюджет	1 126 748,00											

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Индикативна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация						
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
218	Водоснабдяване с. Чал- първи етап, вкл. АН и НСН - частично финансиране, Чал	1 213 757	1 176 015,00	Общински бюджет, Централен бюджет, Други източници	33 115,00		550 000,00		592 900,00							
219	Изграждане на улица от о.т.505 до о.т.515 между кв. 108 и кв. 109, гр. Крумовград, вкл. АН и СН	292 905,00	290 979,00	Общински бюджет, Централен бюджет	207 614,00		83 365,00									
220	Изграждане на улица от о.т.539-535-536 до о.т.537, кв. „Запад“, гр. Крумовград, вкл. АН и СН	190 972,00	189 896,00	Общински бюджет	189 896,00											
221	Изграждане и благоустрояване на улица от о.т.418 до о.т.443 гр. Крумовград, вкл. АН и СН	787 701,00	787 701,00	Други източници					787 701,00							
222	Асфалтиране прилежащо пространство на сграда на РСПБЗН, гр. Крумовград, Крумовград	19 482	19 477,00	Други източници					19 477,00							
223	Асфалтиране и възстановяване на тротоар в ПИ с идентификатор 39970.504.321 по КKKP на гр. Крумовград	25 137	25 041,00	Общински бюджет	25 041,00											
224	Асфалтова настилка на улица с. Котлари	21 824	21 774,00	Общински бюджет	21 774,00											
225	Асфалтова настилка на улица с. Бряговец	32 736	32 661,00	Общински бюджет	32 661,00											
226	Асфалтова настилка на улица „Шейново“, гр. Крумовград	17 896	17 870,00	Общински бюджет	17 870,00											
227	Асфалтова настилка на улица „Златен лист“, гр. Крумовград	7 638	7 627,00	Общински бюджет	7 627,00											

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Индикативна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация						
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
228	Асфалтова настилка на улица „Напредък“, гр. Крумовград	18 050	18 026,00	Общински бюджет	18 026,00											
229	Асфалтова настилка на улица „Родопи“, гр. Крумовград	9 821	9 807,00	Общински бюджет	9 807,00											
230	Асфалтова настилка на улица „Прогрес“, гр. Крумовград	8 730	8 717,00	Общински бюджет	8 717,00											
231	Асфалтова настилка на улица, с. Странджево, Крумовград	54 560	54 435,00	Общински бюджет	54 435,00											
232	Асфалтиране на улица в с. Странджево	68 217	67 413,00	Общински бюджет	67 413,00											
233	Асфалтиране на улица в с. Токачка	20 645	20 396,00	Общински бюджет	20 396,00											
234	Асфалтова настилка на улица с. Полковник Желязово, Крумовград	6 547	6 515,00	Общински бюджет	6 515,00											
235	Асфалтова настилка на улица, с. Едрино	54 560	54 292,00	Общински бюджет	54 292,00											
236	Асфалтова настилка на улица, м. Осица, с. Поточарка	24 006	23 952,00	Общински бюджет	23 952,00											
237	Асфалтова настилка на улица, м. Целина, с. Поточарка	25 098	25 040,00	Общински бюджет	25 040,00											
238	Асфалтова настилка на улица, м. Централна, с. Морянци	54 560	54 436,00	Общински бюджет	54 436,00											
239	Асфалтова настилка на улица, м. Централна, с. Голямо Каменяне	22 915	22 882,00	Общински бюджет	22 882,00											
240	Асфалтова настилка на улица, м. Централна, с. Синигер	16 368	16 344,00	Общински бюджет	16 344,00											

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Индикативна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация						
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
241	Асфалтова настилка на улица, с. Девесигово	18 550	18 524,00	Общински бюджет	18 524,00											
242	Асфалтова настилка на улица, гр. Крумовград	43 648	43 586,00	Общински бюджет	43 586,00											
243	Асфалтова настилка на улица, м. Равнинка, с. Голямо Каменяне	16 368	16 344,00	Общински бюджет	16 344,00											
244	Асфалтиране на паркинг при градски площад, Крумовград	10 185	10 170,00	Общински бюджет	10 170,00											
245	Преасфалтиране на улица, с. Студен Кладенец	47 922	47 702,00	Общински бюджет	47 702,00											
246	Преасфалтиране на улица с. Токачка	62 588	62 574,00	Общински бюджет	62 574,00											
247	Преасфалтиране на улица с. Тополка	14 812	14 809,00	Общински бюджет	14 809,00											
248	Преасфалтиране на част от улица „Христо Ботев“, гр. Крумовград	107 972	107 954,00	Други източници					107 954,00							
249	Асфалтова настилка на път за м. извън регулация, с. Рогач	94 816,00	94 767,00	Общински бюджет	94 767,00											
250	ИП „Укрепване на свлачище KRZ15 20403-01 на общински път III-5904 Аврен - Девесигово-Егрек при км 5+600, 3-ше с. Девесигово, община Крумовград, Девесигово“	496 300,00	458 708,00	Общински бюджет	458 708,00											
251	Рехабилитация на път KRZ 1215 / П -59 Звездел-Крумовград/ Горна кула-Долна Кула -втори етап от км 5+000 до км 9+900, Горна Кула	1 368 530,00	1 319 701,00	Общински бюджет, Централен бюджет	37 098,00		1 282 603,00									

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Индикативна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация						
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
252	Рехабилитация на път KRZ 2252 /KRZ 3223, Крумовград - Багрилци/- Чернооки от км 0+000 до км 3+000, Чернооки	1 524 392,00	1 071 787,00	Общински бюджет, Централен бюджет	51 787,00		1 020 000,00									
253	ИП „Рехабилитация на общински път KRZ 1215 Горна Кула-Долна Кула от км 0+000 до км 5+000 първи етап, Долна Кула“	53 784,00	35 856,00	Общински бюджет	35 856,00											
254	Асфалтова настилка на път за м. Нова, с. Пелин	5 456	5 429,00	Общински бюджет	5 429,00											
255	Асфалтова настилка на път за м. Средина, с. Пелин	22 915	22 802,00	Общински бюджет	22 802,00											
256	Асфалтова настилка на път за м. Илинденка, с. Пелин	8 730	8 687,00	Общински бюджет	8 687,00											
257	Асфалтова настилка на път за м. Грапа, с. Рогач	46 376	46 148,00	Общински бюджет	46 148,00											
258	Асфалтова настилка на път за м. Бащино, с. Сливарка	36 010	35 832,00	Общински бюджет	35 832,00											
259	Преасфалтиране на път за м. Косовци, с. Джанка	30 324	27 881,00	Общински бюджет	27 881,00											
260	Асфалтова настилка на път за м. Бодровец, с. Ковил	27 280	27 146,00	Общински бюджет	27 146,00											
261	Асфалтова настилка на път за м. Ладово, с. Малко Каменяне	57 913	57 861,00	Други източници					57 861,00							
262	Асфалтова настилка на път за Ручей	87 416	87 375,00	Други източници					87 375,00							
263	Асфалтова настилка на път за Храстово	163 905	163 828,00	Други източници					163 828,00							
264	Асфалтова настилка на местен път за бивша хижа „Свежест“ - Крумовград	106 903	106 857,00	Други източници					106 857,00							
265	Асфалтова настилка на път за Гробищен парк кв. „Изгрев“, гр. Крумовград	59 006	58 952,00	Други източници					58 952,00							

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Индикативна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация						
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
266	Асфалтова настилка на път Скалак-Къклица-Лимец, Лимец	384 915	384 739,00	Общински бюджет	384 739,00											
267	Преасфалтиране на път Голямо Каменяне-Малко Каменяне, Малко Каменяне	182 974	182 143,00	Общински бюджет	182 143,00											
268	Асфалтова настилка на път м. Големите очи, с. Гулия	65 562	65 505,00	Общински бюджет	65 505,00											
269	Преасфалтиране на път за с. Дъждовник	130 695	130 102,00	Общински бюджет	130 102,00											
270	Преасфалтиране на път за с. Баращи	120 239	119 691,00	Общински бюджет	119 691,00											
271	Асфалтова настилка на път за м. Прилепец, с. Поточница	12 020	12 009,00	Общински бюджет	12 009,00											
272	Асфалтова настилка на път за м. Витъовци, с. Поточница	30 596	30 569,00	Общински бюджет	30 569,00											
273	Асфалтова настилка на път за с. Стари Чал	65 562	65 505,00	Общински бюджет	65 505,00											
274	Преасфалтиране на път за с. Красице	209 112	208 165,00	Общински бюджет	208 165,00											
275	Асфалтова настилка на път за м. Красева, с. Малък Девесил	43 708	43 686,00	Общински бюджет	43 686,00											
276	Преасфалтиране на път за м. Зейка, с. Орех	31 367	31 223,00	Общински бюджет	31 223,00											
277	Асфалтова настилка на път за Горни Юруци-Долни Юруци, Горни Юруци	131 124	131 006,00	Общински бюджет	131 006,00											
278	Преасфалтиране на път за м. Папуняк, с. Кандилка	104 643	104 320,00	Общински бюджет	104 320,00											
279	Преасфалтиране на път за с. Морянци	270 103	268 879,00	Общински бюджет	268 879,00											
280	Преасфалтиране на път за с. Метлика	35 288	35 281,00	Общински бюджет	35 281,00											

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Кривопат за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Индикативна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация						
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
281	Асфалтова настилка на път Пашинци-Бук-Лъжичник, Бук	87 130	87 093,00	Общински бюджет	87 093,00											
282	Преасфалтиране на път Аврен - Черничево, Черничево	113 269	112 918,00	Общински бюджет	112 918,00											
283	Преасфалтиране на път Малък Девесил	197 495	196 886,00	Общински бюджет	196 886,00											
284	Преасфалтиране на път Рибино-м. Любровка, Рибино	34 852	34 844,00	Общински бюджет	34 844,00											
285	Преасфалтиране на път за м. Праз, с. Рогач	20 040	19 947,00	Общински бюджет	19 947,00											
286	Асфалтова настилка на път за м. Овчарци, с. Голяма Чинка	32 781	32 777,00	Общински бюджет	32 777,00											
287	Преасфалтиране на път за м. Житница, с. Голяма Чинка	26 139	26 133,00	Общински бюджет	26 133,00											
288	Преасфалтиране на път за м. Козино, с. Звънарка	43 565,00	43 366,00	Общински бюджет	43 366,00											
289	Преасфалтиране на път за м. Явор, с. Пашинци	185 759	185 726,00	Общински бюджет	185 726,00											
290	Преасфалтиране на път за м. Бабинци, с. Пашинци	32 781	32 773,00	Общински бюджет	32 773,00											
291	Асфалтова настилка на път за м. Пиявица, с. Рогач	64 133	64 104,00	Общински бюджет	64 104,00											
292	Асфалтова настилка на път за м. Левичево, с. Кандилка	87 416	87 376,00	Общински бюджет	87 376,00											
293	Асфалтиране на път за м. Дружинци, с. Голяма Чинка	42 011	41 505,00	Общински бюджет	41 505,00											
294	Асфалтиране на път за м. Шопор, с. Кандилка	18 005	17 788,00	Общински бюджет	17 788,00											
295	Асфалтиране на път за м. Централна, с. Малък Девесил	12 003	11 858,00	Общински бюджет	11 858,00											
296	Асфалтиране на път за м. Кулич, с. Морянци	72 018	71 151,00	Общински бюджет	71 151,00											

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Индикативна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация						
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
297	Асфалтиране на път за м. Целина, с. Поточарка	18 005	17 788,00	Общински бюджет	17 788,00											
298	Асфалтиране на път за м. Омайниче, с. Поточарка	18 005	17 788,00	Общински бюджет	17 788,00											
299	Преасфалтиране на участък от път за с. Барац	14 246	14 245,00	Общински бюджет	14 245,00											
300	Преасфалтиране на участък от път за с. Рибино – Самовила, Рибино	24 421	24 421,00	Общински бюджет	24 421,00											
301	Преасфалтиране на участък от път за с. Гулия	10 175	10 175,00	Общински бюджет	10 175,00											
302	Асфалтова настилка на път за м. Сойка, с. Овчари	104 170,00	104 103,00	Други източници					104 103,00							
303	Асфалтова настилка на път за м. Агънци, с. Рогач	14 186	14 116,00	Общински бюджет	14 116,00											
304	Асфалтова настилка на път за м. Бойновци, с. Горна Кула	13 095	13 030,00	Общински бюджет	13 030,00											
305	Асфалтова настилка на път за м. Рудинци, с. Горна Кула	13 640	13 573,00	Общински бюджет	13 573,00											
306	Асфалтова настилка на път за м. Чемерика, с. Вранско	16 368	16 287,00	Общински бюджет	16 287,00											
307	Асфалтова настилка на път за м. Латинка, с. Пашинци	15 277	15 263,00	Общински бюджет	15 263,00											
308	Асфалтова настилка на път за м. Централна, с. Токачка	16 368	16 354,00	Общински бюджет	16 354,00											
309	Асфалтова настилка на път за м. Балевица, с. Токачка	27 280	27 256,00	Общински бюджет	27 256,00											
310	Асфалтова настилка на път за м. Черешарка, с. Лещарка	40 374	40 339,00	Общински бюджет	40 339,00											
311	Асфалтова настилка на път за м. Балчовци - м. Църковци, с. Голяма Чинка	38 192	38 159,00	Общински бюджет	38 159,00											
312	Асфалтова настилка на път за м. Паун, с. Кандилка	54 560	54 512,00	Общински бюджет	54 512,00											

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Индикативна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация						
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
313	Асфалтова настилка на път за м. Плъчник, с. Поточница	15 277	15 242,00	Общински бюджет	15 242,00											
314	Асфалтова настилка на път за м. Попово, с. Поточница	13 094	13 065,00	Общински бюджет	13 065,00											
315	Асфалтова настилка на път за м. Батьовци, с. Поточница	85 441	85 246,00	Общински бюджет	85 246,00											
316	Асфалтова настилка на път за Стари чал - м. Дъбене, Стари Чал	76 384	76 210,00	Общински бюджет	76 210,00											
317	Асфалтова настилка на път за с. Гулия	19 642	19 613,00	Общински бюджет	19 613,00											
318	Асфалтова настилка на път за м. Долна, с. Аврен	21 824	21 793,00	Общински бюджет	21 793,00											
319	Асфалтова настилка на път за м. Кузовска, с. Аврен	43 648	43 585,00	Общински бюджет	43 585,00											
320	Асфалтова настилка на път за м. Централна-м. Узунова, с. Малък Девесил	43 648	43 586,00	Общински бюджет	43 586,00											
321	Асфалтова настилка на път за м. Трайковци, с. Луличка	76 384	76 008,00	Общински бюджет	76 008,00											
322	Асфалтова настилка на път за м. Дропла-Врабец, с. Луличка	54 560	54 292,00	Общински бюджет	54 292,00											
323	Асфалтова настилка на път за с. Каменка	16 368	16 288,00	Общински бюджет	16 288,00											
324	Асфалтова настилка на път за м. Горна, с. Чернооки	21 824	21 717,00	Общински бюджет	21 717,00											
325	Асфалтова настилка на път за м. Припек, с. Горна Кула	21 824	21 717,00	Общински бюджет	21 717,00											
326	Асфалтова настилка на път за м. Репей, с. Златолист	16 368	16 288,00	Общински бюджет	16 288,00											
327	Асфалтова настилка на път за с. Гривка	27 280	27 256,00	Общински бюджет	27 256,00											

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Индикативна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация						
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
328	Преасфалтиране на път Кандилка-Г. Чинка-Рибино, Кандилка	173 280	168 482,00	Общински бюджет	168 482,00											
329	Преасфалтиране на път м. Глиган, с. Кандилка	43 320	42 117,00	Общински бюджет	42 117,00											
330	Асфалтиране на път м. Сухово, с. Кандилка	27 280	27 256,00	Общински бюджет	27 256,00											
331	Асфалтова настилка на път за м. Победа, с. Скалак	34 966	34 933,00	Други източници					34 933,00							
332	Асфалтова настилка на път за м. Кременник, с. Скалак	27 318	27 294,00	Други източници					27 294,00							
333	Асфалтова настилка на път за м. Извън регулация, с. Скалак	34 966	34 933,00	Други източници					34 933,00							
334	Асфалтова настилка на път за м. Копривник, с. Скалак	50 264	50 221,00	Други източници					50 221,00							
335	Асфалтова настилка на път за м. Тръстика, с. Овчари	38 245	38 210,00	Други източници					38 210,00							
336	Асфалтова настилка на път за м. Сеноклас, с. Сърнак	21 854	21 834,00	Други източници					21 834,00							
337	Преасфалтиране на път за м. Луковица, с. Сърнак	14 812	14 744,00	Други източници					14 744,00							
338	Асфалтова настилка на път за м. Лозино, с. Звънарка	50 264	50 221,00	Други източници					50 221,00							
339	Асфалтова настилка на път за м. Зъб, с. Къклица	91 787	91 744,00	Други източници					91 744,00							
340	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения за обект: Изграждане на зона за отдих с детска площадка в УПИ-II, кв. 28 по ПУП на с. Полковник Желязово, община Крумовград	17 270	14 520,00	МИГ		14 520,00										
341	Закупуване на багер членов товарач, Крумовград	160 000	159 960,00	Общински бюджет	159 960,00											

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Индикативна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация						
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
342	Доставка и монтаж на 6 броя климатизи, Крумовград	9 000	8 900,00	Общински бюджет	8 900,00											
343	Доставка на помпа за с. Качулка	1 330	1 330,00	Общински бюджет	1 330,00											
344	Доставка и монтаж на метален параван на част от подпорна стена при река „Крумовица“, град Крумовград	35 942	35 942,00	Общински бюджет	35 942,00											
345	Закупуване на нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметонизоване, Крумовград	255 777,00	216 000,00	Общински бюджет	216 000,00											
346	Изграждане на улица от о.т. 515 до о.т.518, гр. Крумовград, вкл. АН и СН	376 587	129 272,00	Общински бюджет, Централен бюджет	1,00		129 271,00									
347	Направа на ограда в ПИ с иди.66716.19.19 по КККР на с. Скалак	33 390	33 390,00	Други източници					33 390,00							
348	Инвестиционен проект за обект: „Детски развлекателен център с кафе – сладкарница“, в УПИ III, кв. 73 по ПУП на гр. Крумовград	31 740	15 870,00	Общински бюджет	15 870,00											
349	Доставка и монтаж на 3 броя беседки, Крумовград	13 800	10 812,00	Общински бюджет	10 812,00											
350	ИП „Благоустройство на част от градски парк с местонахождение: УПИ I, кв.73, представляващ ПИ с ид.№ 39970.501.956 по КК и КР на град Крумовград“, Крумовград	10 320	3 612,00	Общински бюджет	3 612,00											

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Индикативна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация						
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
351	Изграждане на общински парк в град Крумовград, АН и СН, Крумовград	375 708	0,00	Общински бюджет, МИГ	0,00	0,00										
352	Помпена станция с. Чал	37 222	37 222,00	Други източници					37 222,00							
353	Доставка и монтаж метална спирка-9 броя, Крумовград	42 000	42 000,00	Общински бюджет	42 000,00											
354	Енергийно обследване на системи за външно изкуствено осветление на територията на гр.Крумовград	8 500	8 500,00	Общински бюджет	8 500,00											
355	ПУП – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ I в кв. 5А по ПУП на с. Токачка, поземлен имот с идентификатор 72610.10.190 по КККР на с. Токачка, община Крумовград	4 200	4 200,00	Общински бюджет	4 200,00											
356	Изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ IV и V, кв.11 по ПУП на гр. Крумовград	3 600	3 600,00	Общински бюджет	3 600,00											
357	Изработване на ПУП-ПП за „Водоснабдяване с. Перуника“	6 000	6 000,00	Общински бюджет	6 000,00											
358	Изменение на ПУП-ПРЗ на част от Промислена зона гр. Крумовград	2 400	2 400,00	Общински бюджет	2 400,00											
359	Текущ ремонт и поддържане на път II-59 от км 29+945 до км 55+845	155 600	155 600,00	Други източници					155 600,00							
360	Текущ ремонт и поддържане на път II-591 от км 0+000 до км 24+900	70 900	70 900,00	Други източници					70 900,00							

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Индикативна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация						
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
361	Текущ ремонт и поддържане на път П-592 от км 44+623 до км 67+558	115 600	115 600,00	Други източници					115 600,00							
362	Текущ ремонт и поддържане на път П-5902 от км 8+900 до км 16+668	206 500	206 500,00	Други източници					206 500,00							
363	Текущ ремонт и поддържане на път П-5904 от км 0+000 до км 26+174	1 549 400	1 549 400,00	Други източници					1 549 400,00							
364	Текущ ремонт и поддържане на път П-5906 от км 21+520 до км 49+750	113 400	113 400,00	Други източници					113 400,00							
365	Реконструкция на водопровод в с. Лещарка - 500 м.	4000	4 000,00	Други източници					4 000,00							
366	Аварийен ремонт на водопровод в с. Красино - 100 м.	1 000	1 000,00	Други източници					1 000,00							
367	Аварийен ремонт на водопровод в с. Раличево - 40 м.	1 000	1 000,00	Други източници					1 000,00							

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Индикативна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация						
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Приоритет 3. Развитие на туристическия потенциал на общината		719 501,85	590 479,30		51 630,00	82 523,30	2 850,00	0,00	453 476,00							
1	Ремонт читалище с. Гулийка	16 373,00	16 372,00	Общински бюджет	16 372,00											
2	ИП „Основен ремонт и реконструкция на съществуваща сграда за култура и изкуство-паметник на културата“ град Крумовград	5 700,00	2 850,00	Централен бюджет			2 850,00									
3	Ремонт на инфраструктура за достъп до културно-историческо наследство – паметник на Работника-седнала мъжка фигура в гр. Крумовград	43 339,12	42 939,22	МИГ		42 939,22										
4	Изграждане на скатен покрив върху плосък и ремонт и обновление на съществуваща сграда за култура - с. Токачка	44 593,48	39 584,08	МИГ		39 584,08										
5	Придобиване на самостоятелен обект с идентификатор 39970.502.282.1.17, находящ се в сграда с идентификатор 39970.502.282.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 39970.502.282 по КККР на гр. Крумовград	302 800,00	302 800,00	Други източници					302 800,00							
6	Доставка и монтаж на покрита модулна сцена с оборудване за озвучаване и осветление. Крумовград	79 182,00	79 182,00	Други източници					79 182,00							

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Индикативна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация							
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
7	Доставка и монтаж на кабина 2x2, Крумовград	6 144,00	6 144,00	Общински бюджет	6 144,00												
8	Изработка, доставка и монтаж на навесна конструкция, Крумовград	8 094,00	8 094,00	Общински бюджет	8 094,00												
9	Доставка на химически тоалетни, Крумовград	4 320,00	4 320,00	Общински бюджет	4 320,00												
10	Закупуване на оборудване и обзавеждане за хижа „Свежест“ град Крумовград	71 494,00	71 494,00	Други източници					71 494,00								
11	Доставка и монтаж на рекламно информационен елемент в ПИ 12190.28.5, Крумовград	16 700,00	16 700,00	Общински бюджет	16 700,00												
12	Ремонт на инфраструктура за достъп до културно-историческо наследство – паметник на Капитан Петко Войвода в гр. Крумовград	21 120,65	0,00	МИГ		0,00											
13	Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих и туризъм в община Крумовград	49 724,00	0,00	МИГ		0,00											
14	Съхраняване и развитие на местното културно наследство на територията на община Крумовград	49 917,60	0,00	МИГ		0,00											

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Индикативна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация						
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Приоритет 4. Насърчаване на развитието на икономически дейности		2 478 627,57	2 003 218,15		0,00	1 381 500,19	0,00	621 717,96	0,00							
1	Отглеждане на сливи и пчелни семейства по биологичен начин	48 895,00	24 447,50	ПРСР		24 447,50										
2	Стартова помощ за развитие на стопанство за отглеждане на трайни насаждения	29 337,00	29 337,00	ПРСР		29 337,00										
3	Закупуване на земеделска техника	34 560,00	34 560,00	ПРСР; Частни инвестиции		24 192,00		10 368,00								
4	Стартова помощ за развитието на малки стопанства	29 337,00	29 337,00	ПРСР		29 337,00										
5	Стартова помощ за развитие на стопанство за отглеждане на трайни насаждения и стопанисване на постоянно затревени площи на земеделския стопанин Емине Исмаил Исмаил	29 337,00	29 337,00	ПРСР		29 337,00										
6	Подобряване на условията за отглеждане на животни в стопанството на ЗП Веселин Бодуров, чрез основен ремонт на сградния фонд	98 869,70	65 293,20	МИГ; Частни инвестиции		39 175,92		26 117,28								
7	Закупуване на земеделска техника	27 223,60	27 223,60	МИГ; Частни инвестиции		13 587,15		13 636,45								
8	Закупуване на специализирана земеделска техника за биологично зеленчуково стопанство	43 243,15	43 243,15	МИГ; Частни инвестиции		21 621,57		21 621,58								

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Индикативна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация						
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9	Отглеждане на трайни насаждения и естествени ливади	29 337,00	29 337,00	ПРСР		29 337,00										
10	Закупуване на трактор, членоварач и ремарке за стопанство находящо се в землището на с. Качулка, община Крумовград, област Кърджали	49 560,00	0,00	МИГ, Частни инвестиции		0,00		0,00								
11	Стартова помощ за развитие на стопанство за отглеждане на зеленчуци, трайни насаждения и стопанисване на постоянно затревани площи на земеделския стопанин Милан Боянов Лилев	29 337,00	29 337,00	ПРСР		29 337,00										
12	Стартова помощ за развитието на малки стопанства	29 337,00	9 779,00	ПРСР		9 779,00										
13	Подобряване на производствения капацитет за растеж и осигуряване на устойчива пазарна конкурентоспособност на Хамат ЕООД	390 767,58	390 650,00	МИГ (ОПИК), Частни инвестиции		351 585,00		39 065,00								
14	Повишаване на биосигурността на животновъдното стопанство на ЗП Анка Младенова чрез закупуване на модерно високотехнологично оборудване и инвентар	285 600,00	285 600,00	ПРСР, Частни инвестиции		142 800		142 800								
15	Извършване на услуги по земно-изкопни работи с комбиниран багер	99 499,90	0,00	ПРСР, Частни инвестиции		0,00		0,00								

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Индикативна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация						
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16	Отглеждане на трайни насаждения	29 337,00	29 337,00	ПРСР		29 337,00										
17	Подпомагане развитието на малко земеделско стопанство.	29 337,00	19 558,00	ПРСР		19 558										
18	Модернизирване на индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по акушерство и гинекология - ЕТ "Мария Иванова", гр. Крумовград	99 885,35	0,00	ПРСР; Частни инвестиции		0,00		0,00								
19	Отглеждане на трайни насаждения	29 337,00	19 558,00	ПРСР		19 558,00										
20	Закупуване на оборудване за шивашко предприятие	99 100,00	99 100,00	МИГ; Частни инвестиции		74 325,00		24 775,00								
21	Повишаване на знанията и уменията на заетите лица в „Сутекс Трейд“ ООД чрез обучения по професионална квалификация и ключова компетентност	154 200,00	154 200,00	ОПРЧР; Частни инвестиции		92 520,00		61 680,00								
22	Отглеждане на пчелни семейства	48 895,00	24 447,50	ПРСР		24 447,50										
23	Подготовка на Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ Момчилград - Крумовград за периода до 2027 г.	46 711,00	46 668,92	ПРСР		46 668,92										
24	Стартова помощ за развитие на стопанство за отглеждане на трайни насаждения на земеделския стопанин Айсун Сабри Осман	29 337,00	19 558,00	ПРСР		19 558,00										

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Индикативна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация						
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
25	Закупуване на многофункционална ултразвукова система за амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ	94 938,00	0,00	МИГ; Частни инвестиции		0,00		0,00								
26	Изграждане на кравеферма за 60 крави за месо - I - ви етап, изграждане на овцеферма за 300 овце - II - ри етап, закупуване на техника в село Голяма Чинка, община Крумовград	563 309,29	563 309,28	ПРСР; Частни инвестиции		281 654,63		281 654,65								

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Кривопград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Индикативна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация						
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Приоритет 5. Прозрачно и диалогично управление		1 526 109,00	1 081 770,87		752 046,00	50 493,87	263 831,00	0,00	15 400,00							
1	Направа хидроизолация на сграда на кметство с. Девесилово	21 659,00	21 659,00	Общински бюджет	21 659,00											
2	Направа хидроизолация на сграда на кметство с. Голям Девесил	21 881,00	21 881,00	Общински бюджет	21 881,00											
3	Направа на хидроизолация на сграда на кметство с. Звънарка	15 400,00	15 400,00	Други източници					15 400,00							
4	Закупуване на скенер за Общинска администрация, Крумовград	1 500,00	1 500,00	Общински бюджет	1 500,00											
5	Закупуване на таблет за Общинска администрация, Крумовград	989,00	989,00	Общински бюджет	989,00											
6	Закупуване на компютри за общинска администрация, Крумовград	9 000,00	9 000,00	Общински бюджет	9 000,00											
7	Закупуване на лаптоп, Крумовград	1 000,00	995,00	Общински бюджет	995,00											
8	Закупуване на лек автомобил, Крумовград	70 000,00	70 000,00	Общински бюджет	70 000,00											
9	Закупуване на компютърни конфигурации, Крумовград	4 000,00	4 000,00	Централен бюджет			4 000,00									
10	Изготвяне на проект ОУПО, Крумовград	214 800,00	0,00	Общински бюджет	0,00											
11-14	Изготвяне на ПУП-ове за нуждите на Общината - 4 дейности	16 360,00	16 110,00	Общински бюджет, Централен бюджет	13 610,00		2 500,00									
15	ИП /заснемане/ „Водоснабдяване с. Токачка“	7 000,00	7 000,00	Общински бюджет	7 000,00											

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Индикативна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация						
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
16	Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сграда с ИДН 39970.502.1393.1", гр. Крумовград, разположен в ПИ 39970.502.1393	22 300,00	22 300,00	Общински бюджет	22 300,00											
17	Ремонт на покрив на кметство с. Джанка	58 000,00	58 000,00	Общински бюджет	58 000,00											
18	Изготвяне на инвестиционен проект за основен ремонт на сгради в поземлен имот с идентификатор 39970.504.321 по ККР на град Крумовград, СМР, АН и СН, Крумовград	409 239,00	227 839,00	Централен бюджет			227 839,00									
19	Доставка и монтаж на четири броя контейнери/фургони/ за кметства на територията на община Крумовград, Крумовград	56 600,00	56 560,00	Общински бюджет	56 560,00											
20	Доставка мобилен климатик, Крумовград	1 200,00	1 200,00	Общински бюджет	1 200,00											
21	Доставка на климатици, Крумовград	9 000,00	9 000,00	Общински бюджет	9 000,00											
22	Доставка на многофункционални устройства и UPS, Крумовград	15 000,00	14 690,00	Общински бюджет	14 690,00											

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Индикативна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация						
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	Закупуване на компютърни конфигурации за общинска администрация, Крумовград	15 000,00	15 000,00	Общински бюджет	15 000,00											
24	Основен ремонт на покрив на кметство с. Дъждовник	17 090,00	17 057,00	Общински бюджет	17 057,00											
25	Основен ремонт на покрив на кметство с. Орех	16 742,00	16 701,00	Общински бюджет	16 701,00											
26	Основен ремонт на покрив на кметство с. Сливарка	31 784,00	31 680,00	Общински бюджет	31 680,00											
27	Основен ремонт на покрив на кметство с. Вранско	16 783,00	16 778,00	Общински бюджет	16 778,00											
28	Основен ремонт на покрив на кметство с. Токачка	61 385,00	61 247,00	Общински бюджет	61 247,00											
29	Основен ремонт на покрив на кметство с. Студен кладенец	34 324,00	33 886,00	Общински бюджет	33 886,00											
30	Основен ремонт на покрив на кметство с. Егрек	61 061,00	60 907,00	Общински бюджет	60 907,00											
31	Внедряване на мерки за енергийно обновяване на сграда на общинска администрация на пл. „България“ 16, Крумовград	35 800,00	35 800,00	Общински бюджет, Централен бюджет	6 308,00		29 492,00									
32	Придобиване на компютри и хардуер, Крумовград	40 000,00	39 894,00	Общински бюджет	39 894,00											
33	Доставка на UPS, Крумовград	1 500,00	1 500,00	Общински бюджет	1 500,00											
34	Обществена сграда с конферентни зали, с. Полковник Желязово, вкл. АН и СН	102 000,00	91 007,00	Общински бюджет	91 007,00											
35	ИП „Обществена сграда с конферентни зали“, с. Полковник Желязово	5 500,00	5 500,00	Общински бюджет	5 500,00											

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Индикативна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация						
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
36	Доставка и монтаж на климатици в ОА, Крумовград	30 000,00	29 997,00	Общински бюджет	29 997,00											
37	Доставка на диван, Крумовград	2 800	1 200,00	Общински бюджет	1 200,00											
38	Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и обследване за установяване на техническите характеристики и съставяне на технически паспорт на съществуваща сграда на общинска администрация на пл. „България“ 16, гр. Крумовград	15 000,00	15 000,00	Общински бюджет	15 000,00											
39	Проект „Укрепване капацитета на Община Крумовград“, включително закупуване на мултифункционални устройства	84 412,00	50 493,87	ПРЧР		50 493,87										

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2023 г.

№	Проект/инициатива	Индикативна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация						
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Covid-19 мерки		1 222 511,18	1 222 511,18		0,00	1 222 511,18	0,00	0,00	0,00							
1-4	Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 - 4 проекта	27 576,59	27 576,59	ОПИК		27 576,59										
5-6	Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последиствия от пандемията COVID-19 - 2 проекта	163 090,00	163 090,00	ОПИК		163 090,00										
7-9	Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последиствия от пандемията COVID-19 - 3 проекта	150 000,00	150 000,00	ОПИК		150 000,00										
10-13	Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последиствия от пандемията COVID-19 - 4 проекта	79 295,70	79 295,70	ОПИК		79 295,70										
14	Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Крумовград	802 548,89	802 548,89	ОПХ		802 548,89										
ОБЩО ИЗПЪЛНЕНИЕ:		73 934 191,93	53 519 284,71		18 429 403,00	7 664 985,84	17 993 293,91	722 260,96	8 709 341,00							

Приложение №2. Обобщена таблица за финансовото изпълнение на ПИРО

Приоритет	Местно публично финансиране (хил. лв.)		Външно публично финансиране (хил. лв.)						ОБЩО
	Общински бюджет	Общ дял (%)	Централен бюджет	Общ дял (%)	Фондове на ЕС	Общ дял (%)	Други източници	Общ дял (%)	
Приоритет 1. Подобряване живота на населението в общината чрез инвестиции в социалната и жилищната инфраструктури	2 740	5,12%	2 524	4,72%	4 464	8,34%	1 757	3,28%	11 484
Приоритет 2. Инвестиции в транспортна и техническа инфраструктури и подобряване на екологичното състояние в общината	14 886	27,81%	15 203	28,41%	464	0,87%	6 584	12,30%	37 137
Приоритет 3. Развитие на туристическия потенциал на общината	52	0,10%	3	0,01%	83	0,15%	453	0,85%	590
Приоритет 4. Насърчаване на развитието на икономически дейности	0	0,00%	0	0,00%	1 382	2,58%	622	1,16%	2 003
Приоритет 5. Прозрачно и диалогично управление	752	1,41%	264	0,49%	50	0,09%	15	0,03%	1 082
Covid-19 мерки	0	-	0	-	1 223	2,28%	0	-	1 223
ОБЩО ЗА ПИРО 2021-2027:	18 429	34,44%	17 993	33,62%	7 665	14,32%	9 432	17,62%	53 519