ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

Обект: „Реконструкция на част от водопроводната мрежа, по улици на гр. Крумовград: ул. „Беломорска", ул. „Капитан Петко Войвода", ул. „Тракия", ул. „Г. С. Раковски", ул. „Ал. Стамболийски", ул. „Трети март", ул. „Кр. Белев" и ул. „Васил Левски";

№	Наименование	Мярка	К-во	Пр-ло работната група /ч.час/	Колич. брой ч./ден	Брой групи работещи	Квалификация на работната група	Вид на механизацията	Пр-ло на механизацията /мин/	Необходим брой маш.	Брой смени	Продължителност на работата
	Подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа											1
	Глинен клон I Водопровод / строителни/											
1	РАЗБИВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл.ръчно/ - от разбиваемата пътна ивица	100 м2	6,45	47,0100	54,03	4	РАБОТНИК - I ст. РАБОТНИК - II ст.	БАГЕР	0,20000	1,29	1	14
2	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от аф.настилки/	м3	322,50					БАГЕР	0,01000	3,23	1	14
3	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	322,50					САМОСВАЛ	0,02000	6,45	1	14
4	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМЛОРИВ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	516,00					БАГЕР ЕДНОКОЩ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	0,00734	3,79	1	6
5	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	118,68	2,1400	31,75	4	ИЗКОПЧИЯ - I ст. МИНЬОР - II ст.	КОМПРЕСОР ПОДВИЖЕН,ПРОИЗВ.4,1-7,5М3/МИН,С ДВИГ. ПРОБИВЕН ЧУК ТИП ТР-24'	0,08100 0,16200	9,61 19,23	1 2	10
6	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	118,68					БАГЕР ЕДНОКОЩ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	0,01490	1,77	1	10
7	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	242,52					БАГЕР	0,01013	2,46	1	10
8	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	877,20					САМОСВАЛ 3 КМ	0,02000	17,54	2	13
9	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	419,51	1,2500	65,55	4	РАБОТНИК - I ст.	САМОСВАЛ ВАЛЯК СТАТИЧЕН ПРИКАЧЕН ШИПОВИДЕН 3,2Т	0,01000 0,01000	4,20 4,20	1 1	17
10	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	451,50	0,4600	25,96	5	РАБОТНИК - I ст. РАБОТНИК - II ст.	ВАЛЯК СТАТИЧЕН ПРИКАЧЕН ШИПОВИДЕН 3,2Т ГРИДЕР САМОХОДЕН 74-1 НК.С САМОСВАЛ	0,00500 0,00250 0,01000	2,26 1,13 4,52	1 1 1	6
11	НЕПЛЪТНО УКРЕПЯВАНЕ И РАЗКРЕПЯВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	1909,20	0,2070	49,40	5	ИЗКОПЧИЯ - I ст. ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст.					12
12	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	877,20					БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	0,00704	6,18	4	2
13	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ РЕНО	бр.	15,00	3,0000	5,63	2	РАБОТНИК - II ст.					3
14	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	6,00	2,3120	1,73	1	РАБОТНИК - I ст. РАБОТНИК - II ст.					2
15	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК	бр.	11,00	1,8970	2,61	1	РАБОТНИК - II ст. РАБОТНИК - II ст.					3
	Глинен клон I Водопровод / монтажни											
1	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНО DN280 - 1МРа	м	106,00									1
2	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНО DN250 - 1МРа	м	410,00									1
3	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНО DN90 - 1МРа	м	36,00									1
4	ДОСТАВКА АДАПТОР DN200-1МРа	бр.	2,00									1
5	ДОСТАВКА АДАПТОР DN80-1МРа	бр.	1,00									1
6	ДЛА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК PEHD DN280/280-1МРа	бр.	3,00									1
7	ДЛА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК PEHD DN250/250-1МРа	бр.	7,00									1
8	ДЛА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК PEHD DN90/90-1МРа	бр.	3,00									1
9	ДЛА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА PEHD DN280-МРа - 90градуса	бр.	1,00									1
10	ДЛА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА PEHD DN250-МРа - 90градуса	бр.	2,00									1
11	ДЛА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ PEHD DN280/250-1МРа	бр.	2,00									1
12	ДЛА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ PEHD DN280/110-1МРа	бр.	2,00									1
13	ДЛА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ PEHD DN280/90-1МРа	бр.	2,00									1
14	ДЛА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ PEHD DN250/200-1МРа	бр.	2,00									1
15	ДЛА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ PEHD DN250/90-1МРа	бр.	6,00									1
16	ДЛА Н-М-Ж НА ЕЛЕКТРОМУФА PEHD DN200-1МРа	бр.	1,00	0,7500	0,09	1	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.					1
17	ДЛА Н-М-Ж НА ЕЛЕКТРОМУФА PEHD DN110-1МРа	бр.	1,00	0,7500	0,09	1	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.					1
18	ДЛА Н-М-Ж НА ЕЛЕКТРОМУФА PEHD DN90-1МРа	бр.	3,00	0,7500	0,28	1	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.					1
19	ДЛА ФЛАНЕЦОВ НАКРАЙНИК ЗАВАРЯЕМ PEHD DN250-1МРа	бр.	2,00									1
20	ДЛА ФЛАНЕЦОВ НАКРАЙНИК ЗАВАРЯЕМ PEHD DN200-1МРа	бр.	2,00									1
21	ДЛА ФЛАНЕЦОВ НАКРАЙНИК ЗАВАРЯЕМ PEHD DN110-1МРа	бр.	2,00									1
22	ДЛА ФЛАНЕЦОВ НАКРАЙНИК ЗАВАРЯЕМ PEHD DN90-1МРа	бр.	20,00									1
23	ДЛА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ PEHD DN250-1МРа	бр.	2,00									1
24	ДЛА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ PEHD DN200-1МРа	бр.	2,00									1
25	ДЛА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ PEHD DN110-1МРа	бр.	2,00									1
26	ДЛА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ PEHD DN90-1МРа	бр.	20,00									1
27	ДОСТАВКА СК DN250-1МРа	бр.	1,00									1
28	ДОСТАВКА СК DN200-1МРа	бр.	1,00									1
29	ДОСТАВКА СК DN100-1МРа	бр.	1,00									1
30	ДОСТАВКА СК DN80-1МРа	бр.	8,00									1
31	ДОСТАВКА СК DN90-1МРа	бр.	6,00									1
32	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN280	м	106,00	2,6550	35,18	2	Монтажник 1ст. - 1 ст.					18
33	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN250	м	410,00	1,3210	67,70	4	Монтажник 2ст. - 2 ст.					18
34	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN90	м	36,00	0,5500	2,48	1	Монтажник 1ст. - 1 ст. Монтажник 2ст. - 2 ст.					3
35	НАПРАВА ФЛАНЕЦОВА ВРЪЗКА DN250	бр.	2,00	0,4700	0,12	1	РАБОТНИК - III ст. РАБОТНИК - II ст.					1
36	НАПРАВА ФЛАНЕЦОВА ВРЪЗКА DN200	бр.	2,00	0,4700	0,12	1	РАБОТНИК - III ст. РАБОТНИК - II ст.					1
37	НАПРАВА ФЛАНЕЦОВА ВРЪЗКА DN110	бр.	2,00	0,4700	0,12	1	РАБОТНИК - III ст. РАБОТНИК - II ст.					1
38	НАПРАВА ФЛАНЕЦОВА ВРЪЗКА DN80	бр.	20,00	0,4700	1,18	1	РАБОТНИК - III ст. РАБОТНИК - II ст.					2
39	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ PEHD DN280 - 1МРа	бр.	17,00	0,6400	1,36	1	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНА ЗАВАРКА	0,10000	1,70	1	2
40	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ PEHD DN250 - 1МРа	бр.	33,00	0,6400	2,64	2	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНА ЗАВАРКА	0,10000	3,30	2	2
41	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ PEHD DN200 1МРа	бр.	6,00	0,6400	0,48	1	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНА ЗАВАРКА	0,10000	0,60	1	1
42	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ PEHD DN90 - 1МРа	бр.	51,00	0,6400	4,08	2	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНА ЗАВАРКА	0,10000	5,10	2	3
43	ИЗПРОСВАНЕ ПЪЛТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	552,00	0,3300	22,77	6	РАБОТНИК - III ст.					4
44	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ	100 м.	5,52	2,0800	1,44	1	РАБОТНИК - III ст. РАБОТНИК - II ст.					2
45	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	552,00	0,0300	2,07	1	РАБОТНИК - I ст.					3
	Глинен клон I Водопровод / СВО											
1	СВО с настояла Ф 32	бр.	46,00									
	№ 1 бр.											
	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от аф.настилки/ <<01-04-03>>	м3	2,00	м3	80,00			БАГЕР	0,02000	1,60	1	10
	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	2,00	м3	80,00			САМОСВАЛ	0,01000	0,80	1	10
	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМЛОРИВ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ <<01-04-02?>>	м3	4,50	м3	180,00			БАГЕР ЕДНОКОЩ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	0,01000	1,80	1	2
	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	2,00	м3	80,00	2,1400	21,40	5	ИЗКОПЧИЯ - I ст. МИНЬОР - II ст.	КОМПРЕСОР ПОДВИЖЕН,ПРОИЗВ.4,1-7,5М3/МИН,С ДВИГ. ПРОБИВЕН ЧУК ТИП ТР-24'	0,08100 0,16200	6,48 12,96	2 3	5
	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	2,00	м3	80,00			БАГЕР ЕДНОКОЩ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	0,01490	1,19	1	5
	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ	м3	1,00	м3	40,00			БАГЕР	0,01013	0,41	1	1
	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	3,00	м3	120,00			САМОСВАЛ	0,01000	1,20	1	5
	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	1,50	м3	60,00			САМОСВАЛ ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	0,01000 0,01000	0,60 0,60	1 1	1
	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	1,50	м3	60,00			ВАЛЯК СТАТИЧЕН ПРИКАЧЕН ШИПОВИДЕН 3,2Т САМОСВАЛ	0,00500 0,01000	0,30 0,60	1 1	1
	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С УПЪЛТНЯВАНЕ 3 Л.	м3	4,50	м3	180,00	0,6400	14,40	1	Изкопчия 1 ст. - 1 ст.			5
	НЕПЛЪТНО УКРЕПЯВАНЕ И РАЗКРЕПЯВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	16,00	м2	640,00	0,2070	16,56	2	ИЗКОПЧИЯ - I ст. ИЗКОПЧИЯ [1] - II ст.				9
	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-04?>>	м3	3,00	м3	120,00			БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	0,01000	1,20	1	2
	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРИ И БОРДЮРИ <<02-14-03#>>	м2	2,40	м2	96,00	1,3300	15,96	6	РАБОТНИК - I ст.			3
	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНО Ф32 - 1МРа	м	8,00	м	320,00							1
	ВОДОНЕМИЛА СКОБА ЗА ТРЪБИ РЕНО - 1"	бр.	1,00	бр.	40,00							1
	КОЛЕНО РЕНО С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1"	бр.	1,00	бр.	40,00							1
	ПРЕХОД С ВЪНШНА РЕЗБА ЗА РЕНО Ф32-1"	бр.	2,00	бр.	80,00							1
	ТРОТОАР КРАЙБОЖ КОМПЛ. С ОДР.ГАРНИТУРА 1"	бр.	1,00	бр.	40,00							1
	РАЗБИВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл. ръчно/ - от отрасляемата пътна ивица	100 м2	0,03	100 м2	1,20	47,0100	10,05	2	РАБОТНИК - I ст. РАБОТНИК - II ст.			10
2	СВО с настояла Ф 1 1/2"	бр.	2,00									
	№ 1 бр.											
	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от аф.настилки/ <<01-04-03>>	м3	2,00	м3	4,00			БАГЕР	0,02000	0,08	1	1
	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	2,00	м3	4,00			САМОСВАЛ	0,01000	0,04	1	1
	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМЛОРИВ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ <<01-04-02?>>	м3	4,50	м3	9,00			БАГЕР ЕДНОКОЩ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	0,01000	0,09	1	1
	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	2,00	м3	4,00	2,1400	1,07	2	ИЗКОПЧИЯ - I ст. МИНЬОР - II ст.	КОМПРЕСОР ПОДВИЖЕН,ПРОИЗВ.4,1-7,5М3/МИН,С ДВИГ. ПРОБИВЕН ЧУК ТИП ТР-24'	0,08100 0,16200	0,32 0,65	1 1	1
	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	2,00	м3	4,00			БАГЕР ЕДНОКОЩ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	0,01490	0,06	1	1
	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ	м3	1,00	м3	2,00			БАГЕР	0,01013	0,02	1	1
	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	3,00	м3	6,00			САМОСВАЛ	0,01000	0,06	1	1
	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	1,50	м3	3,00	1,2500	0,47	1	РАБОТНИК - I ст.	САМОСВАЛ ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	0,01000 0,01000	0,03 0,03	1 1	1
	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	1,50	м3	3,00			ВАЛЯК СТАТИЧЕН ПРИКАЧЕН ШИПОВИДЕН 3,2Т САМОСВАЛ	0,00500 0,01000	0,02 0,03	1 1	1
	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С УПЪЛТНЯВАНЕ 3 Л.	м3	4,50	м3	9,00	0,6400	0,72	1	Изкопчия 1 ст. - 1 ст.			1

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,

във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

Обект: „Реконструкция на част от водопроводната мрежа, по улици на гр. Крумовград: ул. „Беломорска“, ул. „Капитан Петко Войвода“, ул. „Тракия“, ул. „Г. С. Раковски“, ул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Трети март“, ул. „Хр. Ботев“ и ул. „Васил Левски“;

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ В ДНИ

№	Наименование			Марка	К-во	Н.ср.за работната ръка /ч.час/	Необх. брой ч.вик	Брой дни работници	Квалификация на работната ръка	Вид на механизацията	Н.ср.за механизация /мсм/	Необходим брой мсм	Брой машини	Продължение дни на работата
	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	16,00	м2	32,00	0,2070	0,83	1	ИЗКОПЧИЯ - I ст. ИЗКОПЧИЯ [1] - II ст.					1
	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	3,00	м3	6,00					БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	0,01000	0,06	1	1
	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРИ И БОРДЮРИ <<02-14-038>>	м2	2,40	м2	4,80	1,3300	0,80	1	РЯБОТНИК - I ст.					2
	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНО Ф50 - 1МРа	м	8,00	м	16,00									1
	ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ РЕНО - 1 1/2"	бр.	1,00	бр.	2,00									1
	КОЛЕНО РЕНО С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 50-1 1/2"	бр.	1,00	бр.	2,00									1
	ПРЕХОД С ВЪНШНА РЕЗБА ЗА РЕНО Ф50-1 1/2"	бр.	2,00	бр.	4,00									1
	ТРОТОАР.КРАЙНИ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 1 1/2"	бр.	1,00	бр.	2,00									1
	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл. ризани/ - от второстепенна пътна мрежа	100 м2	0,04	100 м2	0,08	67,0100	0,67	1	РАБОТНИК - I ст. РАБОТНИК - II ст.					1
	Глава клон 1													
	Клон1/Водопровод / строителна/													
1	ТЕХНОЛОГИЧЕН ИЗКОП. ТИП 1			бр.	3,00									
	Зв 1 бр.													
	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от неф.настилки/ <<01-04-033>>	м3	4,50	м3	13,50					БАГЕР	0,02000	0,27	1	2
	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	4,50	м3	13,50					САМОСВАЛ	0,01000	0,14	1	2
	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ <<01-04-027>>	м3	3,50	м3	10,50					БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ.ЛОПАТА	0,01000	0,11	1	1
	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	1,50	м3	4,50	2,1400	1,20	2	ИЗКОПЧИЯ - I ст. МИНЬОР - II ст.	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1-7,5М3/МИН.С ДВИГ ПРОБИВЕН ЧУК ТИП ТЕР-24'	0,08100 0,16200	0,36 0,73	1 1	1
	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	2,00	м3	6,00					БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ.ЛОПАТА	0,01490	0,09	1	1
	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	7,00	м3	21,00					САМОСВАЛ	0,01000	0,21	1	1
	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	2,00	м3	6,00	1,2500	0,94	1	РАБОТНИК - I ст.	САМОСВАЛ ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	0,01000 0,01000	0,06 0,06	1 1	1
	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	7,00	м3	21,00					ВАЛЯК СТАТИЧЕН ПРИКАЧЕН ШИПОВИДЕН 3,2Т САМОСВАЛ	0,00500 0,01000	0,11 0,21	1 1	1
	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	15,00	м2	45,00	0,2070	1,16	1	ИЗКОПЧИЯ - I ст. ИЗКОПЧИЯ [1] - II ст.					2
	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	7,00	м3	21,00					БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	0,01000	0,21	1	1
	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл. ризани/ - от второстепенна пътна мрежа	100 м2	0,12	100 м2	0,36	67,0100	3,02	2	РАБОТНИК - I ст. РАБОТНИК - II ст.					2
	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК /вкл. транспорт/ <<03-01-006>>	м3	3,50	м3	10,50	1,3800	1,81	2	РАБОТНИК - II ст.	ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН САМОХОДЕН ОТ 6,8 : 8Т САМОСВАЛ	0,00500 0,01000	0,05 0,11	1 1	1
	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ <<03-01-001>>	тона	1,80	тона	5,40	0,8610	0,58	1	РАБОТНИК - II ст. РАБОТНИК - I ст. РАБОТНИК - III ст.	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП ДЗ-150Б' ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	0,00950 0,01290	0,05 0,07	1 1	1
	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ <<03-01-001>>	тона	1,20	тона	3,60	1,0980	0,49	1	РАБОТНИК - II ст. РАБОТНИК - I ст. РАБОТНИК - III ст.	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП ДЗ-150Б' ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	0,01000 0,01290	0,04 0,05	1 1	1
	ПРЕВОЗ НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ	тона	3,60	тона	10,80					САМОСВАЛ	0,12000	1,30	1	2
2	ТЕХНОЛОГИЧЕН ИЗКОП. ТИП 2			бр.	11,00									
	Зв 1 бр.													
	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от неф.настилки/ <<01-04-033>>	м3	3,60	м3	39,60					БАГЕР	0,02000	0,79	1	3
	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	3,60	м3	39,60					САМОСВАЛ	0,01000	0,40	1	3
	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ <<01-04-027>>	м3	2,80	м3	30,80					БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ.ЛОПАТА	0,01000	0,31	1	1
	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	1,20	м3	13,20	2,1400	3,53	2	ИЗКОПЧИЯ - I ст. МИНЬОР - II ст.	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1-7,5М3/МИН.С ДВИГ ПРОБИВЕН ЧУК ТИП ТЕР-24'	0,08100 0,16200	1,07 2,14	1 2	2
	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	1,60	м3	17,60					БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ.ЛОПАТА	0,01490	0,26	1	2
	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	5,60	м3	61,60					САМОСВАЛ	0,01000	0,62	1	2
	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	1,60	м3	17,60	1,2500	2,75	2	РАБОТНИК - I ст.	САМОСВАЛ ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	0,01000 0,01000	0,18 0,18	1 1	2
	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	5,60	м3	61,60					ВАЛЯК СТАТИЧЕН ПРИКАЧЕН ШИПОВИДЕН 3,2Т САМОСВАЛ	0,00500 0,01000	0,31 0,62	1 1	1
	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	12,00	м2	132,00	0,2070	3,42	1	ИЗКОПЧИЯ - I ст. ИЗКОПЧИЯ [1] - II ст.					4
	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	5,60	м3	61,60					БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	0,01000	0,62	1	1
	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл. ризани/ - от второстепенна пътна мрежа	100 м2	0,10	100 м2	1,06	67,0100	8,85	3	РАБОТНИК - I ст. РАБОТНИК - II ст.					3
	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК /вкл. транспорт/ <<03-01-006>>	м3	2,80	м3	30,80	1,3800	5,31	6	РАБОТНИК - II ст.	ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН САМОХОДЕН ОТ 6,8 : 8Т	0,00500	0,15	1	1
	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ <<03-01-001>>	тона	1,44	тона	15,84	0,8610	1,70	2	РАБОТНИК - II ст. РАБОТНИК - I ст. РАБОТНИК - III ст.	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП ДЗ-150Б' ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	0,00950 0,01290	0,15 0,20	1 1	1
	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ <<03-01-001>>	тона	0,96	тона	10,56	1,0980	1,45	2	РАБОТНИК - II ст. РАБОТНИК - I ст. РАБОТНИК - III ст.	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП ДЗ-150Б' ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	0,01000 0,01290	0,11 0,14	1 1	1
	ПРЕВОЗ НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ	тона	2,88	тона	31,68					САМОСВАЛ	0,12000	3,80	2	2
3	ТЕХНОЛОГИЧЕН ИЗКОП. ТИП 2			бр.	1,00									
	Зв 1 бр.													
	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от неф.настилки/ <<01-04-033>>	м3	3,60	м3	3,60					БАГЕР	0,02000	0,07	1	1
	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	3,60	м3	3,60					САМОСВАЛ	0,01000	0,04	1	1
	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ <<01-04-027>>	м3	2,80	м3	2,80					БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ.ЛОПАТА	0,01000	0,03	1	1
	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	1,20	м3	1,20	2,1400	0,32	1	ИЗКОПЧИЯ - I ст. МИНЬОР - II ст.	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1-7,5М3/МИН.С ДВИГ ПРОБИВЕН ЧУК ТИП ТЕР-24'	0,08100 0,16200	0,10 0,19	1 1	1
	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	1,60	м3	1,60					БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ.ЛОПАТА	0,01490	0,02	1	1
	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	5,60	м3	5,60					САМОСВАЛ	0,01000	0,06	1	1
	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	1,60	м3	1,60	1,2500	0,25	1	РАБОТНИК - I ст.	САМОСВАЛ ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	0,01000 0,01000	0,02 0,02	1 1	1
	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	5,60	м3	5,60					ВАЛЯК СТАТИЧЕН ПРИКАЧЕН ШИПОВИДЕН 3,2Т САМОСВАЛ	0,00500 0,01000	0,03 0,06	1 1	1
	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	12,00	м2	12,00	0,2070	0,31	1	ИЗКОПЧИЯ - I ст. ИЗКОПЧИЯ [1] - II ст.					1
	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	5,60	м3	5,60					БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	0,01000	0,06	1	1
	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл. ризани/ - от второстепенна пътна мрежа	100 м2	0,10	100 м2	0,10	67,0100	0,80	1	РАБОТНИК - I ст. РАБОТНИК - II ст.					1
	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК /вкл. транспорт/ <<03-01-006>>	м3	2,80	м3	2,80	1,3800	0,48	1	РАБОТНИК - II ст.	ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН САМОХОДЕН ОТ 6,8 : 8Т	0,00500	0,01	1	1
	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ <<03-01-001>>	тона	1,44	тона	1,44	0,8610	0,15	1	РАБОТНИК - II ст. РАБОТНИК - I ст. РАБОТНИК - III ст.	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП ДЗ-150Б' ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	0,00950 0,01290	0,01 0,02	1 1	1
	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ <<03-01-001>>	тона	0,96	тона	0,96	1,0980	0,13	1	РАБОТНИК - II ст. РАБОТНИК - I ст. РАБОТНИК - III ст.	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП ДЗ-150Б' ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	0,01000 0,01290	0,01 0,01	1 1	1
	ПРЕВОЗ НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ	тона	2,88	тона	2,88					САМОСВАЛ	0,12000	0,35	1	2
	РЯЗАНЕ СТОМ ТРЪБА/2 РЯЗА/	бр.	62,00	бр.	62,00	0,0600	0,47	1	РАБОТНИК - II ст.					1
	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ РЕНО	бр.	3,00	бр.	3,00	3,0000	1,13	2	РАБОТНИК - II ст.					1
	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	3,00	бр.	3,00	2,3120	0,87	1	РАБОТНИК - I ст. и РАБОТНИК - II ст.					1
	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК	бр.	2,00	бр.	2,00	1,8970	0,47	1	РАБОТНИК - II ст. и РАБОТНИК - III ст.					1
	Клон 1/Водопровод / монтажни													
1	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНО DN90 - 1МРа	м	525,00											1
2	Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕНО DN90/90-1МРа	бр.	5,00											1
3	Д-КА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА РЕНО DN90-МРа - 90градуса	бр.	1,00											1
4	Д-КА И М-Ж НА ЕЛЕКТРОМУФА РЕНО DN90-1МРа	бр.	3,00			0,7500	0,28	1	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.					1
5	Д-КА ФЛАНЦОВ НАКРАЙНИК ЗАВАРЯЕМ РЕНО DN90-1МРа	бр.	5,00											1
6	Д-КА СВОБОДЕН ФЛАНЦ РЕНО DN90-1МРа	бр.	5,00											1
	Д-КА И М-Ж НА ЕЛЕКТРОМУФА РЕНО DN90-1МРа	бр.	20,00			0,7500	1,88	1	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.					2
7	ДОСТАВКА СК DN80-1МРа	бр.	2,00											1
8	ДОСТАВКА ПХ DN80-1МРа	бр.	3,00											1
9	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN90 БЕЗИЗКОПНО- ИЗТЕГЛЯНЕ ТРЪБА В ТРЪБА	м	525,00	м	525,00	0,5500	36,09	4	Монтажник 1ст. - I ст. Монтажник 2ст. - I ст.					11
10	НАПРАВА ФЛАНЦОВА ВРЪЗКА DN80	бр.	5,00	бр.	5,00	0,4700	0,29	1	РАБОТНИК - III ст. РАБОТНИК - II ст.					1
11	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ РЕНО DN90 - 1МРа	бр.	24,00	бр.	24,00	0,6400	1,92	1	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНА ЗАВАРКА	0,10000	2,40	2	2
12	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	525,00	м	525,00	0,3300	21,66	6	РАБОТНИК - III ст.					4
13	ДЕЗИНФИКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	5,25	м	5,25	2,0800	1,37	1	РАБОТНИК - III ст. РАБОТНИК - II ст.					2
	Клон 1/Водопровод / СВО													
1	СВО с настилка Ф 32 - безизкопно	бр.	47,00											
	Зв 1 бр.													
	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от неф.настилки/ <<01-04-033>>	м3	0,80	м3	37,60					БАГЕР	0,02000	0,75	1	4
	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	0,80	м3	37,60					САМОСВАЛ	0,01000	0,38	1	4
	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ <<01-04-027>>	м3	2,10	м3	98,70					БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ.ЛОПАТА	0,01000	0,99	1	1
	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	2,10	м3	98,70	2,1400	26,40	3	ИЗКОПЧИЯ - I ст. МИНЬОР - II ст.	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1-7,5М3/МИН.С ДВИГ ПРОБИВЕН ЧУК ТИП ТЕР-24'	0,08100 0,16200	7,99 15,99	1 2	12

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,

във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

Обект: „Реконструкция на част от водопроводната мрежа, по улици на гр. Крумовград: ул. „Беломорска", ул. „Капитан Петко Войвода", ул. „Тракия", ул. „Г. С. Раковски", ул. „Ал. Стамболийски", ул. „Трети март", ул. „Хр. Ботев" и ул. „Васил Левски";

№	Наименование		Мярка	К-во	Ед.ст на работната ръка /лв.час/	Норм. труд /ч.час	Брой група работници	Квалификация на работната ръка	Вид на механизация	Ед.ст на механизация /лв/	Нормодневен брой маш	Брой машини	Продължителност на работата
	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	2,10	м3	98,70				БАГЕР ЕДНОКОШ.ПЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	0,01490	1,47	1	12
	ПРЕВОЗ НИКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЯСТО	м3	4,20	м3	197,40				САМОСВАЛ	0,01000	1,97	1	12
	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	1,50	м3	70,50	1,2500	11,02	2	РАБОТНИК - I ст.	САМОСВАЛ	0,01000	0,71	1	6
										ВАЛЕН САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	0,01000	0,71	1	
	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	2,70	м3	126,90				ВАЛЯК СТАТИЧЕН ПРИКАЧЕН ШИПОВИДЕН 3,2Т	0,06500	0,63	1	2
									САМОСВАЛ	0,01000	1,27	1	
	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОП С УТЪПКВАНЕ ХЛ	м3	4,50	м3	211,50	0,6400	16,92	6	Изкопчик 1ст. - I ст.				3
	НЕПЛЪТНО УКРЕПЯВАНЕ И РАЗКРЕПЯВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	16,00	м2	752,00	0,2070	19,66	2	ИЗКОПЧИЯ - I ст. ИЗКОПЧИЯ [1] - II ст.				10
	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-043>>	м3	2,00	м3	94,00				БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	0,01000	0,94	1	1
	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРИ И БОРДЮРИ <<02-14-038>>	м2	1,50	м2	70,50	1,3300	11,72	3	РАБОТНИК - I ст.				4
	ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD Ф32 - 1МРа	м	8,00	м	376,00								2
	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ БЕЗИЗКОПНО	м	8,00	м	376,00	0,8800	41,36	5	Монтажник 1ст. - I ст. Заварчик 3ст. - I ст.				9
	ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ PEHD - 1"	бр.	1,00	бр.	47,00								1
	КОЛЕНО PEHD С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1"	бр.	1,00	бр.	47,00								1
	ПРЕХОД С ВЪНШНА РЕЗБА ЗА PEHD Ф32-1"	бр.	2,00	бр.	94,00								1
	ТРОТОАР КРАЙНОВ КОМПЛ. С ОЗЕР.ГАРНИТУРА 1"	бр.	1,00	бр.	47,00								1
	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл. ремонт/ - от второстепенна пътна мрежа	100 м2	0,02	100 м2	0,94	67,0100	7,87	2	РАБОТНИК - I ст. РАБОТНИК - II ст.				4
	ОСНОВА ОТ ЗАСЛЯНИ ТРОШЕН КАМЪК /вкл. транспорт/ <<03-01-006>>	м3	0,60	м3	28,20	1,3800	4,86	3	РАБОТНИК - II ст.	ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН САМОХОДЕН ОТ 6,8 - 8Т	0,00500	0,14	1	2
										САМОСВАЛ	0,01000	0,28	1	
	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ <<03-01-001>>	тона	0,20	тона	0,40	0,8610	1,01	1	РАБОТНИК - II ст. РАБОТНИК - I ст. РАБОТНИК - III ст.	АСФАЛТОРАЗПРЕДАЧНА ТЪСПЪРЧЕН ХОД,ТИП2-150Р	0,00950	0,09	1	2
									ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	0,01290	0,12	1	
	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ <<03-01-001>>	тона	0,25	тона	11,75	1,0980	1,61	1	РАБОТНИК - II ст. РАБОТНИК - I ст. РАБОТНИК - III ст.	АСФАЛТОРАЗПРЕДАЧНА ТЪСПЪРЧЕН ХОД,ТИП2-150Р	0,01000	0,12	1	2
									ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	0,01290	0,15	1	
	ПРЕВОЗ НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ	тона	0,45	тона	21,15				САМОСВАЛ	0,12000	2,54	1	3
	Клон 1												
	Клон2-Водопровод / строителни/												
	РАЗВАЛЯНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл.ремонт/ - от републиканска пътна мрежа	100 м2	4,01	47,0100	38,60		6	РАБОТНИК - I ст. РАБОТНИК - II ст.	БАГЕР	0,20000	0,92	1	7
2	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от вф.настилки/	м3	230,40						БАГЕР	0,01000	2,30	1	7
3	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	230,40						САМОСВАЛ	0,02000	4,61	1	7
4	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	276,48						БАГЕР ЕДНОКОШ.ПЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	0,00734	2,03	1	3
5	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	92,16		2,1400		24,65	7	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1-7,5М3/МИН.С ДВИГ	0,08100	7,46	2	4
									МИНЬОР - II ст.	ПРОБИЙНИ ЧУК ТИП ТР-24'	0,16200	14,93	4	
6	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	92,16						БАГЕР ЕДНОКОШ.ПЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	0,01490	1,37	1	4
7	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	184,32						БАГЕР	0,01013	1,87	1	2
8	ПРЕВОЗ НИКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЯСТО	м3	552,96						САМОСВАЛ 5 КМ	0,02000	11,06	3	4
9	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	230,40		1,2500		36,00	4	РАБОТНИК - I ст.	САМОСВАЛ	0,01000	2,30	1	10
										ВАЛЯК СТАТИЧЕН ПРИКАЧЕН ШИПОВИДЕН 3,2Т	0,01000	2,30	1	
10	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	322,56		0,4600		18,55	5	РАБОТНИК - I ст. РАБОТНИК - II ст.	ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН 76 1/58К.С	0,00250	0,81	1	4
										САМОСВАЛ	0,01000	3,23	1	
11	НЕПЛЪТНО УКРЕПЯВАНЕ И РАЗКРЕПЯВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	1745,80		0,2070		45,04	5	ИЗКОПЧИЯ - I ст. ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст.				11
12	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	552,96						БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	0,00704	3,89	1	4
13	НАПРАВА СПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ PEHD	бр.	15,00		3,0000		5,63	2	РАБОТНИК - II ст.				9
14	УКРЕПВАНЕ ТЪРНЕ НА ПК	бр.	6,00		2,3120		1,16	1	РАБОТНИК - I ст. РАБОТНИК - II ст.				2
15	УКРЕПВАНЕ ТЪРНЕ НА СК	бр.	6,00		1,8970		1,42	1	РАБОТНИК - III ст. РАБОТНИК - II ст.				2
	Клон 2-Водопровод / монтажни												
	ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD DN90 - 1МРа	м	548,00										1
	ДОСТАВКА АДАПТОР DN200-1МРа	бр.	2,00										1
	ДЖА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК PEHD DN200/200-1МРа	бр.	11,00										1
	ДЖА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА PEHD DN90-МРа - 90градуса	бр.	1,00										1
	ДЖА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА PEHD DN75-МРа - 90градуса	бр.	2,00										1
	ДЖА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ PEHD DN200/110-1МРа	бр.	1,00										1
	ДЖА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ PEHD DN110/90-1МРа	бр.	2,00										1
	ДЖА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ PEHD DN90/75-1МРа	бр.	1,00										1
	ДЖА Н/М-Ж НА ЕЛЕКТРОМУФА PEHD DN90-1МРа	бр.	6,00		0,7500		0,56	1	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.				1
	ДЖА Н/М-Ж НА ЕЛЕКТРОМУФА PEHD DN75-1МРа	бр.	2,00		0,7500		0,19	1	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.				1
	ДЖА ФЛАНЕЦОВ КАКРАЙНИК ЗАВАРЯЕМ PEHD DN90-1МРа	бр.	15,00										
	ДЖА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ PEHD DN90-1МРа	бр.	15,00										
	ДЖА ГЛУХ ФЛАНЕЦ DN80-1МРа	бр.	1,00										
	ДОСТАВКА СК DN80-1МРа	бр.	4,00										
	ДОСТАВКА ПК DN80-1МРа	бр.	6,00										
	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN90	м	548,00		0,5500		37,68	4	Монтажник 1ст. - I ст. Монтажник 3ст. - I ст.				10
	НАПРАВА ФЛАНЕЦОВА ВРЪЗКА DN80	бр.	15,00		0,4700		0,88	1	РАБОТНИК - III ст. РАБОТНИК - II ст.				1
	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ PEHD DN200 1МРа	бр.	3,00		0,8400		0,24	1	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНА ЗАВАРКА	0,10000	0,30	1	1
	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ PEHD DN110 - 1МРа	бр.	1,00		0,8400		0,08	1	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНА ЗАВАРКА	0,10000	0,10	1	1
	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ PEHD DN90 - 1МРа	бр.	49,00		0,8400		3,92	1	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНА ЗАВАРКА	0,10000	4,90	1	5
	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ PEHD DN75 - 1МРа	бр.	6,00		0,8400		0,48	1	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНА ЗАВАРКА	0,10000	0,60	1	1
	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	548,00		0,3300		22,61	4	РАБОТНИК - III ст.				4
	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	5,48		2,0800		1,42	1	РАБОТНИК - III ст. РАБОТНИК - II ст.				2
	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	548,00		0,0300		2,06	1	РАБОТНИК - I ст.				3
	Клон 3 Водопровод / СВО												
	СВО с пластова Ф 32	бр.	37,00										
	Вл 1 бр.												
	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от вф.настилки/ <<01-04-033>>	м3	2,00	м3	74,00				БАГЕР	0,02000	1,48	1	5
	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	2,00	м3	74,00				САМОСВАЛ	0,01000	0,74	1	5
	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ <<01-04-027>>	м3	4,50	м3	166,50				БАГЕР ЕДНОКОШ.ПЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	0,01000	1,67	1	2
	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	2,00	м3	74,00	2,1400	19,80	4	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1-7,5М3/МИН.С ДВИГ	0,08100	5,99	1	6
									МИНЬОР - II ст.	ПРОБИЙНИ ЧУК ТИП ТР-24'	0,16200	11,99	2	
	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	2,00	м3	74,00				БАГЕР ЕДНОКОШ.ПЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	0,01490	1,10	1	6
	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3	1,00	м3	37,00				БАГЕР	0,01013	0,37	1	1
	ПРЕВОЗ НИКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЯСТО	м3	3,00	м3	111,00				САМОСВАЛ	0,01000	1,11	1	6
	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	1,50	м3	55,50				САМОСВАЛ	0,01000	0,56	1	1
									ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	0,01000	0,56	1	
	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	1,50	м3	55,50				ВАЛЯК СТАТИЧЕН ПРИКАЧЕН ШИПОВИДЕН 3,2Т	0,00500	0,28	1	1
									САМОСВАЛ	0,01000	0,56	1	
	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОП С УТЪПКВАНЕ ХЛ	м3	4,50		166,50	0,6400	13,32	5	Изкопчик 1ст. - I ст.				3
	НЕПЛЪТНО УКРЕПЯВАНЕ И РАЗКРЕПЯВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	16,00	м2	592,00	0,2070	15,32	4	ИЗКОПЧИЯ - I ст. ИЗКОПЧИЯ [1] - II ст.				4
	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-043>>	м3	3,00	м3	111,00				БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	0,01000	1,11	1	2
	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРИ И БОРДЮРИ <<02-14-038>>	м2	2,40	м2	88,80	1,3300	14,76	3	РАБОТНИК - I ст.				5
	ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD Ф32 - 1МРа	м	8,00	м	296,00								1
	ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ PEHD - 1"	бр.	1,00	бр.	37,00								1
	КОЛЕНО PEHD С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1"	бр.	1,00	бр.	37,00								1
	ПРЕХОД С ВЪНШНА РЕЗБА ЗА PEHD Ф32-1"	бр.	2,00	бр.	74,00								1
	ТРОТОАР КРАЙНОВ КОМПЛ. С ОЗЕР.ГАРНИТУРА 1"	бр.	1,00	бр.	37,00								1
	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл. ремонт/ - от второстепенна пътна мрежа	100 м2	0,03	100 м2	1,11	67,0100	9,30	2	РАБОТНИК - I ст. РАБОТНИК - II ст.				5
3	СВО с пластова Ф 2 1/2"	бр.	3,00										
	Вл 1 бр.												
	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от вф.настилки/ <<01-04-033>>	м3	2,00	м3	6,00				БАГЕР	0,02000	0,12	1	3
	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	2,00	м3	6,00				САМОСВАЛ	0,01000	0,06	1	3
	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ <<01-04-027>>	м3	4,50	м3	13,50				БАГЕР ЕДНОКОШ.ПЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	0,01000	0,14	1	1
	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	2,00	м3	6,00	2,1400	1,61	1	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1-7,5М3/МИН.С ДВИГ	0,08100	0,49	1	2
									МИНЬОР - II ст.	ПРОБИЙНИ ЧУК ТИП ТР-24'	0,16200	0,97	1	

ПРОД-ЖИТЕЛНОСТ В ДНИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,

във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

Обект: „Реконструкция на част от водопроводната мрежа, по улици на гр. Крумовград: ул. „Беломорска", ул. „Капитан Петко Войвода", ул. „Тракия", ул. „Г. С. Раковски", ул. „Ал. Стамболийски", ул. „Трети март", ул. „Хр. Ботев" и ул. „Васил Левски"

№	Наименование			Марка	К-во	Ед.ли работната група /ч/мин/	Норм. труд в час	Квалификация на работната група	Вид на механизацията	Ед.ли механизация /мин/	Норм.време	Брой маш.	Продължителност на работата
	ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ В ДНИ												
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160													
	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	2,00	м3	6,00				БАГЕР ЕДНОКОШ.ТЪРСИЧ.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ДОЛАТА	0,01490	0,09	1	3
	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ	м3	1,00	м3	3,00				БАГЕР	0,01013	0,03	1	1
	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	3,00	км	9,00				САМОСВАЛ	0,01000	0,09	1	3
	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	1,50	м3	4,50	1,2500	0,70	1	РАБОТНИК - 1 ст.	САМОСВАЛ ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 14Т	0,01000 0,01000	0,05 0,05	1 1	1
	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	1,50	м3	4,50				ВАЛЯК СТАТИЧЕН ПРИКАЧЕН ШИПОВИДЕН 3,2Т САМОСВАЛ	0,00500 0,01000	0,02 0,05	1 1	1
	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С УТЪПКВАНЕ ХЛ.	м3	4,50	м3	13,50	0,6800	1,08	2	Инспектик 1ст - 1 ст.				1	2
	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	16,00	м2	68,00	0,2070	1,24	1	ИЗКОПЧИЯ - 1 ст. ИЗКОПЧИЯ [1] - II ст.				2	1 1
	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-027>>	м3	3,00	м3	9,00				БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	0,01000	0,09	1	1
	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРИ И БОРДЮРИ <<02-14-038>>	м2	2,40	м2	7,20	1,3300	1,20	1	РАБОТНИК - 1 ст.				2	1
	ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD ФЗ0 - 1МРа	м	8,00	м	24,00								1	
	ВОДОНЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ PEHD - 1 1/2"	бр.	1,00	бр.	3,00								1	
	КОЛЕНО PEHD С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 50-1 1/2"	бр.	1,00	бр.	3,00								1	
	ПРЕХОД С ВЪНШНА РЕЗБА ЗА PEHD ФЗ0-1 1/2"	бр.	2,00	бр.	6,00								1	
	ТРОТОАР ХРАНОВИ КОМПЛ. С ОЗЕЛЕНЯВАНЕ/ГА 1.12"	бр.	1,00	бр.	3,00								1	
	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл. разваг - от второстепенна пътна мрежа/	100 м2	0,04	100 м2	0,12	47,0100	1,01	1	РАБОТНИК - 1 ст. РАБОТНИК - II ст.				3	1 1 1
	Клон 2												
	Клон 3/Водопровод / строителни/												
1	РАЗВАЛЯНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл.разваг - от двупластовата пътна черна	100 м2		4,83					БАГЕР	0,20000	0,97	1	3
2	НАТОВАРВАНЕ НА СТР ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от вф.пластмаса/	м3		241,65					БАГЕР	0,01000	2,42	1	3
3	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3		241,65					САМОСВАЛ	0,02000	4,83	2	3
4	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМЛОЧНИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3		289,98					БАГЕР ЕДНОКОШ.ТЪРСИ.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ДОЛАТА	0,00734	2,13	1	3
5	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3		96,66	2,1400		25,86	7	ИЗКОПЧИЯ - 1 ст. МИНЬОР - II ст.	КОМПРЕСОР ПОДВИЖЕН ПРОИЗВ.4,1-7,5М3/МИН.С ДВИГ. ПРОБИВНИ ЧУК ТИП ТР-24'	0,08100 0,14200	7,83 15,66	2 4	4
6	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3		96,66					БАГЕР ЕДНОКОШ.ТЪРСИ.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ДОЛАТА	0,01490	1,44	1	4
7	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ	м3		193,32					БАГЕР	0,01013	1,96	1	2
8	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3		579,96					САМОСВАЛ 3 КМ	0,02000	11,60	3	4
9	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3		241,65	1,2500		37,76	5	РАБОТНИК - 1 ст.	САМОСВАЛ ВАЛЯК СТАТИЧЕН ПРИКАЧЕН ШИПОВИДЕН 3,2Т	0,01000 0,01000	2,42 2,42	1 1	8
10	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3		338,31		0,4600	19,45	4	РАБОТНИК - 1 ст. РАБОТНИК - II ст.	ВАЛЯК СТАТИЧЕН ПРИКАЧЕН ШИПОВИДЕН 3,2Т ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН 76-130К.С.	0,00500 0,00250	1,69 0,85	1 1	5
										САМОСВАЛ	0,01000	3,38	1	
11	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2		1025,80		0,2070	47,24	5	ИЗКОПЧИЯ - 1 ст. ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст.				10
12	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3		579,96					БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	0,00704	4,08	1	5
13	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ PEHD	бр.		17,00		3,0000	6,38	4	РАБОТНИК - II ст.				2
14	УКРЕПВАНЕ ТЪРНЕ НА ПК	бр.		6,00		2,3120	1,73	1	РАБОТНИК - I ст. РАБОТНИК - II ст.				2
15	УКРЕПВАНЕ ТЪРНЕ НА СК	бр.		5,00		1,8970	1,19	1	РАБОТНИК - II ст. РАБОТНИК - II ст.				2
	Клон 3/Водопровод / монтажни												
1	ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD DN90 - 1МРа	м		555,00									1
2	ДЖА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК PEHD DN200/200-1МРа	бр.		1,00									1
3	ДЖА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК PEHD DN90/90-1МРа	бр.		14,00									1
4	ДЖА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА PEHD DN75-MPa - 90градуса	бр.		2,00									1
5	ДЖА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ PEHD DN110/90-1МРа	бр.		2,00									1
6	ДЖА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ PEHD DN90/75-1МРа	бр.		2,00									1
7	ДЖА Н.М-Ж НА ЕЛЕКТРОМУФА PEHD DN90-1МРа	бр.		3,00		0,7500	0,28	1	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.				1
8	ДЖА Н.М-Ж НА ЕЛЕКТРОМУФА PEHD DN75-1МРа	бр.		2,00		0,7500	0,19	1	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.				1
9	ДЖА Н.М-Ж НА ЕЛЕКТРОМУФА PEHD DN40-1МРа	бр.		2,00		0,7500	0,19	1	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.				1
10	ДЖА ФЛАНЕЦОВ НАКРАЙНИК ЗАВАРЯЕМ PEHD DN90-1МРа	бр.		17,00									1
11	ДЖА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ PEHD DN90-1МРа	бр.		17,00									1
12	ДЖА ГЛУХ ФЛАНЕЦ DN80-1МРа	бр.		1,00									1
13	ДОСТАВКА СК DN80-1МРа	бр.		1,00									1
14	ДОСТАВКА ПХ DN80-1МРа	бр.		6,00									1
15	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN90	м		555,00		0,5500	38,16	5	Монтажник 1ст - 1 ст. Монтажник 2ст - 1 ст.				8
16	НАПРАВА ФЛАНЕШОВА ВРЪЗКА DN80	бр.		17,00		0,4700	1,00	1	РАБОТНИК - II ст. РАБОТНИК - II ст.				1
17	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ PEHD DN200 1МРа	бр.		3,00		0,6400	0,24	1	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНА ЗАВАРКА	0,10000	0,30	1	1
18	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ PEHD DN90 - 1МРа	бр.		56,00		0,6400	6,48	1	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНА ЗАВАРКА	0,10000	5,60	1	7
19	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ PEHD DN75 - 1МРа	бр.		6,00		0,6400	0,48	1	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНА ЗАВАРКА	0,10000	0,60	1	1
20	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ГОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м		555,00		0,3300	22,89	6	РАБОТНИК - II ст.				4
21	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.		5,55		2,0800	1,44	1	РАБОТНИК - II ст. РАБОТНИК - II ст.				2
22	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м		555,00		0,0300	2,08	1	РАБОТНИК - I ст.				1
	Клон 3/Водопровод / СМО												
1	СМО с пластмаса Ф 32	бр.		41,00									
	За 1 бр.												
	НАТОВАРВАНЕ НА СТР ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от вф.пластмаса/ <<01-04-033>>	м3	2,00	м3	82,00				БАГЕР	0,02000	1,64	1	5
	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	2,00	м3	82,00				САМОСВАЛ	0,01000	0,82	1	5
	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМЛОЧНИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЗ <<01-04-027>>	м3	4,50	м3	184,50				БАГЕР ЕДНОКОШ.ТЪРСИ.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ДОЛАТА	0,01000	1,85	1	2
	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	2,00	м3	82,00	2,1400	21,94	4	ИЗКОПЧИЯ - 1 ст. МИНЬОР - II ст.	КОМПРЕСОР ПОДВИЖЕН ПРОИЗВ.4,1-7,5М3/МИН.С ДВИГ. ПРОБИВНИ ЧУК ТИП ТР-24'	0,08100 0,14200	6,64 13,28	2 3	6
	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	2,00	м3	82,00				БАГЕР ЕДНОКОШ.ТЪРСИ.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ДОЛАТА	0,01490	1,22	1	6
	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ	м3	1,00	м3	41,00				БАГЕР	0,01013	0,42	1	1
	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	3,00	км	123,00				САМОСВАЛ	0,01000	1,23	1	6
	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	1,50	м3	61,50				САМОСВАЛ ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 14Т	0,01000 0,01000	0,62 0,62	1 1	1
	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	1,50	м3	61,50				ВАЛЯК СТАТИЧЕН ПРИКАЧЕН ШИПОВИДЕН 3,2Т САМОСВАЛ	0,00500 0,01000	0,31 0,62	1 1	1
	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С УТЪПКВАНЕ ХЛ.	м3	4,50		184,50	0,6400	14,76	5	Инспектик 1ст - 1 ст.				3
	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	16,00	м2	656,00	0,2070	16,97	4	ИЗКОПЧИЯ - 1 ст. ИЗКОПЧИЯ [1] - II ст.				5
	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-043>>	м3	3,00	м3	123,00				БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	0,01000	1,23	1	2
	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРИ И БОРДЮРИ <<02-14-038>>	м2	2,40	м2	98,40	1,3300	16,34	4	РАБОТНИК - 1 ст.				5
	ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD Ф32 - 1МРа	м	8,00	м	328,00								1
	ВОДОНЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ PEHD - 1"	бр.	1,00	бр.	41,00								1
	КОЛЕНО PEHD С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1"	бр.	1,00	бр.	41,00								1
	ПРЕХОД С ВЪНШНА РЕЗБА ЗА PEHD Ф32-1"	бр.	2,00	бр.	82,00								1
	ТРОТОАР ХРАНОВИ КОМПЛ. С ОЗЕЛЕНЯВАНЕ/ГА 1"	бр.	1,00	бр.	41,00								1
	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл. разваг - от второстепенна пътна черна/	100 м2	0,03	100 м2	1,23	47,0100	10,30	3	РАБОТНИК - 1 ст. РАБОТНИК - II ст.				5
2	СМО с пластмаса Ф 1 1/2"	бр.		8,00									
	За 1 бр.												
	НАТОВАРВАНЕ НА СТР ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от вф.пластмаса/ <<01-04-033>>	м3	2,00	м3	6,00				БАГЕР	0,02000	0,12	1	3
	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	2,00	м3	6,00				САМОСВАЛ	0,01000	0,06	1	3
	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМЛОЧНИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЗ <<01-04-027>>	м3	4,50	м3	13,50				БАГЕР ЕДНОКОШ.ТЪРСИ.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ДОЛАТА	0,01000	0,14	1	1
	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	2,00	м3	6,00	2,1400	1,61	1	ИЗКОПЧИЯ - 1 ст. МИНЬОР - II ст.	КОМПРЕСОР ПОДВИЖЕН ПРОИЗВ.4,1-7,5М3/МИН.С ДВИГ. ПРОБИВНИ ЧУК ТИП ТР-24'	0,08100 0,14200	0,49 0,97	1 1	2
	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	2,00	м3	6,00				БАГЕР ЕДНОКОШ.ТЪРСИ.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ДОЛАТА	0,01490	0,09	1	3
	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ	м3	1,00	м3	3,00				БАГЕР	0,01013	0,03	1	1
	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	3,00	км	9,00				САМОСВАЛ	0,01000	0,09	1	3
	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	1,50	м3	4,50	1,2500	0,70	1	РАБОТНИК - 1 ст.	САМОСВАЛ ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 14Т	0,01000 0,01000	0,05 0,05	1 1	1
	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	1,50	м3	4,50				ВАЛЯК СТАТИЧЕН ПРИКАЧЕН ШИПОВИДЕН 3,2Т САМОСВАЛ	0,00500 0,01000	0,02 0,05	1 1	1
	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С УТЪПКВАНЕ ХЛ.	м3	4,50	м3	13,50	0,6400	1,08	2	Инспектик 1ст - 1 ст.				1
	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	16,00	м2	48,00	0,2070	1,24	1	ИЗКОПЧИЯ - 1 ст. ИЗКОПЧИЯ [1] - II ст.				2
	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-043>>	м3	3,00	м3	9,00				БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	0,01000	0,09	1	1
	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРИ И БОРДЮРИ <<02-14-038>>	м2	2,40	м2	7,20	1,3300	1,20	1	РАБОТНИК - 1 ст.				2

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,

във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

Обект: „Реконструкция на част от водопроводната мрежа, по улици на гр. Крумовград: ул. „Беломорска", ул. „Капитан Петко Войвода", ул. „Тракия", ул. „Г. С. Раковски", ул. „Ал. Стамболийски", ул. „Трети март", ул. „Хр. Ботев" и ул. „Васил Левски";

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ В ДНИ

№	Наименование		Марка	К-во	Нарла работната ръка /ч.мин/	Необх. брой ч./мин	Брой група работници	Квалификация на работната ръка	Вид на механизацията	Нарла механизация /мин/	Необходим брой мин	Брой машини	Продължите лност на работата
	ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD Ф50 - 1MPa	м	8,00	м	24,00								1
	ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ PEHD - 1 1/2"	бр.	1,00	бр.	3,00								1
	КОЛЕНО PEHD С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 50-1 1/2"	бр.	1,00	бр.	3,00								1
	ПРЕХОД С ВЪНШНА РЕЗБА ЗА PEHD Ф50-1 1/2"	бр.	2,00	бр.	6,00								1
	ТРОТОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 1 1/2"	бр.	1,00	бр.	3,00								1
	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл. разнин/ - от второстепенна пътна мрежа	100 м2	0,04	100 м2	0,12	67,0100	1,01	1	РАБОТНИК - I ст. РАБОТНИК - II ст.				2
	Клон 3												
	Клон 4 Водопровод / строителни/												
1	РАЗВАЛЯНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл.разнин/ - от републиканска пътна мрежа			100 м2	1,54	67,0100	12,89	3	РАБОТНИК - I ст. РАБОТНИК - II ст.	БАГЕР	0,20000	0,31	1	5
2	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от неф.настилки/			м3	76,95					БАГЕР	0,01000	0,77	1	5
3	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО			м3	76,95					САМОСВАЛ	0,02000	1,54	1	5
4	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ			м3	92,34					БАГЕР ЕДНОКОЕЛ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ.ЛОПАТА	0,00734	0,68	1	1
5	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ			м3	30,78	2,1400	8,23	3	ИЗКОПЧИЯ - I ст. МИНЬОР - II ст.	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1-7,5МЗ/МИН.С ДВИГ ПРОБИВЕН ЧУК ТИП ТЕР-24'	0,08100 0,16200	2,49 4,99	1 2	3
6	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР			м3	30,78					БАГЕР ЕДНОКОЕЛ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ.ЛОПАТА	0,01490	0,46	1	3
7	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ			м3	41,56					БАГЕР	0,01013	0,62	1	1
8	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО			м3	184,68					САМОСВАЛ 3 КМ	0,02000	3,69	2	3
9	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/			м3	76,95	1,2500	12,02	5	РАБОТНИК - I ст.	САМОСВАЛ ВАЛЯК СТАТИЧЕН ПРИКАЧЕН ШИПОВИДЕН 3,2Т	0,01000 0,01000	0,77 0,77	1 1	3
10	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/			м3	107,73	0,4600	6,19	2	РАБОТНИК - I ст. РАБОТНИК - II ст.	ВАЛЯК СТАТИЧЕН ПРИКАЧЕН ШИПОВИДЕН 3,2Т ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН 76 150К.С САМОСВАЛ	0,00500 0,00250 0,01000	0,54 0,27 1,08	1 1 1	4
11	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ			м2	581,40	0,2070	15,04	3	ИЗКОПЧИЯ - I ст. ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст.					6
12	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ			м3	184,68					БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	0,00704	1,30	1	2
13	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ PEHD			бр.	3,00	3,0000	1,13	2	РАБОТНИК - II ст.					1
14	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК			бр.	1,00	2,3120	0,29	1	РАБОТНИК - I ст. РАБОТНИК - II ст.					1
	Клон 4 Водопровод / монтажни												
1	ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD DN90 - 1MPa			м	174,00								1
2	Д-КА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК PEHD DN90/90-1MPa			бр.	1,00								1
3	Д-КА ФЛАНЕЦОВ НАКРАЙНИК ЗАВАРЯЕМ PEHD DN90-1MPa			бр.	2,00								1
4	Д-КА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ PEHD DN90-1MPa			бр.	2,00								1
5	Д-КА ГЛУХ ФЛАНЕЦ DN90-1MPa			бр.	1,00								1
6	ДОСТАВКА ПХ DN90-1MPa			бр.	1,00								1
7	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN90			м	174,00	0,5500	11,96	3	Монтажник 1ст. - I ст. Монтажник 2ст. - I ст.				1
8	НАПРАВА ФЛАНЕЦОВА ВРЪЗКА DN90			бр.	2,00	0,4700	0,12	1	РАБОТНИК - III ст. РАБОТНИК - II ст.				1
9	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ PEHD DN90 - 1MPa			бр.	4,00	0,6400	0,32	1	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНА ЗАВАРКА	0,10000	0,40	1	1
10	ИЗПРОВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ			м	174,00	0,3300	7,18	4	РАБОТНИК - III ст.				2
11	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ			100 м.	1,74	2,0800	0,45	1	РАБОТНИК - III ст. РАБОТНИК - II ст.				1
12	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА			м	174,00	0,0300	0,65	1	РАБОТНИК - I ст.				1
	Клон 4 Водопровод / СВО												
1	СВО с настилка Ф 32			бр.	13,00								
	Зв 1 бр.												
	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от неф.настилки/ <<01-04-033>>	м3	2,00	м3	26,00					БАГЕР	0,02000	0,52	1	5
	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	2,00	м3	26,00					САМОСВАЛ	0,01000	0,26	1	5
	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ <<01-04-027>>	м3	4,50	м3	58,50					БАГЕР ЕДНОКОЕЛ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ.ЛОПАТА	0,01000	0,59	1	2
	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	2,00	м3	26,00	2,1400	6,96	2	ИЗКОПЧИЯ - I ст. МИНЬОР - II ст.	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1-7,5МЗ/МИН.С ДВИГ ПРОБИВЕН ЧУК ТИП ТЕР-24'	0,08100 0,16200	2,11 4,21	1 1	6
	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	2,00	м3	26,00					БАГЕР ЕДНОКОЕЛ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ.ЛОПАТА	0,01490	0,39	1	6
	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ	м3	1,00	м3	13,00					БАГЕР	0,01013	0,13	1	1
	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	3,00	м3	39,00					САМОСВАЛ	0,01000	0,39	1	6
	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	1,50	м3	19,50					САМОСВАЛ ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	0,01000 0,01000	0,20 0,20	1 1	1
	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	1,50	м3	19,50					ВАЛЯК СТАТИЧЕН ПРИКАЧЕН ШИПОВИДЕН 3,2Т САМОСВАЛ	0,00500 0,01000	0,10 0,20	1 1	1
1	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОП С УПЛЪТНЯВАНЕ 3,1Т.		4,50		58,50	0,6400	4,68	2	Изкопчия 1ст. - I ст.					3
	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	16,00	м2	208,00	0,2070	5,38	2	ИЗКОПЧИЯ - I ст. ИЗКОПЧИЯ [1] - II ст.					3
	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	3,00	м3	39,00					БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	0,01000	0,39	1	2
	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРИ И БОРДЮРИ <<02-14-038>>	м2	2,40	м2	31,20	1,3300	5,19	2	РАБОТНИК - I ст.					5
	ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD Ф32 - 1MPa	м	8,00	м	104,00								1
	ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ PEHD - 1"	бр.	1,00	бр.	13,00								1
	КОЛЕНО PEHD С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1"	бр.	1,00	бр.	13,00								1
	ПРЕХОД С ВЪНШНА РЕЗБА ЗА PEHD Ф32-1"	бр.	2,00	бр.	26,00								1
	ТРОТОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 1"	бр.	1,00	бр.	13,00								1
	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл. разнин/ - от второстепенна пътна мрежа	100 м2	0,03	100 м2	0,39	67,0100	3,27	1	РАБОТНИК - I ст. РАБОТНИК - II ст.				5
2	СВО с настилка Ф 1 1/2"			бр.	1,00								
	Зв 1 бр.												
	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от неф.настилки/ <<01-04-033>>	м3	2,00	м3	2,00					БАГЕР	0,02000	0,04	1	3
	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	2,00	м3	2,00					САМОСВАЛ	0,01000	0,02	1	3
	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ <<01-04-027>>	м3	4,50	м3	4,50					БАГЕР ЕДНОКОЕЛ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ.ЛОПАТА	0,01000	0,05	1	1
	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	2,00	м3	2,00	2,1400	0,54	1	ИЗКОПЧИЯ - I ст. МИНЬОР - II ст.	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1-7,5МЗ/МИН.С ДВИГ ПРОБИВЕН ЧУК ТИП ТЕР-24'	0,08100 0,16200	0,16 0,32	1 1	2
	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	2,00	м3	2,00					БАГЕР ЕДНОКОЕЛ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ.ЛОПАТА	0,01490	0,03	1	3
	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ	м3	1,00	м3	1,00					БАГЕР	0,01013	0,01	1	1
	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	3,00	м3	3,00					САМОСВАЛ	0,01000	0,03	1	3
	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	1,50	м3	1,50	1,2500	0,23	1	РАБОТНИК - I ст.	САМОСВАЛ ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	0,01000 0,01000	0,02 0,02	1 1	1
	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	1,50	м3	1,50					ВАЛЯК СТАТИЧЕН ПРИКАЧЕН ШИПОВИДЕН 3,2Т САМОСВАЛ	0,00500 0,01000	0,01 0,02	1 1	1
	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОП С УПЛЪТНЯВАНЕ 3,1Т.	м3	4,50	м3	4,50	0,6400	0,36	1	Изкопчия 1ст. - I ст.					1
	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	16,00	м2	16,00	0,2070	0,41	1	ИЗКОПЧИЯ - I ст. ИЗКОПЧИЯ [1] - II ст.					1
	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	3,00	м3	3,00					БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	0,01000	0,03	1	1
	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРИ И БОРДЮРИ <<02-14-038>>	м2	2,40	м2	2,40	1,3300	0,40	1	РАБОТНИК - I ст.					2
	ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD Ф50 - 1MPa	м	8,00	м	8,00								1
	ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ PEHD - 1 1/2"	бр.	1,00	бр.	1,00								1
	КОЛЕНО PEHD С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 50-1 1/2"	бр.	1,00	бр.	1,00								1
	ПРЕХОД С ВЪНШНА РЕЗБА ЗА PEHD Ф50-1 1/2"	бр.	2,00	бр.	2,00								1
	ТРОТОАР КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 1 1/2"	бр.	1,00	бр.	1,00								1
	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл. разнин/ - от второстепенна пътна мрежа	100 м2	0,04	100 м2	0,04	67,0100	0,34	1	РАБОТНИК - I ст. РАБОТНИК - II ст.				2
	Клон 4												
	Клон 5 Водопровод / строителни/												
1	РАЗВАЛЯНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл.разнин/ - от републиканска пътна мрежа			100 м2	2,03	67,0100	16,96	4	РАБОТНИК - I ст. РАБОТНИК - II ст.	БАГЕР	0,20000	0,41	1	5
2	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от неф.настилки/			м3	101,25					БАГЕР	0,01000	1,01	1	5
3	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО			м3	101,25					САМОСВАЛ	0,02000	2,03	1	5
4	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ			м3	121,50					БАГЕР ЕДНОКОЕЛ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ.ЛОПАТА	0,00734	0,89	1	1
5	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ			м3	40,50	2,1400	10,83	3	ИЗКОПЧИЯ - I ст. МИНЬОР - II ст.	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1-7,5МЗ/МИН.С ДВИГ ПРОБИВЕН ЧУК ТИП ТЕР-24'	0,08100 0,16200	3,28 6,56	1 2	4
6	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР			м3	40,50					БАГЕР ЕДНОКОЕЛ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ.ЛОПАТА	0,01490	0,60	1	4
7	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ			м3	81,00					БАГЕР	0,01013	0,82	1	1
8	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО			м3	243,00					САМОСВАЛ 3 КМ	0,02000	4,86	2	4
9	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/			м3	101,25	1,2500	15,82	6	РАБОТНИК - I ст.	САМОСВАЛ ВАЛЯК СТАТИЧЕН ПРИКАЧЕН ШИПОВИДЕН 3,2Т	0,01000 0,01000	1,01 1,01	1 1	3
10	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/			м3	141,75	0,4600	8,15	3	РАБОТНИК - I ст. РАБОТНИК - II ст.	ВАЛЯК СТАТИЧЕН ПРИКАЧЕН ШИПОВИДЕН 3,2Т ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН 76 150К.С САМОСВАЛ	0,00500 0,00250 0,01000	0,71 0,35 1,42	1 1 1	3

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,

във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

Обект: „Реконструкция на част от водопроводната мрежа, по улици на гр. Крумовград: ул. „Беломорска", ул. „Капитан Петко Войвода", ул. „Тракия", ул. „Г. С. Раковски", ул. „Ал. Стамболийски", ул. „Трети март", ул. „Хр. Ботев" и ул. „Васил Левски";

№	Наименование		Мярка	К-во	Нар.за работната група /ч.час/	Подг. труд ч.час	Брой члена	Квалификация на работната група	Вид на механизацията	Нар.за механизация /лв/	Подготвя брой маш	Брой смени	Продължителност на работата
11	НЕШПЛТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ		м2	765,00	0,2070	19,79	4	ИЗКОПЧИИ - 1 ст. ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст.					5
12	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ		м3	243,00					БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	0,00704	1,71	1	2
	Кани 5/Водопровод / монтажни												
1	ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD DN90 - 1MPa		м	225,00									1
2	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN90		м	225,00	0,5500	15,47	4	Монтажник 1ст. - 1 ст. Монтажник 2ст. - 1 ст.					4
3	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ		м	225,00	0,3300	9,28	5	РАБОТНИК - III ст.					2
4	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ		100 м.	2,25	2,0800	0,59	1	РАБОТНИК - III ст. РАБОТНИК - II ст.					1
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА		м	225,00	0,0300	0,84	1	РАБОТНИК - I ст.					1
	Кани 5/Водопровод / СВО												
	СВО с настилки Ф 32		бр.	13,00									
	Ки 5 /Б/												
	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилки/ <<01-04-033>>	м3	2,00	м3	24,00				БАГЕР	0,02000	0,48	1	5
	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	2,00	м3	24,00				САМОСВАЛ	0,01000	0,24	1	5
	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ <<01-04-027>>	м3	4,50	м3	54,00				БАГЕР ЕДНОКОЩ.ГЪСЕН.ХОД ХИДР.НАЛОЕВМ ЛОПАТА	0,01000	0,54	1	2
	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	2,00	м3	24,00	2,1400	6,42	2	ИЗКОПЧИИ - 1 ст. МИНЬОР - II ст.	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1-7,5М3/МИН.С ДВИГ ПРОБИВЕН ЧУК ТИП ТР-24'	0,08100 0,16200	1,94 3,89	1 1	6
	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	2,00	м3	24,00				БАГЕР ЕДНОКОЩ.ГЪСЕН.ХОД ХИДР.НАЛОЕВМ ЛОПАТА	0,01490	0,36	1	6
	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ	м3	1,00	м3	12,00				БАГЕР	0,01013	0,12	1	1
	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЯСТО	м3	3,00	м3	36,00				САМОСВАЛ	0,01000	0,36	1	6
	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	1,50	м3	18,00				САМОСВАЛ ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	0,01000 0,01000	0,18 0,18	1 1	3
	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	1,50	м3	18,00				ВАЛЯК СТАТИЧЕН ПРИКАЧЕН ШИПОВИДЕН 3,2Т САМОСВАЛ	0,00500 0,01000	0,09 0,18	1 1	1
	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С УТЪПКВАНЕ ЗЛ.			4,50		54,00	0,6400	4,32	2	Изкопчии 1ст. - 1 ст.					3
	НЕШПЛТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ		м2	16,00	м2	192,00	0,2070	4,97	1	ИЗКОПЧИИ - 1 ст. ИЗКОПЧИИ (1) - II ст.					5
	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-043>>		м3	3,00	м3	36,00				БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	0,01000	0,36	1	2
	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРИ И БОРДЮРИ <<02-14-038>>		м2	2,40	м2	28,80	1,3300	4,79	1	РАБОТНИК - I ст.					5
	ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD Ф32 - 1MPa		м	8,00	м	96,00									1
	ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ PEHD - 1"		бр.	1,00	бр.	12,00									1
	ХОДОВО PEHD С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1"		бр.	1,00	бр.	12,00									1
	ПРЕХОД С ВЪНШНА РЕЗБА ЗА PEHD Ф32-1"		бр.	2,00	бр.	24,00									1
	ТРОТОАР КРАЙОВЕ КОМПЛ. С ОЗЕЛЕНЯВАНЕ,1"		бр.	1,00	бр.	12,00									1
	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл. разваж/ - от второстепенна пътна мрежа	100 м2	0,03	100 м2	0,36	67,0100	3,02	1	РАБОТНИК - I ст. РАБОТНИК - II ст.					5
	Кани 6												
	Кани 6/Водопровод / строителни												
1	РАЗВАЛЯНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл.разваж/ - от реципдвижна пътна мрежа		100 м2	0,63	67,0100	5,28	2	РАБОТНИК - I ст. РАБОТНИК - II ст.	БАГЕР	0,20000	0,13	1	4
2	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилки/		м3	31,50					БАГЕР	0,01000	0,32	1	4
3	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО		м3	31,50					САМОСВАЛ	0,02000	0,63	1	4
4	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ		м3	37,80					БАГЕР ЕДНОКОЩ.ГЪСЕН.ХОД ХИДР.НАЛОЕВМ ЛОПАТА	0,00734	0,28	1	1
5	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ		м3	12,60	2,1400	3,37	1	ИЗКОПЧИИ - 1 ст. МИНЬОР - II ст.	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1-7,5М3/МИН.С ДВИГ ПРОБИВЕН ЧУК ТИП ТР-24'	0,08100 0,16200	1,02 2,04	1 1	4
6	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР		м3	12,60					БАГЕР ЕДНОКОЩ.ГЪСЕН.ХОД ХИДР.НАЛОЕВМ ЛОПАТА	0,01490	0,19	1	4
7	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ		м3	25,20					БАГЕР	0,01013	0,26	1	1
8	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЯСТО		м3	75,60					САМОСВАЛ 3 КМ	0,02000	1,51	1	6
9	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/		м3	31,50	1,2500	4,92	2	РАБОТНИК - I ст.	САМОСВАЛ ВАЛЯК СТАТИЧЕН ПРИКАЧЕН ШИПОВИДЕН 3,2Т	0,01000 0,01000	0,32 0,32	1 1	3
10	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/		м3	44,10	0,4600	2,54	1	РАБОТНИК - I ст. РАБОТНИК - II ст.	ВАЛЯК СТАТИЧЕН ПРИКАЧЕН ШИПОВИДЕН 3,2Т ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН 76-150К.С САМОСВАЛ	0,00500 0,00250 0,01000	0,65 0,32 1,30	1 1 1	3
11	НЕШПЛТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ		м2	238,00	0,2070	6,16	2	ИЗКОПЧИИ - 1 ст. ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст.					4
12	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ		м3	75,60					БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	0,00704	0,53	1	1
	Кани 6/Водопровод / монтажни												
1	ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD DN90 - 1MPa		м	70,00									1
2	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN90		м	70,00	0,5500	4,81	2	Монтажник 1ст. - 1 ст. Монтажник 2ст. - 1 ст.					3
3	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ		м	70,00	0,3300	2,89	2	РАБОТНИК - III ст.					2
4	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ		100 м.	0,70	2,0800	0,18	1	РАБОТНИК - III ст. РАБОТНИК - II ст.					1
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА		м	70,00	0,0300	0,26	1	РАБОТНИК - I ст.					1
	Кани 6/Водопровод / СВО												
	СВО с настилки Ф 32		бр.	2,00									
	Ки 6 /Б/												
	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилки/ <<01-04-033>>	м3	2,00	м3	4,00				БАГЕР	0,02000	0,08	1	1
	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	2,00	м3	4,00				САМОСВАЛ	0,01000	0,04	1	1
	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ <<01-04-027>>	м3	4,50	м3	9,00				БАГЕР ЕДНОКОЩ.ГЪСЕН.ХОД ХИДР.НАЛОЕВМ ЛОПАТА	0,01000	0,09	1	1
	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	2,00	м3	4,00	2,1400	1,07	1	ИЗКОПЧИИ - 1 ст. МИНЬОР - II ст.	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1-7,5М3/МИН.С ДВИГ ПРОБИВЕН ЧУК ТИП ТР-24'	0,08100 0,16200	0,32 0,65	1 1	2
	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	2,00	м3	4,00				БАГЕР ЕДНОКОЩ.ГЪСЕН.ХОД ХИДР.НАЛОЕВМ ЛОПАТА	0,01490	0,06	1	2
	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ	м3	1,00	м3	2,00				БАГЕР	0,01013	0,02	1	1
	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЯСТО	м3	3,00	м3	6,00				САМОСВАЛ	0,01000	0,06	1	2
	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	1,50	м3	3,00				САМОСВАЛ ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	0,01000 0,01000	0,03 0,03	1 1	1
	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	1,50	м3	3,00				ВАЛЯК СТАТИЧЕН ПРИКАЧЕН ШИПОВИДЕН 3,2Т САМОСВАЛ	0,00500 0,01000	0,02 0,03	1 1	1
	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С УТЪПКВАНЕ ЗЛ.			4,50		9,00	0,6400	0,72	1	Изкопчии 1ст. - 1 ст.					1
	НЕШПЛТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ		м2	16,00	м2	32,00	0,2070	0,83	1	ИЗКОПЧИИ - 1 ст. ИЗКОПЧИИ (1) - II ст.					1
	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-043>>		м3	3,00	м3	6,00				БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	0,01000	0,06	1	1
	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРИ И БОРДЮРИ <<02-14-038>>		м2	2,40	м2	4,80	1,3300	0,80	1	РАБОТНИК - I ст.					2
	ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD Ф32 - 1MPa		м	8,00	м	16,00									1
	ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ PEHD - 1"		бр.	1,00	бр.	2,00									1
	ХОДОВО PEHD С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1"		бр.	1,00	бр.	2,00									1
	ПРЕХОД С ВЪНШНА РЕЗБА ЗА PEHD Ф32-1"		бр.	2,00	бр.	4,00									1
	ТРОТОАР КРАЙОВЕ КОМПЛ. С ОЗЕЛЕНЯВАНЕ,1"		бр.	1,00	бр.	2,00									1
	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл. разваж/ - от второстепенна пътна мрежа	100 м2	0,03	100 м2	0,06	67,0100	0,50	1	РАБОТНИК - I ст. РАБОТНИК - II ст.					1
	Кани 4												
	Кани 5/Водопровод / строителни												
1	РАЗВАЛЯНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл.разваж/ - от реципдвижна пътна мрежа		100 м2	1,85	67,0100	13,53	4	РАБОТНИК - I ст. РАБОТНИК - II ст.	БАГЕР	0,20000	0,37	1	4
2	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилки/		м3	92,70					БАГЕР	0,01000	0,93	1	4
3	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО		м3	92,70					САМОСВАЛ	0,02000	1,85	1	4
4	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ		м3	111,24					БАГЕР ЕДНОКОЩ.ГЪСЕН.ХОД ХИДР.НАЛОЕВМ ЛОПАТА	0,00734	0,82	1	1
5	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ		м3	37,08	2,1400	9,92	2	ИЗКОПЧИИ - 1 ст. МИНЬОР - II ст.	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1-7,5М3/МИН.С ДВИГ ПРОБИВЕН ЧУК ТИП ТР-24'	0,08100 0,16200	3,00 6,01	1 2	5
6	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР		м3	37,08					БАГЕР ЕДНОКОЩ.ГЪСЕН.ХОД ХИДР.НАЛОЕВМ ЛОПАТА	0,01490	0,55	1	5
7	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ НА ТРАНСПОРТ		м3	74,16					БАГЕР	0,01013	0,75	1	1
8	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЯСТО		м3	74,00					САМОСВАЛ 3 КМ	0,02000	1,48	1	2
9	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/		м3	92,70	1,2500	14,48	4	РАБОТНИК - I ст.	САМОСВАЛ ВАЛЯК СТАТИЧЕН ПРИКАЧЕН ШИПОВИДЕН 3,2Т	0,01000 0,01000	0,93 0,93	1 1	4
10	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/		м3	129,78	0,0175	0,28	1	РАБОТНИК - I ст. РАБОТНИК - II ст.	ВАЛЯК СТАТИЧЕН ПРИКАЧЕН ШИПОВИДЕН 3,2Т ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН 76-150К.С САМОСВАЛ	0,00500 0,00250 0,01000	0,65 0,32 1,30	1 1 1	2
11	НЕШПЛТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ		м2	700,40	0,2070	18,12	3	ИЗКОПЧИИ - 1 ст. ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст.					7
12	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ		м3	222,48					БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	0,00704	1,57	1	2
	Кани 7/Водопровод / монтажни												

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ В ДНИ

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,

във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

Обект: „Реконструкция на част от водопроводната мрежа, по улици на гр. Кричим-град: ул. „Беломорец", ул. „Капитан Петко Войвода", ул. „Траян", ул. „Г. С. Раковски", ул. „Ал. Стамболийски", ул. „Трети март", ул. „Кр. Белев" и ул. „Васил Левски";

№	Наименование	Мярка	К-во	Ср.дн работната ръка /ч.час/	Потр. брой ч.дни	Брой групи работещи	Квалификация на работната ръка	Вид на механизацията	Ед.ср.на механизацията /мото/	Потребен брой маш	Брой машини	Продължителност на работата
1	ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD DN110 - 1MPa	м	81,00								1	
2	ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD DN90 - 1MPa	м	125,00								1	
3	ДОСТАВКА АДАПТОР DN80-1MPa	бр.	2,00								1	
4	ДЖА ЗАВАРЕМ ТРОЙНИК PEHD DN90/90-1MPa	бр.	1,00								1	
5	ДЖА Н-М-Ж НА ЕЛЕКТРОМУФА PEHD DN90-1MPa	бр.	1,00	0,7500	0,09	1	ВОДОПРОВОДЧИК - 1 ст.				1	
6	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN110	м	80,00	0,5500	5,50	2	Монтажник 1ст. - 1 ст. Монтажник 2ст. - 1 ст.				1	
7	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN90	м	125,00	0,5500	8,59	2	Монтажник 1ст. - 1 ст. Монтажник 2ст. - 1 ст.				1	
8	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ PEHD DN90 - 1MPa	бр.	3,00	0,6400	0,24	1	ВОДОПРОВОДЧИК - 1 ст.	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНА ЗАВАРКА	0,10000	0,30	1	1
9	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	206,00	0,3300	8,50	3	РАБОТНИК - II ст.				3	
10	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м	2,06	2,0800	0,54	1	РАБОТНИК - II ст. РАБОТНИК - I ст.				1	
11	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	204,00	0,0300	0,77	1	РАБОТНИК - I ст.				1	
	Клон 7 /Водопровод / СВО											
1	СВО с настилка Ф 32	бр.	7,00									
	За 1 бр.											
	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилки/ <<01-04-033>>	м3	2,00	14,00				БАГЕР	0,02000	0,28	1	2
	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	2,00	14,00				САМОСВАЛ	0,01000	0,14	1	2
	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ <<01-04-027>>	м3	4,50	31,50				БАГЕР ЕДНОКОФЕЛЪСЕН,ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	0,01000	0,32	1	2
	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	2,00	14,00	2,1400	3,75	1 ИЗКОПЧИИ - I ст. МИНЬОР - II ст.	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1-7,5М3/МИН.С ДВИГ.	0,08100	1,13	1	4
								ПРОБИВНИ ЧУК ТИП ТІР-24	0,14200	2,27	1	
	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	2,00	14,00				БАГЕР ЕДНОКОФЕЛЪСЕН,ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	0,01490	0,21	1	4
	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ	м3	1,00	7,00				БАГЕР	0,01013	0,07	1	1
	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЯСТО	м3	3,00	21,00				САМОСВАЛ	0,02000	0,42	1	1
	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	1,50	10,50				САМОСВАЛ ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	0,01000 0,01000	0,11 0,11	1 1	1
	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	1,50	10,50				ВАЛЯК СТАТИЧЕН ПРИКАЧЕН ШИПОВИДЕН 3,2Т САМОСВАЛ	0,06500 0,01000	0,05 0,11	1 1	1
	РЪЧНО ЗАСИВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОП С УТЪПКВАНЕ ДО 3,5Т.		4,50	31,50	0,6400	2,52	3 Ивкочеи 1ст. - 1 ст.				3	
	НЕПЪЛТНО УКРЕПЯВАНЕ И РАЗКРЕПЯВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	16,00	112,00	0,2070	2,90	2 ИЗКОПЧИИ - I ст. ИЗКОПЧИИ [1] - II ст.				2	
	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-043>>	м3	3,00	21,00				БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	0,01000	0,21	1	1
	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРИ И БОРДЮРИ <<02-14-038>>	м2	2,40	16,80	1,3300	2,79	2 РИБОТНИК - I ст.				2	
	ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD Ф32 - 1MPa	м	8,00	56,00							1	
	ВОДОНЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ PEHD - 1"	бр.	1,00	7,00							1	
	КОЛЯНО PEHD С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1"	бр.	1,00	7,00							1	
	ПРЕХОД С ВЪНШНА РЕЗБА ЗА PEHD Ф32-1"	бр.	2,00	14,00							1	
	ТРОТОАР КРАЙНОВ КОМПЛ. С ОЗЕЛЕНЯВАНЕ І"	бр.	1,00	7,00							1	
	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл. ремонт - от второстепенна пътна мрежа/	100 м2	0,03	0,21	67,0100	1,78	1 РАБОТНИК - I ст. РАБОТНИК - II ст.				2	
	Клон 7											
	Клон 8 /Водопровод / строителни/											
1	РАЗВАЛЯНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл.ремонт/ - от депобликувана пътна мрежа	100 м2	3,01	67,0100	25,18	5	РАБОТНИК - I ст. РАБОТНИК - II ст.	БАГЕР	0,20000	0,60	1	6
2	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилки/	м3	150,30					БАГЕР	0,01000	1,50	1	6
3	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	150,30					САМОСВАЛ	0,02000	3,01	1	6
4	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	180,36					БАГЕР ЕДНОКОФЕЛЪСЕН,ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	0,00734	1,32	1	2
5	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	80,12	2,1400	16,08	4 ИЗКОПЧИИ - I ст. МИНЬОР - II ст.	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1-7,5М3/МИН.С ДВИГ.	0,08100	4,87	1	5
								ПРОБИВНИ ЧУК ТИП ТІР-24	0,14200	0,74	2	
6	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	80,12					БАГЕР ЕДНОКОФЕЛЪСЕН,ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	0,01490	0,90	1	5
7	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ ПА ТРАНСПОРТ	м3	120,24					БАГЕР	0,01013	1,22	1	2
8	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЯСТО	м3	360,72					САМОСВАЛ 8 КМ	0,02000	7,21	2	5
9	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	150,30	1,2500	23,48	6 РАБОТНИК - I ст.	САМОСВАЛ	0,01000	1,50	1	6
							ВАЛЯК СТАТИЧЕН ПРИКАЧЕН ШИПОВИДЕН 3,2Т	0,01000	1,50	1	
10	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	210,42	0,4600	12,10	5 РАБОТНИК - I ст. РАБОТНИК - II ст.	ВАЛЯК СТАТИЧЕН ПРИКАЧЕН ШИПОВИДЕН 3,2Т	0,06500	1,05	1	5
							ГРЕЙДЕР-САМОХОДЕН 74-1 NIK-C	0,09250	0,53	1	
							САМОСВАЛ	0,01000	2,10	1	
11	НЕПЪЛТНО УКРЕПЯВАНЕ И РАЗКРЕПЯВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	1135,60	0,2070	29,38	5 ИЗКОПЧИИ - I ст. ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст.					6	
12	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	360,72				БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	0,00704	2,54	1	3
13	НАПРАВА ОБОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ PEHD	бр.	4,00	3,0000	1,50	1 РАБОТНИК - II ст.					2	
14	УКРЕПВАНЕ ГЪРЛЕ НА ПК	бр.	3,00	3,0000	1,13	1 РАБОТНИК - I ст. РАБОТНИК - II ст.					2	
	Клон 8 /Водопровод / монтажни											
1	ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD DN90 - 1MPa	м	343,00								1	
2	ДЖА ЗАВАРЕМ ТРОЙНИК PEHD DN90/90-1MPa	бр.	8,00								1	
3	ДЖА ЗАВАРЕМ НАМАЛЯВЩ PEHD DN90/75-1MPa	бр.	1,00								1	
4	ДЖА Н-М-Ж НА ЕЛЕКТРОМУФА PEHD DN90-1MPa	бр.	1,00	0,7500	0,09	1 ВОДОПРОВОДЧИК - 1 ст.					1	
5	ДЖА Н-М-Ж НА ЕЛЕКТРОМУФА PEHD DN75-1MPa	бр.	1,00	0,7500	0,09	1 ВОДОПРОВОДЧИК - 1 ст.					1	
6	ДЖА ФЛАНЦОВ НАКРАЙНИК ЗАВАРЕМ PEHD DN90-1MPa	бр.	3,00								1	
7	ДЖА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ PEHD DN90-1MPa	бр.	3,00								1	
8	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN90	м	343,00	0,5500	23,58	5 Монтажник 1ст. - 1 ст. Монтажник 2ст. - 1 ст.					5	
9	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	343,00	0,3300	14,15	5 РАБОТНИК - III ст.					5	
10	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м	3,43	2,0800	0,89	1 РАБОТНИК - III ст. РАБОТНИК - II ст.					1	
11	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	343,00	0,0300	1,29	1 РАБОТНИК - I ст.					2	
	Клон 9 /Водопровод / СВО											
1	СВО с настилка Ф 32	бр.	10,00									
	За 1 бр.											
	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилки/ <<01-04-033>>	м3	2,00	40,00				БАГЕР	0,02000	0,80	1	5
	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	2,00	40,00				САМОСВАЛ	0,01000	0,40	1	5
	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ <<01-04-027>>	м3	4,50	90,00				БАГЕР ЕДНОКОФЕЛЪСЕН,ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	0,01000	0,90	1	2
	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	2,00	40,00	2,1400	10,70	2 ИЗКОПЧИИ - I ст. МИНЬОР - II ст.	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1-7,5М3/МИН.С ДВИГ.	0,08100	3,24	1	6
								ПРОБИВНИ ЧУК ТИП ТІР-24	0,14200	6,48	2	
	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	2,00	40,00				БАГЕР ЕДНОКОФЕЛЪСЕН,ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	0,01490	0,60	1	6
	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ	м3	1,00	20,00				БАГЕР	0,01013	0,20	1	1
	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЯСТО	м3	3,00	60,00				САМОСВАЛ	0,01000	0,60	1	6
	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	1,50	30,00				САМОСВАЛ ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	0,01000 0,01000	0,30 0,30	1 1	1
	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	1,50	30,00				ВАЛЯК СТАТИЧЕН ПРИКАЧЕН ШИПОВИДЕН 3,2Т САМОСВАЛ	0,06500 0,01000	0,15 0,30	1 1	1
	РЪЧНО ЗАСИВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С УТЪПКВАНЕ ДО 3,5Т.		4,50	90,00	0,6400	7,20	3 Ивкочеи 1ст. - 1 ст.				9	
	НЕПЪЛТНО УКРЕПЯВАНЕ И РАЗКРЕПЯВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	16,00	320,00	0,2070	8,28	2 ИЗКОПЧИИ - I ст. ИЗКОПЧИИ [1] - II ст.				5	
	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-043>>	м3	3,00	60,00				БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	0,01000	0,60	1	2
	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРИ И БОРДЮРИ <<02-14-038>>	м2	2,40	48,00	1,3300	7,98	2 РИБОТНИК - I ст.				5	
	ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD Ф32 - 1MPa	м	8,00	160,00							1	
	ВОДОНЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ PEHD - 1"	бр.	1,00	20,00							1	
	КОЛЯНО PEHD С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1"	бр.	1,00	20,00							1	
	ПРЕХОД С ВЪНШНА РЕЗБА ЗА PEHD Ф32-1"	бр.	2,00	40,00							1	
	ТРОТОАР КРАЙНОВ КОМПЛ. С ОЗЕЛЕНЯВАНЕ І"	бр.	1,00	20,00							1	
	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл. ремонт - от второстепенна пътна мрежа/	100 м2	0,03	0,60	67,0100	5,03	2 РАБОТНИК - I ст. РАБОТНИК - II ст.				5	
	Клон 9											
	Клон 9 /Водопровод / строителни/											
1	РАЗВАЛЯНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл.ремонт/ - от депобликувана пътна мрежа	100 м2	0,58	67,0100	4,82	2 РАБОТНИК - I ст. РАБОТНИК - II ст.	БАГЕР	0,20000	0,12	1	3
2	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилки/	м3	28,80					БАГЕР	0,01000	0,29	1	5
3	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО	м3	28,80					САМОСВАЛ	0,02000	0,58	1	5
4	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	34,56					БАГЕР ЕДНОКОФЕЛЪСЕН,ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	0,00734	0,25	1	1
5	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ	м3	11,52	2,1400	3,08	1 ИЗКОПЧИИ - I ст. МИНЬОР - II ст.	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1-7,5М3/МИН.С ДВИГ.	0,08100	0,93	1	4
								ПРОБИВНИ ЧУК ТИП ТІР-24	0,14200	1,87	1	
6	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР	м3	11,52					БАГЕР ЕДНОКОФЕЛЪСЕН,ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	0,01490	0,17	1	4
7	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ ПРИ ПА ТРАНСПОРТ	м3	23,04					БАГЕР	0,01013	0,23	1	5

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ В ДНИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,

във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

Обект: „Реконструкция на част от водопроводната мрежа, по улици на гр. Крумовград: ул. „Беломорска“, ул. „Капитан Петко Войвода“, ул. „Тракия“, ул. „Г. С. Раковски“, ул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Трети март“, ул. „Хр. Ботев“ и ул. „Васил Левски“;

№	Наименование	Мярка	К-во	Н.вр.за работната ръка /ч.час/	Необх. брой ч.дни	Брой група работници	Квалификация на работната ръка	Вид на механизацията	Н.вр.за механизация /мсм/	Необходим брой мсм	Брой машини	Продължителност на работата	ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ В ДНИ (1–160)
8	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	69,12					САМОСВАЛ 3 КМ	0,02000	1,38	1	3	
9	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	28,80	1,2500	4,50	3	РАБОТНИК - I ст.	САМОСВАЛ	0,01000	0,29	1	2	151: 3; 152: 3
								ВАЛЯК СТАТИЧЕН ПРИКАЧЕН ШИПОВИДЕН 3,2Т	0,01000	0,29	1		
10	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/	м3	40,32	0,4600	2,32	2	РАБОТНИК - I ст. РАБОТНИК - II ст.	ВАЛЯК СТАТИЧЕН ПРИКАЧЕН ШИПОВИДЕН 3,2Т	0,00500	0,20	1	2	152: 2; 153: 2
								ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН 76:150К.С.	0,00250	0,10	1		
								САМОСВАЛ	0,01000	0,40	1		
11	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	217,60	0,2070	5,63	2	ИЗКОПЧИЯ - I ст. ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст.					3	150: 2; 151: 2; 152: 2
12	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	69,12					БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	0,00704	0,49	1	1	
	Клон 9/Водопровод / монтажна												
1	ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD DN90 - 1MPa	м	64,00									1	
2	ДОСТАВКА АДАПТОР DN80-1MPa	бр.	1,00									1	
3	Д-КА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА PEHD DN90-MPa - 90градуса	бр.	2,00									1	
4	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ DN90	м	64,00	0,5500	4,40	3	Монтажник 1ст. - I ст. Монтажник 2ст. - I ст.					2	151: 3; 152: 3
5	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ PEHD DN90 - 1MPa	бр.	4,00	0,6400	0,32	1	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНА ЗАВАРКА	0,10000	0,40	1	1	152: 1
6	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ	м	64,00	0,3300	2,64	2	РАБОТНИК - III ст.					2	152: 2; 153: 2
7	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ	100 м.	0,64	2,0800	0,17	1	РАБОТНИК - III ст. РАБОТНИК - II ст.					1	160: 1
8	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	64,00	0,0300	0,24	1	РАБОТНИК - I ст.					1	152: 1
	Клон 9/Водопровод / СВО												
1	СВО с настилка Ф 32	бр.	2,00										
	За 1 бр.												
	НАТОВАРВАНЕ НА СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР /от асф.настилка/ <<01-04-033>> — м3; 2,00	м3	4,00					БАГЕР	0,02000	0,08	1	1	
	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО — м3; 2,00	м3	4,00					САМОСВАЛ	0,01000	0,04	1	1	
	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ <<01-04-027>> — м3; 4,50	м3	9,00					БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	0,01000	0,09	1	1	
	ИЗКОП В СКАЛНИ ПОЧВИ С КЪРТАЧ — м3; 2,00	м3	4,00	2,1400	1,07	1	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1-7,5М3/МИН.С ДВИГ	0,08100	0,32	1	2	156: 1; 157: 1
							МИНЬОР - II ст.	ПРОБИВЕН ЧУК ТИП 'ПР-24'	0,16200	0,65	1		
	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН С БАГЕР — м3; 2,00	м3	4,00					БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	0,01490	0,06	1	2	
	ИЗКОП С БАГЕР СКАЛНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ — м3; 1,00	м3	2,00					БАГЕР	0,01013	0,02	1	1	
	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО — м3; 3,00	м3	6,00					САМОСВАЛ	0,01000	0,06	1	1	
	ПОДЛОЖКИ И ОБСИПКА С ПЯСЪК /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/ — м3; 1,50	м3	3,00					САМОСВАЛ	0,01000	0,03	1	1	
								ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	0,01000	0,03	1		
	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА /вкл. доставка, транспорт, полагане и уплътняване/ — м3; 1,50	м3	3,00					ВАЛЯК СТАТИЧЕН ПРИКАЧЕН ШИПОВИДЕН 3,2Т	0,00500	0,02	1	1	
								САМОСВАЛ	0,01000	0,03	1		
	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОП С УПЛЪТНЯВАНЕ З.П. — 4,50		9,00	0,6400	0,72	1	Изкопчия 1ст. - I ст.					1	158: 1
	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ — м2; 16,00	м2	32,00	0,2070	0,83	1	ИЗКОПЧИЯ - I ст. ИЗКОПЧИЯ [1] - II ст.					1	158: 1
	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>> — м3; 3,00	м3	6,00					БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	0,01000	0,06	1	1	
	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРИ И БОРДЮРИ <<02-14-038>> — м2; 2,40	м2	4,80	1,3300	0,80	1	РЯБОТНИК - I ст.					2	155: 1; 159: 1
	ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD Ф32 - 1MPa — м; 8,00	м	16,00									1	
	ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ PEHD - 1" — бр.; 1,00	бр.	2,00									1	
	КОЛЯНО PEHD С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1" — бр.; 1,00	бр.	2,00									1	
	ПРЕХОД С ВЪНШНА РЕЗБА ЗА PEHD ф32-1" — бр.; 2,00	бр.	4,00									1	
	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 1" — бр.; 1,00	бр.	2,00									1	
	РАЗВАЛЯНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА /вкл. рязане/ - от второстепенна пътна мрежа — 100 м2; 0,03	100 м2	0,06	67,0100	0,50	1	РАБОТНИК - I ст. РАБОТНИК - II ст.					1	154: 1
	Подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него)											1	
	Общите за обекта необх. брой ч.дни и необходим брой мсм				1904,04					553,51			



Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,

във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

Подпис: ....

/ инж. Гюрчай Сюлейман /