11	ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНИ СТЕНИ <<02-13-001>>	м2	468,77		4	75,00	18,75	
	ТРУД							
	РАБОТНИК I ст.			0.300				
	МАЗАЧ II ст.			0.980				
12	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ <<02-13-028>>	м2	468,77		4	52,74	13,18	
	ТРУД							
	МАЗАЧ II ст.			0.600				
	РАБОТНИК I ст.			0.300				
13	ТРИКР.БОЯДИСВАНЕ СТЕНИ И ТАВАНИ С БЯЛА ЛАТЕКС.БОЯ В/У ВАРОВА И ГИПС.ШПАКЛ. <<02-16-022>>	м2	1984,68		8	186,06	23,26	
	ТРУД							
	РАБОТНИК I ст.			0.300				
	БОЯДЖИЯ III ст.			0.450				
14	ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПРАВИ ПЛОСКОСТИ-СТЕНИ И КР.МИВКИ НА ЦИМ.МЛЯКО <<02-12-002>>	м2	194,94		2	9,75	4,87	
	ТРУД							
	РАБОТНИК I ст.			0.100				
	ПЛОЧКАДЖИЯ II ст.			0.300				
15	Настилка с теракот	м2	533,65		4	53,37	13,34	
	ТРУД							
	ПЛОЧКАДЖИЯ I ст.			0.550				
	РАБОТНИК I ст.			0.250				
	ПОЛИРАНЕ ПОДОВА МОЗАЙКА <<02-14-089>>	м2	44,31		1	0,83	0,83	
	МЕХАНИЗАЦИЯ							
	МАШИНА ЗА ПОЛИРАНЕ			0.055		1		
	ТРУД							
	МОЗАЙКАДЖИЯ II ст.			0.150				
17	ТРИКР.БОЯДИСВАНЕ НОВИ СТЕНИ И ТАВАНИ С БЯЛА ЛАТЕКС.БОЯ В/У ВАРОВА И ГИПС.ШПАКЛ. <<02-16-022>>	м2	372,37		4	34,91	8,73	
	ТРУД							
	РАБОТНИК I ст.			0.300				
	БОЯДЖИЯ III ст.			0.450				
18	ВЪТРЕШНА АЛУМИНИЕВА ПЛЪТНА ВРАТА 110/210	бр.	11		1	0.69	0.69	
	ТРУД							
	МОНТАЖНИК Iст.			0.250				
	МОНТАЖНИК I ст.			0.250				
19	ВЪТРЕШНА АЛУМИНИЕВА ПЛЪТНА ВРАТА 90/210	бр.	12		2	1,05	0,53	
	ТРУД							
	МОНТАЖНИК III ст.			0.350				
	МОНТАЖНИК III ст.			0.350				
20	ВЪТРЕШНА АЛУМИНИЕВА ПЛЪТНА ВРАТА 70/200	бр.	10		2	0,88	0,44	
	ТРУД							
	МОНТАЖНИК III ст.			0.350				
	МОНТАЖНИК I ст.			0.350				
21	ДИМООПЛЪТНЕНА ВРАТА 3/3 ОСТЪКЛЕНА 160/210	бр.	1		2	0,09	0,04	
	ТРУД							
	МОНТАЖНИК III ст.			0.350				
	МОНТАЖНИК III ст.			0.350				
22	ДВУКРИЛА ОСТЪКЛЕНА ВРАТА С ВИТРИНА 540/300	бр.	1		1	0,09	0,09	
	ТРУД							
	МОНТАЖНИК III ст.			0.350				
	МОНТАЖНИК III ст.			0.350				
23	ПОЖАРОУСТОЙЧИВА ЕДНОКРИЛА ВРАТА EI30 90/210	бр.	4		1	0,35	0,35	
	ТРУД							
	МОНТАЖНИК III ст.			0.350				
	МОНТАЖНИК III ст.			0.350				
24	Пожароустойчива еднокрила врата 110/210 EI 30	бр.	2		1	0,18	0,18	
	ТРУД							
	МОНТАЖНИК III ст.			0.350				
	МОНТАЖНИК III ст.			0.350				
25	ПРОЗОРЦИ 150/210 ОТ АЛ. ПЕТКАМЕРНА Д-МА С ТЕРМОМОСТ, С ДВОЕН СТЪКЛОПАКЕТ, 1К	бр.	51		2	3,19	1,59	
	ТРУД							