	МОНТАЖНИК III ст.		0.250				
	МОНТАЖНИК III ст.		0.250				
26	**ПРОЗОРЦИ 120/210 ОТ АЛ. ПЕТКАМЕРНА Д-МА С ТЕРМОМОСТ, С ДВОЕН СТЪКЛОПАКЕТ, 1К**	бр.	2	1	0.18	0.18	1
	ТРУД						
	МОНТАЖНИК III ст.		0.350				
	МОНТАЖНИК I ст.		0.350				
27	**АЛ. ПЕТКАМЕРНА Д-МА С ТЕРМОМОСТ, С ДВОЕН СТЪКЛОПАКЕТ, 1К - ПРОЗОРЕЦ 150/210 С БАЛКОНСКА ВРАТА 70/300**	м2	2	1	0.13	0.13	1
	ТРУД						
	МОНТАЖНИК III ст.		0.250				
	МОНТАЖНИК III ст.		0.250				
28	**ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОКРИВ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА 10 СМ КАШИРАНА С АЛУМИНИЕВО ФОЛИО <<02-28-052>>**	м2	692.25	6	82.20	13.70	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
	ТРУД						
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ III ст.		0.450				
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ I ст.		0.500				
29	**Двуслойна хидроизолационна система от APP или SBS битуми с горен слой с посипка <<02-28-172>>**	м2	727.34	6	100.01	16.67	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
	ТРУД						
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ I ст.		0.550				
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ III ст.		0.550				
	ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА М300 d=2СМ ПО ПОДОВЕ,ТЕРАСИ,ПОКРИВИ И ДР. <<02-14-100>>	м2	727.34	5	127.28	25.46	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
	КРАН АВТОМОБИЛЕН 101-160		0.003	1			
	ТРУД						
	МОЗАЙКАДЖИЯ III ст.		0.700				
	МОЗАЙКАДЖИЯ II ст.		0.700				
31	**ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ СТИРОПОР EPS 10 СМ ВЪНШНИ СТЕНИ <<02-28-176>>**	м2	266.05	4	17.96	4.49	4 4 4 4 4
	ТРУД						
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ III ст.		0.270				
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ I ст.		0.270				
32	**Вароцементова мазилка, PVC мрежа и шпакловъчна смес по фасадни стени <<02-13-074>>**	м2	266.05	4	13.30	3.33	4 4 4 4
	ТРУД						
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ III ст.		0.200				
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ I ст.		0.200				
33	**ОБШИВКА ПОКРИВИ,КОРНИЗИ,УЛАМИ И ПОЛИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 ММ <<02-10-001>>**	м2	121.93	2	9.25	4.63	2 2 2 2 2
	ТРУД						
	ТЕНЕКЕДЖИЯ III ст.		0.107				
	ТЕНЕКЕДЖИЯ II ст.		0.500				
34	**ПОДПРОЗОРЕЧНИ АЛУМИНИЕВИ ПЕРВАЗИ**	м	82.2	2	5.55	2.77	2 2 2
	ТРУД						
	МОНТАЖНИК III ст.		0.270				
	МОНТАЖНИК III ст.		0.270				
35	**Превоз на строителни отпадъци на 10 км**	м3	146.56	2	8.24	4.12	2
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
	САМОСВАЛ		0.035	2			
	ТРУД						
	РАБОТНИК I ст.		0.450				
36	**ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30М <<02-11-009>>**	м2	1230	7	92.25	13.18	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
	ТРУД						
	РАБОТНИК I ст.		0.300				
	РАБОТНИК III ст.		0.300				
37	**Външна структорна полимерна мазилка <<02-13-074>>**	м2	266.05	5	43.23	8.65	5 5 5 5 5 5 5 5 5
	ТРУД						
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ III ст.		0.650				
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ I ст.		0.650				
38	**Обръщане на страници по прозорци с топлоизолация EPS с дебелина 2 см**	м2	124.02	4	32.87	8.22	4 4 4 4 4 4 4 4 4
	ТРУД						
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ III ст.		1.060				