ВЪЗЛОЖИТЕЛ: КМЕТ НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД
ОФЕРЕНТ: "ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД

"СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград по обособени позиции 1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10, 11 и 12"
Обособена позиция № 1 "Асфалтиране на участъци от ОПМ и улици в микрорайон Приградски"

ПОДРОБЕН ЛИНЕЕН ГРАФИК

№ по ред	Основание	Наименование на видовете работи	Ед. мярка	Количество	Н.вр.за работната ръка /ч.час/	Необх. брой ч.дни	Необх. брой ч.дни /избрано/	Брой работници /бр./	Квалификация на работната ръка	Вид на механизацията	Н.вр.за механизация /мсм/	Необходим брой мсм	Брой машини /бр./	Продължителност на работата	Начало на работата	Край на работата	ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ В КАЛЕНДАРНИ ДНИ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Подписване на двустранен протокол между представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ИЗПЪЛНИТЕЛЯ												1	1	1														
Обект:Асфалтиране на път за м. Козино с. Звънарка																														
1	Анализ 1.1	Подравняване с грейдер	м2	600,00	-	-	-	-	Работник строителство	ГРЕЙДЕР	0,0007	0,42	1	1	1	1														
2	Анализ 1.2	Доставка и полагане на подосновен пласт от минералбетон - фракция от 0 до 40 мм с деб. на пласта 10 см	м3	60,00	0,4750	3,56	4	4	Работник строителство	ГРЕЙДЕР ВАЛЯК БАНДАЖЕН ДО 10Т. ВОДОНОСКА САМОСВАЛ	0,0067 0,0067 0,0033 0,0564	0,40 0,40 0,20 3,38	1 1 1 4	1	2	2			4											
3	Анализ 1.3	Доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес за горен пласт	т	72,00	0,5000	4,50	5	5	Работник строителство	АСФАЛТОПОЛАГАЧ ВАЛЯК БАНДАЖЕН ДО 3Т. ВАЛЯК БАНДАЖЕН ДО 10Т. ВАЛЯК ПНЕВМАТИЧЕН ВОДОНОСКА САМОСВАЛ	0,0067 0,0067 0,0067 0,0067 0,0033 0,0352	0,48 0,48 0,48 0,48 0,24 2,53	1 1 1 1 1 3	1	3	3			5												
Обект:Асфалтиране на път за с. Сърнак																														
1	Анализ 2.1	Подравняване с грейдер	м2	600,00	-	-	-	-	Работник строителство	ГРЕЙДЕР	0,0007	0,42	1	1	3	3														
2	Анализ 2.2	Доставка и полагане на подосновен пласт от минералбетон - фракция от 0 до 40 мм с деб. на пласта 10 см	м3	60,00	0,4750	3,56	4	4	Работник строителство	ГРЕЙДЕР ВАЛЯК БАНДАЖЕН ДО 10Т. ВОДОНОСКА САМОСВАЛ	0,0067 0,0067 0,0033 0,0564	0,40 0,40 0,20 3,38	1 1 1 4	1	4	4				4										
3	Анализ 2.3	Доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес за горен пласт	т	72,00	0,5000	4,50	5	5	Работник строителство	АСФАЛТОПОЛАГАЧ ВАЛЯК БАНДАЖЕН ДО 3Т. ВАЛЯК БАНДАЖЕН ДО 10Т. ВАЛЯК ПНЕВМАТИЧЕН ВОДОНОСКА САМОСВАЛ	0,0067 0,0067 0,0067 0,0067 0,0033 0,0352	0,48 0,48 0,48 0,48 0,24 2,53	1 1 1 1 1 3	1	5	5					5										
Обект: Асфалтиране на улици в с. Горна Кула																														
1	Анализ 3.1	Подравняване с грейдер	м2	1 990,00	-	-	-	-	Работник строителство	ГРЕЙДЕР	0,0007	1,39	1	2	4	5														
2	Анализ 3.2	Изкоп с багер с ограничена ширина по улици	м3	3,50	-	-	-	-	Работник строителство	БАГЕР	0,0200	0,07	1	1	5	5														
3	Анализ 3.3	Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	200,00	0,5333	13,33	15	5	Работник строителство	-	-	-	-	3	6	8					5	5	5							
4	Анализ 3.4	Доставка и полагане на подосновен пласт от минералбетон - фракция от 0 до 40 мм с деб. на пласта 15 см	м3	249,00	0,1600	4,98	5	5	Работник строителство	ГРЕЙДЕР ВАЛЯК БАНДАЖЕН ДО 10Т. ВОДОНОСКА САМОСВАЛ	0,0040 0,0040 0,0020 0,0564	1,00 1,00 0,50 14,04	1 1 1 5бр.х3курса	1	9	9								5					
5	Анализ 3.5	Доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес за горен пласт с деб. 5 см	т	238,80	0,3200	9,55	10	5	Работник строителство	АСФАЛТОПОЛАГАЧ ВАЛЯК БАНДАЖЕН ДО 3Т. ВАЛЯК БАНДАЖЕН ДО 10Т. ВАЛЯК ПНЕВМАТИЧЕН ВОДОНОСКА САМОСВАЛ	0,0067 0,0067 0,0067 0,0067 0,0033 0,0352	1,60 1,60 1,60 1,60 0,79 8,41	1 1 1 1 1 5	2	10	11								5	5				
Обект:Асфалтиране на път за м. Папур с. Вранско																														
1	Анализ 4.1	Подравняване с грейдер	м2	600,00	-	-	-	-	Работник строителство	ГРЕЙДЕР	0,0007	0,42	1	1	11	11														
2	Анализ 4.2	Доставка и полагане на подосновен пласт от минералбетон - фракция от 0 до 40 мм с деб. на пласта 10 см	м3	60,00	0,4750	3,56	4	4	Работник строителство	ГРЕЙДЕР ВАЛЯК БАНДАЖЕН ДО 10Т. ВОДОНОСКА САМОСВАЛ	0,0067 0,0067 0,0033 0,0564	0,40 0,40 0,20 3,38	1 1 1 4	1	12	12										4		
3	Анализ 4.3	Доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес за горен пласт	т	72,00	0,5000	4,50	5	5	Работник строителство	АСФАЛТОПОЛАГАЧ ВАЛЯК БАНДАЖЕН ДО 3Т. ВАЛЯК БАНДАЖЕН ДО 10Т. ВАЛЯК ПНЕВМАТИЧЕН ВОДОНОСКА САМОСВАЛ	0,0067 0,0067 0,0067 0,0067 0,0033 0,0352	0,48 0,48 0,48 0,48 0,24 2,53	1 1 1 1 1 3	1	13	13											5		
		Временна организация на движението-въвеждане и поддържане												13	1	13														
		Подписване на акт (образец 19)												1	14	14														
		Общите за обекта необх. брой ч.дни, необх. брой ч.дни /избрано/, продължителност в кал. дни и общ брой работници по кал. Дни				**52,04**	**57**										0	4	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	0

Забележка: За механизацията са използвани фирмени сметни норми на "Пътстройинженеринг" АД

Дата: 25.04.2018г.

Упълномощен представител:
/инж. Борислав Марков/

ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД

9