ВЪЗЛОЖИТЕЛ: КМЕТ НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД
ОФЕРЕНТ: "ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД

"СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград по обособени позиции 1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10, 11 и 12"

Обособена позиция № 3 "Асфалтиране на участъци от ОПМ и улици в микрорайон Гулийка"

ПОДРОБЕН ЛИНЕЕН ГРАФИК

№ по ред	Основание	Наименование на видовете работи	Ед. мярка	Количество	Н.вр.за работната ръка /ч.час/	Необх. брой ч.дни	Необх. брой ч.дни /избрано/	Брой работници /бр./	Квалификация на работната ръка	Вид на механизацията	Н.вр.за механизация /м.см/	Необходим брой мсм	Брой машини /бр./	Продължителност на работата	Начало на работата	Край на работата	ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ В КАЛЕНДАРНИ ДНИ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Подписване на двустранен протокол между представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ИЗПЪЛНИТЕЛЯ												1	1	1													
Обект:Асфалтиране на улици в с. Полковник Желязово																													
1	Анализ 1.1	Подравняване с грейдер	м2	1 200,00	-	-	-	-	Работник строителство	ГРЕЙДЕР	0,0007	0,84	1	1	1	1													
2	Анализ 1.2	Доставка и полагане на подосновен пласт от минералбетон - фракция от 0 до 40 мм с деб. на пласта 10 см	м3	120,00	0,4750	7,13	8	8	Работник строителство	ГРЕЙДЕР ВАЛЯК БАНДАЖЕН ДО 10Т. ВОДОНОСКА САМОСВАЛ	0,0067 0,0067 0,0033 0,0564	0,80 0,80 0,40 6,77	1 1 1 4бр.х2курса	1	2	2		8											
3	Анализ 1.3	Доставка и полагане на асфалтобетон пътна смес за горен пласт	т	144,00	0,5000	9	9	9	Работник строителство	АСФАЛТОПОЛАГАЧ ВАЛЯК БАНДАЖЕН ДО 3Т. ВАЛЯК БАНДАЖЕН ДО 10Т. ВАЛЯК ПНЕВМАТИЧЕН ВОДОНОСКА САМОСВАЛ	0,0067 0,0067 0,0067 0,0067 0,0033 0,0352	0,96 0,96 0,96 0,96 0,48 5,07	1 1 1 1 1 3бр.х2курса	1	3	3		9											
Обект: Кърпежи на улици с. Полковник Желязово																													
1	Анализ 2.1	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес с деб. 4 до 6 см ръчно	м2	109,00	0,5000	6,81	8	4	Работник строителство	ФУГОРЕЗАЧКА КЪРТАЧ БЕНЗИНОВ ВАЛЯК БАНДАЖЕН ДО 3Т. АВТОМОБИЛ БОРДОВИ МОТОРНА ДУХАЛКА РЪЧНА ПРЪСКАЧКА	0,0125 0,0125 0,0125 0,0125 0,0125 0,0125	1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36	1 1 1 1 1 1	2	4	5			4	4									
2	Анализ 2.2	Заливане на фуги в настилката с асфалтова паста	м	436,00	0,0500	2,73	3	3	Работник строителство	-	-	-	-	1	6	6						3							
3	Анализ 2.3	Превоз асфалтова смес	т	12,00	-	-	-	-	Работник строителство	САМОСВАЛ	0,0352	0,42	1	2	4	5													
Обект:Асфалтиране на улица с. Едрино																													
1	Анализ 3.1	Подравняване с грейдер	м2	900,00	-	-	-	-	Работник строителство	ГРЕЙДЕР	0,0007	0,63	1	1	3	3													
2	Анализ 3.2	Доставка и полагане на подосновен пласт от минералбетон - фракция от 0 до 40 мм с деб. на пласта 10 см	м3	90,00	0,4750	5,34	6	6	Работник строителство	ГРЕЙДЕР ВАЛЯК БАНДАЖЕН ДО 10Т. ВОДОНОСКА САМОСВАЛ	0,0067 0,0067 0,0033 0,0564	0,60 0,60 0,30 5,08	1 1 1 3бр.х2курса	1	4	4				6									
3	Анализ 3.3	Доставка и полагане на асфалтобетон пътна смес за горен пласт	т	108,00	0,5000	6,75	7	7	Работник строителство	АСФАЛТОПОЛАГАЧ ВАЛЯК БАНДАЖЕН ДО 3Т. ВАЛЯК БАНДАЖЕН ДО 10Т. ВАЛЯК ПНЕВМАТИЧЕН ВОДОНОСКА САМОСВАЛ	0,0067 0,0067 0,0067 0,0067 0,0033 0,0352	0,72 0,72 0,72 0,72 0,36 3,80	1 1 1 1 1 4	1	5	5				7									
Обект:Асфалтиране на път за с. Доборско																													
1	Анализ 4.1	Подравняване с грейдер	м2	300,00	-	-	-	-	Работник строителство	ГРЕЙДЕР	0,0007	0,21	1	1	4	4													
2	Анализ 4.2	Доставка и полагане на подосновен пласт от минералбетон - фракция от 0 до 40 мм с деб. на пласта 10 см	м3	30,00	0,4750	1,78	2	2	Работник строителство	ГРЕЙДЕР ВАЛЯК БАНДАЖЕН ДО 10Т. ВОДОНОСКА САМОСВАЛ	0,0067 0,0067 0,0033 0,0564	0,20 0,20 0,10 1,69	1 1 1 2	1	5	5				2									
3	Анализ 4.3	Доставка и полагане на асфалтобетон пътна смес за горен пласт	т	36,00	0,5000	2,25	3	3	Работник строителство	АСФАЛТОПОЛАГАЧ ВАЛЯК БАНДАЖЕН ДО 3Т. ВАЛЯК БАНДАЖЕН ДО 10Т. ВАЛЯК ПНЕВМАТИЧЕН ВОДОНОСКА САМОСВАЛ	0,0067 0,0067 0,0067 0,0067 0,0033 0,0352	0,24 0,24 0,24 0,24 0,12 1,27	1 1 1 1 1 2	1	6	6				3									
Обект:Асфалтиране на път за м. Лисец с. Пелин																													
1	Анализ 5.1	Подравняване с грейдер	м2	600,00	-	-	-	-	Работник строителство	ГРЕЙДЕР	0,0007	0,42	1	1	5	5													
2	Анализ 5.2	Доставка и полагане на подосновен пласт от минералбетон - фракция от 0 до 40 мм с деб. на пласта 10 см	м3	60,00	0,4750	3,56	4	4	Работник строителство	ГРЕЙДЕР ВАЛЯК БАНДАЖЕН ДО 10Т. ВОДОНОСКА САМОСВАЛ	0,0067 0,0067 0,0033 0,0564	0,40 0,40 0,20 3,38	1 1 1 4	1	6	6					4							
3	Анализ 5.3	Доставка и полагане на асфалтобетон пътна смес за горен пласт	т	72,00	0,5000	4,50	5	5	Работник строителство	АСФАЛТОПОЛАГАЧ ВАЛЯК БАНДАЖЕН ДО 3Т. ВАЛЯК БАНДАЖЕН ДО 10Т. ВАЛЯК ПНЕВМАТИЧЕН ВОДОНОСКА САМОСВАЛ	0,0067 0,0067 0,0067 0,0067 0,0033 0,0352	0,48 0,48 0,48 0,48 0,24 2,53	1 1 1 1 1 3	1	7	7					5							
Обект:Асфалтиране на път за м. Чифлик с. Сливарка																													
1	Анализ 6.1	Подравняване с грейдер	м2	900,00	-	-	-	-	Работник строителство	ГРЕЙДЕР	0,0007	0,63	1	1	6	6													
2	Анализ 6.2	Доставка и полагане на подосновен пласт от минералбетон - фракция от 0 до 40 мм с деб. на пласта 10 см	м3	90,00	0,4750	5,34	6	6	Работник строителство	ГРЕЙДЕР ВАЛЯК БАНДАЖЕН ДО 10Т. ВОДОНОСКА САМОСВАЛ	0,0067 0,0067 0,0033 0,0564	0,60 0,60 0,30 5,08	1 1 1 3бр.х2курса	1	7	7					6							
3	Анализ 6.3	Доставка и полагане на асфалтобетон пътна смес за горен пласт	т	108,00	0,5000	6,75	7	7	Работник строителство	АСФАЛТОПОЛАГАЧ ВАЛЯК БАНДАЖЕН ДО 3Т. ВАЛЯК БАНДАЖЕН ДО 10Т. ВАЛЯК ПНЕВМАТИЧЕН ВОДОНОСКА САМОСВАЛ	0,0067 0,0067 0,0067 0,0067 0,0033 0,0352	0,72 0,72 0,72 0,72 0,36 3,80	1 1 1 1 1 4	1	8	8					7							
Обект:Асфалтиране на път за м. Небосвод с. Подрумче																													
1	Анализ 7.1	Подравняване с грейдер	м2	600,00	-	-	-	-	Работник строителство	ГРЕЙДЕР	0,0007	0,42	1	1	7	7													
2	Анализ 7.2	Доставка и полагане на подосновен пласт от минералбетон - фракция от 0 до 40 мм с деб. на пласта 10 см	м3	60,00	0,4750	3,56	4	4	Работник строителство	ГРЕЙДЕР ВАЛЯК БАНДАЖЕН ДО 10Т. ВОДОНОСКА САМОСВАЛ	0,0067 0,0067 0,0033 0,0564	0,40 0,40 0,20 3,38	1 1 1 4	1	8	8					4							
3	Анализ 7.3	Доставка и полагане на асфалтобетон пътна смес за горен пласт	т	72,00	0,5000	4,50	5	5	Работник строителство	АСФАЛТОПОЛАГАЧ ВАЛЯК БАНДАЖЕН ДО 3Т. ВАЛЯК БАНДАЖЕН ДО 10Т. ВАЛЯК ПНЕВМАТИЧЕН ВОДОНОСКА САМОСВАЛ	0,0067 0,0067 0,0067 0,0067 0,0033 0,0352	0,48 0,48 0,48 0,48 0,24 2,53	1 1 1 1 1 3	1	9	9						5						
Обект:Асфалтиране на път за м. Тепково с .Рогач																													
1	Анализ 8.1	Подравняване с грейдер	м2	600,00	-	-	-	-	Работник строителство	ГРЕЙДЕР	0,0007	0,42	1	1	8	8													
2	Анализ 8.2	Доставка и полагане на подосновен пласт от минералбетон - фракция от 0 до 40 мм с деб. на пласта 10 см	м3	60,00	0,0640	0,48	1	1	Работник строителство	ГРЕЙДЕР ВАЛЯК БАНДАЖЕН ДО 10Т. ВОДОНОСКА САМОСВАЛ	0,0040 0,0040 0,0020 0,0564	0,24 0,24 0,12 3,38	1 1 1 4	1	9	9						1						
3	Анализ 8.3	Доставка и полагане на асфалтобетон пътна смес за горен пласт	т	72,00	0,4200	3,78	4	4	Работник строителство	АСФАЛТОПОЛАГАЧ ВАЛЯК БАНДАЖЕН ДО 3Т. ВАЛЯК БАНДАЖЕН ДО 10Т. ВАЛЯК ПНЕВМАТИЧЕН ВОДОНОСКА САМОСВАЛ	0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0025 0,0352	0,36 0,36 0,36 0,36 0,18 2,53	1 1 1 1 1 3	1	10	10							4					
Обект:Асфалтиране на път за м. Грапа с. Рогач																													
1	Анализ 9.1	Подравняване с грейдер	м2	300,00	-	-	-	-	Работник строителство	ГРЕЙДЕР	0,0007	0,21	1	1	9	9													
2	Анализ 9.2	Доставка и полагане на подосновен пласт от минералбетон - фракция от 0 до 40 мм с деб. на пласта 10 см	м3	30,00	0,4750	1,78	2	2	Работник строителство	ГРЕЙДЕР ВАЛЯК БАНДАЖЕН ДО 10Т. ВОДОНОСКА САМОСВАЛ	0,0067 0,0067 0,0033 0,0564	0,20 0,20 0,10 1,69	1 1 1 2	1	10	10							2					
3	Анализ 9.3	Доставка и полагане на асфалтобетон пътна смес за горен пласт	т	36,00	0,5000	2,25	3	3	Работник строителство	АСФАЛТОПОЛАГАЧ ВАЛЯК БАНДАЖЕН ДО 3Т. ВАЛЯК БАНДАЖЕН ДО 10Т. ВАЛЯК ПНЕВМАТИЧЕН ВОДОНОСКА САМОСВАЛ	0,0067 0,0067 0,0067 0,0067 0,0033 0,0352	0,24 0,24 0,24 0,24 0,12 1,27	1 1 1 1 1 2	1	11	11								3				
Обект:Асфалтиране на път за м. Агънци с. Рогач																													
1	Анализ 10.1	Подравняване с грейдер	м2	300,00	-	-	-	-	Работник строителство	ГРЕЙДЕР	0,0007	0,21	1	1	10	10													
2	Анализ 10.2	Доставка и полагане на подосновен пласт от минералбетон - фракция от 0 до 40 мм с деб. на пласта 10 см	м3	30,00	0,4750	1,78	2	2	Работник строителство	ГРЕЙДЕР ВАЛЯК БАНДАЖЕН ДО 10Т. ВОДОНОСКА САМОСВАЛ	0,0067 0,0067 0,0033 0,0564	0,20 0,20 0,10 1,69	1 1 1 2	1	11	11												
3	Анализ 10.3	Доставка и полагане на асфалтобетон пътна смес за горен пласт	т	36,00	0,5000	2,25	3	3	Работник строителство	АСФАЛТОПОЛАГАЧ ВАЛЯК БАНДАЖЕН ДО 3Т. ВАЛЯК БАНДАЖЕН ДО 10Т. ВАЛЯК ПНЕВМАТИЧЕН ВОДОНОСКА САМОСВАЛ	0,0067 0,0067 0,0067 0,0067 0,0033 0,0352	0,24 0,24 0,24 0,24 0,12 1,27	1 1 1 1 1 2	1	12	12											3	
		Временна организация на движението-въвеждане и поддържане												12	1	12													
		Подписване на акт (образец 19).												1	13	13													
		Общите за обекта необх. брой ч.дни, необх. брой ч.дни /избрано/, продължителност в кал. дни и общ брой работници по кал. Дни				82,32	92							13	1	13	0	8	9	10	13	10	11	11	6	6	5	3	0

Забележка: За механизациите са използвани фирмени сметни норми на "Пътстройинженеринг" АД

Дата: 25.04.2018г.

Упълномощен представител:
/инж. Борислав Марков/

"ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД