„Оборудване, обзавеждане и подобряване на прилежащите пространства на двете сгради на детска градина „Митко Палазов" в УПИ VI – 936 и УПИ VII – 940, кв. 8 по плана на гр. Крумовград".

Видове СМР	Календарни дни	Начало	Край	Вид Специалност	Общи ч.ч.	Брой Работници	Количества	Ед. М-ка	НВ ч.ч.	ЧДни	МСМ ч.ч.	МСМ общо	Вр.(н-ч) м-в	вид м (н-ч)	Календарни дни
„Оборудване, обзавеждане и подобряване на прилежащите пространства на двете сгради на детска градина „Митко Палазов" в УПИ VI – 936 и УПИ VII – 940, кв. 8 по плана на гр. Крумовград".	**180**	**1.6.2018**	**27.11.2018**		**16226.28**										
Подготвителни работи на заетомащ обект на обекта	**2**	**1.6.2018**	**2.6.2018**												
Подготовка на Проектите за отстраняване на строителни отпадъци и определяне на строителна линия и ниво на сградата	1	1.6.2018	1.6.2018												
Почистване на строителната площадка	1	2.6.2018	2.6.2018	Обща работническа	32,00	2	4		8,000	4,00					
"ЧСТ1 - "Паркоустройство"	**176**	**3.6.2018**	**26.11.2018**												
А.Подготвителни работи	**23**	**3.6.2018**	**26.6.2018**												
Премахване на съществуващи настилки	**12**	**3.6.2018**	**14.6.2018**												
Чистене на съществуващата настилка от плочи бетонови и каучукови, включително всички свързани с това разходи	1	3.6.2018	10.6.2018	Обща работническа	453,00	8	1812	m^2	0,250	56,63					
Товарене на съществуващата настилка от асфалт и земята на нови слагания слоеве, включително всички свързани с това разходи	2	6.6.2018	7.6.2018	Обща работническа	40,00	3	100	m^3	0,400	5,00	**0,073**	5,3	4	ВУ-ЗДОЛЕР НА ПЕСЕНИРЕН ТРАКТОР С ЛЕДЕ ГАДЕ - 0,0200 моч/ч. НА РАЗКЪРТВАЧ - 0,0450 моч/ч.	3,82500
Товарене на съществуващата настилка от плочи бетонови и каучукови, включително всички свързани с това разходи	8	7.6.2018	14.6.2018	Обща работническа	478,00	8	382,4	m^2	1,250	59,75	**0,010**	3,824	1	САМОСВАЛ - 0,0100моч/ч.	3,82400
Транспорт на строителните отпадъци от настилки, включително натоварване, превоз, разтоварване на място и всички свързани с това разходи	2	7.6.2018	11.6.2018	Обща работническа	103,50	8	80	m^3	1,150	12,94		0			
Премахване на съществуващата канализация	**2**	**7.6.2018**	**11.6.2018**												
Разрушаване на съществуващата канализация и бордюр, включително всички свързани с това разходи	2	7.6.2018	8.6.2018	Обща работническа	47,12	8	36	m^3	1,309	5,89	**0,010**	0,36	1	САМОСВАЛ - 0,0100моч/ч.	0,36000
Товарене на строителните отпадъци от настилки, включително натоварване, превоз, разтоварване на място и всички свързани с това разходи	1	8.6.2018	9.6.2018	Обща работническа	91,00	8	26	бр.	3,500	11,38		0			
Демонтаж на съществуващо стъклярия, включително всички свързани с това разходи	1	11.6.2018	11.6.2018	Обща работническа	48,10	8	26	бр.	1,850	6,01	**0,040**	1,04	2	САМОСВАЛ - 0,0400моч/ч.	0,52000
Товарене на премахнатата съдържателна, включително натоварване, превоз, разтоварване на място и всички свързани с това разходи	8	**11.6.2018**	**26.6.2018**												
Подготовка на терена за озеленяване															
Почистване на дървесната растителност сухостойна и самосъсетната от растителност, подмладка и храсти чрезмалоценна растителна и с механична повредат, включително всички свързани с това разходи	2	19.6.2018	20.6.2018	Окопачитачи	27,00	2	4,5	dka	6,000	3,38		0			
Прекопаване на растителната почва на дълбочина 30 см, включително всички свързани с това разходи	4	21.6.2018	24.6.2018	Окопачитачи	62,50	2	50	m^2	1,250	7,81	**0,040**	2	1	САМОСВАЛ - 0,0400моч/ч.	2,00000
Подготовка на почвата за засаждане (разрохкване, оразмеряване, изравнения, подравняване, почистване от камъни, разтоварване на дяда и всички свързани с това разходи	3	24.6.2018	26.6.2018	Окопачитачи	96,00	2	4,5	dka	8,000	4,50					
II. Изграждане на пътища	**120**	**27.7.2018**	**24.11.2018**												
Изграждане на банкети за леки	**9**	**1.9.2018**	**6.9.2018**												
Доставка, полагане и трамбоване на чакъл за бордюри, включително всички свързани с това разходи	1	1.9.2018	1.9.2018	Настилкаджия	25,50	8	17	m^3	1,500	3,19	**0,029**	0,493	1	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 15Т - 0,0270моч/ч.; ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С - 0,0020моч/ч.	0,49500
Доставка и полагане на земносмесен бетон за основа на бордюри, включително всички свързани с това разходи	5	2.9.2018	6.9.2018	Настилкаджия	18,50	2	37,2	m^3	0,550	1,87					
Доставка и полагане на гранитни бордюри 50/15бв см, включително всички свързани с това разходи	5	2.9.2018	6.9.2018	Настилкаджия	262,48	8	680	m	0,386	32,81					
Изграждане на съществуващата асфалтова настилка	**8**	**22.9.2018**	**29.9.2018**												
Доставка и полагане на асфалт 4 см, включително всички свързани с това разходи	8	22.9.2018	29.9.2018	Настилкаджия	711,20	12	240	m^2	2,540	48,90	**0,011**	14,28	2	Асфалторазпределител самоходен под тип ДЕ150Б - 0,0210моч/ч; ВАЛЯК САМОХОДЕН до 15 Т - 0,0300моч/ч.	7,14000
Изграждане на настилка от бетонови павета, включително тактилни плочи	**16**	**5.9.2018**	**20.9.2018**												
Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи	5	5.9.2018	6.9.2018	Настилкаджия	303,75	8	202,5	m^3	1,500	37,97	**0,029**	5,8725	3	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 15Т - 0,027 моч/ч.; ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С - 0,0200 моч/ч.	1,95750
Доставка и полагане на пясъчно-цял, включително всички свързани с това разходи	3	7.9.2018	9.9.2018	Настилкаджия	165,38	8	94,5	m^3	1,750	20,67					
Доставка и полагане на бетонни бордюри 20/20см см, включително тактилни плочи и всички свързани с това разходи	13	8.9.2018	20.9.2018	Настилкаджия	766,50	8	1350	m	0,570	96,19					
Изграждане на настилка от фуги за лед асфалтобетон	**2**	**18.9.2018**	**19.9.2018**												
Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи	1	18.9.2018	18.9.2018	Настилкаджия	9,00	2	6	m^3	1,500	1,13	**0,029**	0,174	1	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 15Т - 0,027моч/ч.; ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С - 0,0020 моч/ч.	0,17400
Доставка и полагане фуги, включително всички свързани с това разходи	1	19.9.2018	19.9.2018	Настилкаджия	10,18	2	4	m^3	2,545	1,27					
Изграждане на хоризонтална маркировка от пътуващи боички	**67**	**19.9.2018**	**14.11.2018**												
Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи	4	19.9.2018	22.9.2018	Настилкаджия	178,88	6	119,25	m^3	1,500	22,36	**0,029**	3,45825	1	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 15Т - 0,027моч/ч.; ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С - 0,0020 моч/ч.	3,45825
Доставка и полагане на земносмесен бетон за основа на бордюри, включително всички свързани с това разходи	3	21.9.2018	23.9.2018	Настилкаджия	6,38	2	11,6	m^3	0,550	0,80					
Доставка и полагане на гранитни бордюри 50/15бв см, включително основаващи свързани с това разходи	4	21.9.2018	24.9.2018	Настилкаджия	115,94	4	290	m	0,386	15,99					
Доставка и изпълнение на бетонова основа с дебелина 10 см и двойна мрежа от армировка	9	24.9.2018	2.10.2018	Настилкаджия	405,45	6	79,5	m^2	5,100	50,68					
Доставка и полагане на каучуковата настилка на тънкия цвят с дебелина 3 см, включително подготовчено-почистваща и всички свързани с това разходи	27	16.10.2018	11.11.2018	Настилкаджия	1254,75	6	717	m^2	1,750	156,84					
Доставка и полагане на каучуковата настилка на тънкия цвят с дебелина 3 см-тр площадка за игра от 5 до 7-годн. със съдържателен кръгосъ, включително подготовчено-почистваща и всички свързани с това разходи	3	12.11.2018	14.11.2018	Настилкаджия	136,50	6	78	m^2	1,750	17,06					
Изграждане на настилки за футболни / волейболни игрища върху съществуваща асфалтова настилка	**44**	**23.7.2018**	**4.9.2018**												
Доставка и полагане на земносмесен бетон за основа на бордюри, включително всички свързани с това разходи	2	23.7.2018	24.7.2018	Настилкаджия	1,32	1	2,4	m^3	0,550	0,17					
Доставка и полагане на гранитни бордюри 50/15бв см, включително основаващи свързани с това разходи	2	23.7.2018	24.7.2018	Настилкаджия	23,16	2	60	m	0,386	2,90					
Доставка и изпълнение на бетонова основа с дебелина 10 см и двойна мрежа от армировка	9	25.7.2018	31.7.2018	Настилкаджия	102,00	2	20	m^2	5,100	12,75					
Доставка и полагане на каучуковата настилка на тънкия цвят, включително маркировка на игрищата, линии и всички свързани с това разходи	9	27.8.2018	4.9.2018	Настилкаджия	130,00	2	200	m^2	0,650	16,25					
Изграждане на настилка за баскетболно игрище и спортна площадка асфалтобетон	**34**	**6.8.2018**	**8.9.2018**												
Доставка и полагане на земносмесен бетон за основа на бордюри, включително всички свързани с това разходи	3	6.8.2018	8.8.2018	Настилкаджия	1,87	1	3,4	m^3	0,550	0,23					
Доставка и полагане на гранитни бордюри 50/15бв см, включително основаващи свързани с това разходи	3	6.8.2018	8.8.2018	Настилкаджия	32,81	2	85	m	0,386	4,10					
Доставка и изпълнение на бетонова основа с дебелина 10 см и двойна мрежа от армировка	5	9.8.2018	13.8.2018	Настилкаджия	79,05	2	15,5	m^2	5,100	9,88					
Доставка и полагане на каучуковата настилка на тънкия цвят, включително всички свързани с това разходи	5	4.9.2018	8.9.2018	Настилкаджия	65,10	2	155	m^2	0,420	8,14					
Маркировка на площадка за обучение по безопасност на движението	**3**	**10.9.2018**	**2.10.2018**												
Доставка и полагане на бял водно-дисперсионен акрилен материал, устойчивкъм UV лъчи и атмосферни влияния, включително маркировка на пътните знаци, линии и всички свързани с това разходи	3	30.9.2018	2.10.2018	Настилкаджия	47,00	2	100	m^2	0,470	5,88					
Изграждане на пешеходна и велоалея от бетонови плочи	**20**	**12.7.2018**	**11.8.2018**												
Доставка и полагане на пясъчно-цял, включително всички свързани с това разходи	4	12.7.2018	16.7.2018	Настилкаджия	65,13	3	37,2	m^3	1,750	8,14					
Доставка и полагане на плочи бетон сива 120x60x7бх см, със структурна повърхност, устойчиви на замразяване и солкитане, включително всички свързани с това разходи	19	28.7.2018	11.8.2018	Настилкаджия	297,60	2	744	бр.	0,400	37,20	**0,00096**	0,71424	1	БЕТОНОБЪРКАМКА 250 Л - 0,0095моч/ч.	0,71424
III. Ремонт и изграждане на допълнителни съоръжения	**42**	**19.7.2018**	**18.10.2018**												
Ремонт на сгради	**42**	**19.7.2018**	**18.10.2018**												
Доизграждане на сандъци чист вид на съществуваща сграда, включително натоварване, превоз, разтоварване на дяда и всички свързани с това разходи	13	4.10.2018	16.10.2018	Монтажник метални и сини	154,00	2	440	m	0,350	19,25					
Доизграждане на сандъци чист вид на съществуваща сграда, включително натоварване, превоз, разтоварване на дяда и всички свързани с това разходи	34	6.7.2018	1.10.2018	Обща работническа	570,35	2	547,19	m	1,047	40,28					
Ремонт на отводнителна тръба включително всички свързани с това разходи	13	4.10.2018	16.10.2018	Монтажник метални и сини	176,00	2	440	m	0,400	22,00					
Доставка и монтаж на отводнителна тръба от стоманобетонов тоал, включително всички свързани с това разходи	1	17.10.2018	17.10.2018	Монтажник метални и сини	13,84	2	4	бр.	3,460	1,73	**0,285**	1,14	2	ЕЛЕКТРОКЛЕН - 0,2500моч/ч; ЧЕ 300ПЕЛАЕФ - 0,1150моч/ч.	0,57000
Доставка и монтаж на метална врата за подземница, включително боята, брава, стъклобиг и всички свързани с това разходи	1	18.10.2018	18.10.2018	Монтажник метални и сини	11,64	2	3	бр.	3,880	1,46	**0,285**	0,855	1	ЕЛЕКТРОКЛЕН - 0,2500моч/ч; ЧЕ 300ПЕЛАЕФ - 0,1150моч/ч.	0,85500
Изграждане на покривни чадъри 17 бр. - количествата са за четири броя (стоманобетон на част Конструкции)	**6**	**15.7.2018**	**24.7.2018**												
Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това дейности	1	15.7.2018	15.7.2018	Обща работническа	10,20	2	6,8	m^3	1,500	1,28	**0,029**	0,1972	1	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 15Т - 0,027моч/ч.; ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С - 0,0020моч/ч.	0,19720
Доставка и полагане на подложен бетон, включително всички свързани с това дейности	1	20.7.2018	20.7.2018	Обща работническа	1,36	2	1,36	m^3	1,000	0,17					
Доставка и полагане на гранитни бордюри, включително всички свързани с това дейности	1	21.7.2018	21.7.2018	Обща работническа	14,85	2	44,5	m^2	0,370	1,80					
Доставка и полагане на тротоар от дребнозернест фракция с фракция 0,2 - 2 mm без гинкасти частици, в всички свързани с това дейности	1	22.7.2018	22.7.2018	Обща работническа	4,68	2	15,6	m^2	0,300	0,59					
Доставка и монтаж на тапи от сиджевите характеристики: сухо мазилка вгрунтена, дървесина, размери 70/7 см, фаска 1 см на горен ръб, импрегнация под налягане в автоклав за експлуатация на закрито от гъбично гниене и насекоми, бедмитно лепило	2	23.7.2018	24.7.2018	Дърводелци	6,43	2	1,02	m^2	6,300	0,80					
Доставка и монтаж на тапи от сиджевите характеристики: сухо мазилка вгрунтена, дървесина, размери 70/7 см, фаска 1 см на горен ръб, импрегнация под налягане в автоклав за експлуатация на закрито от гъбично гниене и насекоми, бедмитно лепило	1	22.7.2018	22.7.2018				544	бр.							
Доставка на парен-фибро 105/20 мм за монтаж на тапи	**5**	**21.7.2018**	**25.7.2018**												
Изграждане на покривни чадъри 22 бр - количествата са за четири броя (стоманобетон на част Конструкции)															
Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това дейности	1	21.7.2018	21.7.2018	Обща работническа	11,70	2	7,8	m^3	1,500	1,46	**0,029**	0,2263	1	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 15Т - 0,027моч/ч.; ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С - 0,0020 моч/ч.	0,22620
Доставка и полагане на подложен бетон, включително всички свързани с това дейности	2	21.7.2018	22.7.2018	Обща работническа	1,56	1	1,56	m^3	1,000	0,20					
Доставка и полагане на тротоар от дребнозернест фракция с фракция 0,2 - 2 mm без гинкасти частици	2	22.7.2018	23.7.2018	Обща работническа	17,83	2	44,5	m^2	0,370	2,21					
Доставка и полагане на пръчка с дифиниторна фракция с фракция 0,2 - 2 mm без гинкасти частици	1	24.7.2018	24.7.2018	Обща работническа	6,12	2	20,4	m^2	0,300	0,77					
Доставка и монтаж на тапи от сиджевите характеристики: сухо мазилка вгрунтена, дървесина, размери 70/7 см, фаска 1 см на горен ръб, импрегнация под налягане в автоклав за експлуатация на закрито от гъбично гниене и насекоми, бедмитно лепило	1	25.7.2018	25.7.2018	Дърводелци	7,37	2	1,17	m^2	6,300	0,92					
Доставка на парен-фибро 105/20 мм за монтаж на тапи	1	24.7.2018	24.7.2018				624	бр.							
Изграждане на стационарна люлейка пейка от видим бетон - количествата са за четири броя (стоманобетон на част Конструкции)	**3**	**25.7.2018**	**27.7.2018**												
Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това дейности	1	25.7.2018	25.7.2018	Обща работническа	7,95	2	5,3	m^3	1,500	0,99	**0,029**	0,1537	1	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 15Т - 0,027моч/ч.; ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С - 0,0020моч/ч.	0,15370
Доставка и полагане на подложен бетон, включително всички свързани с това дейности	1	26.7.2018	26.7.2018	Обща работническа	1,06	2	1,06	m^3	1,000	0,13					
Доставка и монтаж на тапи от сиджевите характеристики: сухо мазилка вгрунтена, дървесина, размери 70/7 см, фаска 1 см на горен ръб, импрегнация под налягане в автоклав за експлуатация на закрито от гъбично гниене и насекоми, бедмитно лепило	1	27.7.2018	27.7.2018	Дърводелци	6,68	2	1,06	m^2	6,300	0,83					
Доставка на парен-фибро 105/20 мм за монтаж на тапи	1	26.7.2018	26.7.2018				1056	бр.							
Изграждане на стационарна люлейка пейка от видим бетон - количествата са за два броя (стоманобетон на част Конструкции)	**2**	**9.8.2018**	**10.8.2018**												
Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това дейности	1	9.8.2018	9.8.2018	Обща работническа	1,80	2	1,2	m^3	1,500	0,23	**0,029**	0,0348	1	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 15Т - 0,027моч/ч.; ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С - 0,0020моч/ч.	0,03480
Доставка и полагане на подложен бетон, включително всички свързани с това дейности	1	9.8.2018	9.8.2018	Обща работническа	0,24	2	0,24	m^3	1,000	0,03					
Доставка и монтаж на тапи от сиджевите характеристики: сухо мазилка вгрунтена, дървесина, размери 70/7 см, фаска 1 см на горен ръб, импрегнация под налягане в автоклав за експлуатация на закрито от гъбично гниене и насекоми, бедмитно лепило	1	10.8.2018	10.8.2018	Дърводелци	1,51	2	0,24	m^2	6,300	0,19					
Доставка на парен-фибро 105/20 мм за монтаж на тапи	1	9.8.2018	9.8.2018				384	бр.							
Изграждане на инфоструктура от видим бетон - количествата са за два броя (стоманобетон на част Конструкции)	**2**	**12.8.2018**	**13.8.2018**												
Доставка и монтаж на тапи от сиджевите характеристики: сухо мазилка вгрунтена, дървесина, размери 70/7 см, фаска 1 см на горен ръб, импрегнация под налягане в автоклав за експлуатация на закрито от гъбично гниене и насекоми, бедмитно лепило	1	13.8.2018	13.8.2018	Дърводелци	9,45	2	1,5	m^2	6,300	1,18					
Доставка на парен-фибро 105/20 мм за монтаж на тапи	1	12.8.2018	12.8.2018				480	бр.							
V. Отводняване на терените	**148**	**1.8.2018**	**28.10.2018**												
А. Доставка и заглаждане на подземлените дъждо и кофрежна бала	**8**	**21.10.2018**	**21.10.2018**												
Ръчен разкопаване, 50см-100 см/ПК СЕЦ1	1	21.10.2018	21.10.2018	Окопачитачи	5,00	2	20	бр.	0,250	0,63					
Доставка и монтаж на дъжди хоп за укрепване на широкоспестни дъждо, от 5 бр.дъжди включително кранс от небе (закрепване се копа, тирене и сдъвкане за предотвратяване на хлопки)	8	21.10.2018	28.10.2018	Окопачитачи	67,80	2	80	бр.	1,130	8,48					
Б. Доставка и заглаждане на конкретен тръсти достигащи водочина до 1,5 m	**2**	**22.10.2018**	**23.10.2018**												
17. Тръсти дренаж, 60-80, СЕ3	1	22.10.2018	23.10.2018	Окопачитачи	9,00	2	50	бр.	0,180	1,13					
В. Доставка и заглаждане на чинкс инсит и антиводоразмив тръсти достигащи до 0,8 m	**2**	**23.10.2018**	**24.10.2018**												
41. Тръсти скатна, 10-15, ет.1	1	23.10.2018	24.10.2018	Окопачитачи	18,00	2	100	бр.	0,180	2,25					
Г. Доставка и заглаждане на мъж плет с дължина 474 m (залагане, дерудиране, 5 бр.бо)	**9**	**31.10.2018**	**28.10.2018**												
42. Тръсти 3 трабенест, висока, СЕ3	1	31.10.2018	28.10.2018	Окопачитачи	365,30	6	379,2	бр.	0,080	37,92					
Д. Доставка и заглаждане на многогодишни цвети	**3**	**30.10.2018**	**27.10.2018**												
44. Вечно цветущата, ет.1	1	30.10.2018	27.10.2018	Окопачитачи	16,00	2	100	бр.	0,160	2,00					
47. Бачкайка вирджиния, 20-40, СЕ3	2	27.10.2018	28.10.2018	Окопачитачи	16,00	2	100	бр.	0,160	2,00					
Е. Складиране на хумус или чрез обвързване земя при порна 40 дни	**141**	**5.9.2018**	**21.10.2018**												
Затревяване чрез хумина сеизма, подготовка за цветочинно поливане, с ниска изразеливост на растителната, изключваща сеизма до висока потребност от подкарване, включително подготовка на почвата, зарежане на семенета, напояване, тирене, поливане и всички свързани	18	4.10.2018	21.10.2018	Окопачитачи	1556,70	12	6962	m^2	0,350	199,59					
Инсит	5	27.9.2018	1.10.2018				168	m^2			**0,010**	1,68	1	Багер - 0,0100моч/ч; Бетонобъркачка - 0,0100моч/ч.; трактор с хидравлично управление - 0,0020 моч/ч. Сеялка - 0,0400моч/ч.	1,68000
Обратен инсит и обработка на земна маса	2	1.10.2018	3.10.2018	Окопачитачи	27,72	2	132	m^2	0,210	3,47	**0,006**	0,792	1	Багер - 0,0060моч/ч.	0,79200
ЧАСТ: "Конструкции"	**65**	**5.9.2018**	**13.11.2018**												
I. Кофражни работи	**23**	**5.9.2018**	**17.10.2018**												
Доставка и монтаж на кофраж детска площадка с гасилник за 20бр	4	5.9.2018	14.9.2018	Кофраджия	370,00	5	220	m^2	1,500	41,25					
Доставка и монтаж на кофраж детска площадка с гасилник за 20бр	4	14.9.2018	20.9.2018	Кофраджия	345,00	5	230	m^2	1,500	41,13					
Доставка и монтаж на кофраж детска площадка с гасилник за 30бр	5	20.9.2018	25.9.2018	Кофраджия	334,00	5	216	m^2	1,500	40,50					
Доставка и монтаж на кофраж детска площадка с гасилник за 30бр	5	26.9.2018	29.9.2018	Кофраджия	317,87	5	91,5	m^2	1,500	34,75					
Доставка и монтаж на кофраж инфиритар за 10бр	2	30.9.2018	29.9.2018	Кофраджия	117,60	5	78,4	m^2	1,500	14,70					
Доставка и монтаж на кофраж фундаменти за от стълбове за 280бр	3	30.9.2018	3.10.2018	Кофраджия	52,92	5	35,28	m^2	1,500	6,62					
Доставка и монтаж на кофраж фундаменти за беседки 30бр	1	30.9.2018	30.9.2018	Кофраджия	42,00	5	28	m^2	1,500	5,25					
Доставка и монтаж на кофраж фундаменти за навеси 140бр	1	1.10.2018	1.10.2018	Кофраджия	21,00	5	14	m^2	1,500	2,62					
Доставка и монтаж на кофраж фундаменти за конзоли 140бр	1	1.10.2018	1.10.2018	Кофраджия		5		m^2							
II. Бетонови работи	**16**	**17.6.2018**	**1.7.2018**												
Доставка и монтаж на бетон детска площадка с гасилник за 20бр	5	17.6.2018	18.6.2018	Бетонджия	46,80	4	46,8	m^3	1,000	5,85					
Доставка и монтаж на бетон детска площадка с гасилник за 20бр	2	18.6.2018	19.6.2018	Бетонджия	99,80	4	49,9	m^3	1,000	6,23					
Доставка и монтаж на бетон детска площадка с гасилник за 30бр	2	20.6.2018	21.6.2018	Бетонджия	48,00	4	48	m^3	1,000	5,75					
Доставка и монтаж на бетон инфиритар за 10бр	1	30.6.2018	30.6.2018	Бетонджия	13,80	4	13,8	m^3	1,000	1,73					
Доставка и монтаж на бетон фундаменти за от стълбове за 280бр	1	1.7.2018	1.7.2018	Бетонджия	13,72	4	13,72	m^3	1,000	1,72					
Доставка и монтаж на бетон фундаменти за беседки 30бр	1	1.7.2018	1.7.2018	Бетонджия	6,37	4	6,37	m^3	1,000	0,80					
Доставка и монтаж на бетон фундаменти за навеси 140бр	1	1.7.2018	1.7.2018	Бетонджия	3,50	4	3,5	m^3	1,000	0,44					
Доставка и монтаж на бетон фундаменти за конзоли 140бр	1	1.7.2018	1.7.2018	Бетонджия	7,74	4	7,74	m^3	1,000	0,97					
III. Арматурни работи	**13**	**14.6.2018**	**30.6.2018**												
Доставка и монтаж на армировка детска площадка с гасилник за 20бр	3	14.6.2018	16.6.2018	Арматурист	38,00	2	1754,48	m^2	0,020	4,39					
Доставка и монтаж на армировка детска площадка с гасилник за 20бр	3	20.6.2018	22.6.2018	Арматурист	36,48	2	1824	m^2	0,020	4,56					
Доставка и монтаж на армировка детска площадка с гасилник за 30бр	3	26.6.2018	28.6.2018	Арматурист	32,56	2	1628,4	m^2	0,020	4,07					
Доставка и монтаж на армировка инфиритар за 10бр	3	29.6.2018	29.6.2018	Арматурист	12,23	2	611,5	m^2	0,020	1,53					
Доставка и монтаж на армировка фундаменти за от стълбове за 280бр	3	30.6.2018	30.6.2018	Арматурист	2,24	2	112	m^2	0,020	0,28					
IV. Дограмаджийски работи	**23**	**30.6.2018**	**23.7.2018**												
Доставка и монтаж на кофраж детска площадка с гасилник за 20бр	7	30.6.2018	4.7.2018	Кофраджия	352,00	5	228	m^2	1,500	42,75					
Доставка и монтаж на кофраж детска площадка с гасилник за 20бр	5	5.7.2018	13.7.2018	Кофраджия	345,00	5	230	m^2	1,500	43,13					
Доставка и монтаж на кофраж детска площадка с гасилник за 30бр	4	13.7.2018	16.7.2018	Кофраджия	180,00	5	120	m^2	1,500	22,50					
Доставка и монтаж на кофраж детска площадка за игрище футбол	2	16.7.2018	18.7.2018	Кофраджия	197,85	5	131,9	m^2	1,500	24,73					
Доставка и монтаж на кофраж инфиритар за 10бр	3	18.7.2018	20.7.2018	Кофраджия	126,00	5	84	m^2	1,500	15,75					
Доставка и монтаж на кофраж фундаменти за от стълбове за 300бр	1	20.7.2018	20.7.2018	Кофраджия	42,00	5	14,28	m^2	1,500	5,67					
Доставка и монтаж на кофраж фундаменти за беседки 30бр	1	20.7.2018	21.7.2018	Кофраджия	27,00	5	18	m^2	1,500	3,38					
Доставка и монтаж на кофраж фундаменти за навеси 30бр	1	21.7.2018	21.7.2018	Кофраджия	21,00	5	14	m^2	1,500	2,63					
Доставка и монтаж на кофраж фундаменти за конзоли 140бр	1	21.7.2018	21.7.2018	Кофраджия		5		m^2							
V. Стоманобетонни работи	**13**	**10.7.2018**	**23.7.2018**												
Доставка и монтаж на бетон детска площадка с гасилник за 20бр	2	10.7.2018	11.7.2018	Бетонджия	94,80	4	94,8	m^3	1,000	7,11					
Доставка и монтаж на бетон детска площадка с гасилник за 20бр	2	13.7.2018	16.7.2018	Бетонджия	49,80	4	49,8	m^3	1,000	3,73					