

ПРОТОКОЛ № 2

отразяващ дейността на комисията назначена на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП със заповед № КО-942 от 29.10.2019 г. на Възложителя за провеждане на публично състезание по реда на глава „двадесет и пета“ от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Реконструкция, доизграждане и обновление на градски парк, зона А в гр. Крумовград“, открита със заповед № КО – 881/07.10.2019 г. и заведена под преписка № 00467-2019-0020 в АОП

В изпълнение на заповед № КО-942 от 29.10.2019 г., **комисия в състав:**

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Асен Хаджиев – заместник-кмет на община Крумовград;

ЧЛЕНОВЕ:

1. Виолета Хаджиева – директор на дирекция „Финанси и счетоводство“ в общинска администрация Крумовград;

2. Валерия Пехливанова – директор на дирекция „Правна и обществени поръчки“ в общинска администрация Крумовград,

се събра на 11.11.2019 г. в 08:30 ч. в заседателната зала на общинска администрация Крумовград, находяща се на пл. „България“ № 5, ет. 1 и започна работа в пълен състав, видно от приложения присъствен списък.

ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ С ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ:

Съгласно утвърдената от възложителя документация за настоящата обществена поръчка ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ е както следва:

„Техническо предложение – Образец № 3, с приложени: Подробен линеен график и Диаграма на работната ръка.

Указания за попълването на приложенията / образците:

Попълва се и се представя от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице. В представения образец се попълват всички изискуеми данни, а там където е неприложимо се отбелязва „неприложимо“.

Подробния ЛКГ задължително следва да обхваща всички дейности необходими за изпълнението на поръчката, съгласно изискванията на настоящата документация. В графика следва да се посочи норма време за изпълнението на единица количество за всяка една операция, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В графика участникът следва да посочи броя и вида на необходимата механизация, сметните норми за изпълнението на единица количество на нейното използване и общите машиносмени за всяка машина.

Участник, чийто линеен график не е попълнен съгласно посочените по-горе изисквания, не са включени всички дейности и количества, не показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителните операции, съдържа некоректни изчисления и не е приложил диаграма на работната ръка и/или същата не е в съответствие с ЛКГ се отстранява.

Участниците задължително представят линейния график и на електронен носител във формат Microsoft Excel.

ВАЖНО!

Възложителят определя максимален срок за изпълнение: 300 (триста) календарни дни.

При изготвяне на своите предложения участниците следва задължително да се съобразят с така посоченият максимален срок за изпълнение на поръчката.

Участник, предложил срок за изпълнение по-дълъг от указания от Възложителя ще бъде отстранен“.

1. Кратко описание на техническото предложение на Участник № 1 - „ДУРАЛ“ ООД

В Образец № 3 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ участникът е направил следното предложение:

„1. В случай че бъдем определени за изпълнител на поръчката гарантираме, че сме в състояние да изпълним СМР в срок до **180 (сто и осемдесет)** календарни дни, който включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

2. Гаранционните срокове за обекта ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там.“

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подробен линеен график за изпълнение на необходимите дейности;
- Диаграма на работната ръка.

При подробен преглед на представения ЛКГ и ДРР комисията констатира, че ЛКГ обхваща всички дейности необходими за изпълнението на поръчката, съгласно изискванията на документация за настоящата обществена поръчка. В ЛКГ участникът е посочил норма време за изпълнението на единица количество за всяка една операция, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В графика участникът е посочил броя и вида на необходимата механизация, сметните норми за изпълнението на единица количество на нейното използване и общите машиносмени за всяка машина.

В представеният от участника ЛКГ са включени всички дейности и количества, показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителни операции, съдържа коректни изчисления и е приложил диаграма на работната ръка съответстваща на ЛКГ. В техническото си предложение предложението от участника срок за изпълнение на СМР не надвишава заложения от възложителя максимален срок за изпълнение на СМР.

Във връзка с направените констатации комисията допуска до следващия етап на процедурата Участник № 1 „ДУРАЛ“ ООД гр. Крумовград

2. Кратко описание на техническото предложение на Участник № 2 - „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД

В Образец № 3 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ участникът е направил следните предложения:

„1. В случай че бъдем определени за изпълнител на поръчката гарантираме, че сме в състояние да изпълним СМР в срок до **90 (деветдесет)** календарни дни, който включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписването на Констативен

акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

2. Гаранционните срокове за обекта ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там.“

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подобен линеен календарен график;
- Диаграма на работната ръка.

При подробен преглед на представените ЛКГ и ДРР комисията констатира следното:

1. Участникът е допуснал грешка при определянето на броя на необходимите работници или съответно продължителността в дни, като по този начин не покрива необходимите ч.дни за изпълнение на следните дейности:

В ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА / IV.НАСТИЛКА НА ВЕЛОАЛЕИ И ВЕЛОПАРКИНГ:

- За поз. „ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЛЪТЕН АСФАЛТОБЕТОН ЗА ВЕЛО И РОЛЕР-АЛЕИ <<03-01-001>>“, участникът предлага да изпълни дейността с 6 бр. работника за 3 дни или за 18 ч.дни, при условие че при посочената н.вр от 1.014 ч.ч. за количество от 146.6 тона са му необходим 18,58 ч.дни, т.е с така направеното предложение от участника не покрива 0.58 ч.дни.
- За поз. „НАПРАВА НА ТРОШЕНО-КАМЕННА НАСТИЛКА - ФРАКЦИЯ ДО 0.20“, Участникът предлага да изпълни дейността с 5 бр. работника за 5 дни или за 25 ч.дни, при условие че при посочената н.вр от 0.663 ч.ч. за количество от 306 м³ са му необходим 25,36 ч.дни, т.е с така направеното предложение от участника не покрива 0.36 ч.дни.

2. Участникът е допуснал грешка и при определянето на броя на необходимите машини или съответно продължителността в дни, като по този начин не покрива необходимите мсм за изпълнение на следните дейности:

В ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА / IV.НАСТИЛКА НА ВЕЛОАЛЕИ И ВЕЛОПАРКИНГ:

- За поз. „НАПРАВА ОСНОВА ОТ УПЛЪТНЕН ТРОШЕН КАМЪК - ФРАКЦИЯ ДО 0.63“, участникът предлага да изпълни дейността с 1 бр. валяк до 10т. за 6 дни или за 6 мсм, при условие че при посочената разходна норма за механизация от 0.02 мсм. за количество от 306 м³ са му необходим 6,12 мсм, т.е с така направеното предложение от участника не покрива 0.12 мсм.

В ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА / V.НАСТИЛКА НА ПЛОЩАДКА ЗА СКЕЙТБОРД

- За поз. „ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОДОСНОВЕН ПЛАСТ ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ДЕБЕЛИНА 10СМ“, участникът предлага да изпълни дейността с 1 бр. валяк до 10т. за 1 дни или за 1 мсм, при условие че при посочената разходна норма за механизация от 0.03мсм. за количество от 72 м³ са му необходим 2,16 мсм, т.е с така направеното предложение от участника не покрива 1.16 мсм.

В ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА / VII.ЗАВЪРШВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА НАСТИЛКИТЕ

- За поз. „ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЪТНИ БОРДЮРИ 15/25/50СМ, МОДЕЛ ПО КАТАЛОГ, ЗА ВРЪЗКА МЕ“, участникът е посочил количество за изпълнение на дейността в размер на 167,00 м а правилното количество, съгл. Количествената смета за обекта от инвестиционния проект към документацията за обществената поръчка е 104,00 м.

Въз основа на гореизложеното комисията обективира следното свое

РЕШЕНИЕ № 3:

Констатираните несъответствия в техническото предложение на участника водят до несъответствие с предварително обявените условия на възложителя, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ във връзка с §2, т. 25 от Допълнителните разпоредби от ЗОП предлага за отстраняване от участие в настоящата процедура Участник № 2 „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД.

Мотиви: Участникът „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД е представил линеен календарен график, който не съответства на заложените от възложителя изисквания. Видно от представения ЛКГ и подробно описаните по-горе констатации участникът е допуснал съществени пропуски при изготвянето на един от основните документи от офертата му, а именно ЛКГ. В представения ЛКГ участникът съдържа некоректни изчисления за изпълнение на някои видове дейности.

Основна цел на документа ЛКГ е да обвърже участника с предложения от него срок и начин на изпълнение на съответния обект на поръчката, ако бъде избран за изпълнител, като същия ще е елемент на сключения договор. ЛКГ е документ съгласно, който направените в него изчисления и посочена информация позволява на участника да определи реалния срок за изпълнение на поръчката, както и начина /последователността/ на изпълнение на СМР. Съгласно **ЧАСТ „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ“** от документацията за обществената поръчка Възложителят е поставил изискване относно минимално задължителното съдържание, което следва да съдържат представените от участника ЛКГ, а именно: „Подобния ЛКГ задължително следва да обхваща всички дейности необходими за изпълнението на поръчката, съгласно изискванията на настоящата документация. В графика следва да се посочи норма време за изпълнението на единица количество за всяка една операция, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В графика участникът следва да посочи броя и вида на необходимата механизация, сметните норми за изпълнението на единица количество на нейното използване и общите машиносмени за всяка машина.“

Участник, чийто линеен график не е попълнен съгласно посочените по-горе изисквания, не са включени всички дейности и количества, не показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителните операции, съдържа некоректни изчисления и не е приложил диаграма на работната ръка и/или същата не е в съответствие с ЛКГ се отстранява.“

Така представения от участника ЛКГ не отговаря на изискванията на възложителя, което е основание за отстраняване поради неспазване на предварително обявените условия на Възложителя, тъй като в ЛКГ участникът е представил некоректни изчисления за изпълнение на някои видове дейности.

При подаване на офертата всеки участник е длъжен да се съобразява и спазва заложените от възложителя изисквания посочени в документацията за обществената поръчка. Всяко едно несъответствие в офертата на участника със заложените от възложителя изисквания е основание за отстраняване от поръчката. Също така

възложителя изрично е записал в документацията за обществената поръчка, че „Участник, чийто линеен график не е попълнен съгласно посочените по-горе изисквания, не са включени всички дейности и количества, не показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителните операции, съдържа некоректни изчисления и не е приложил диаграма на работната ръка и/или същата не е в съответствие с ЛКГ се отстранява.“

Установените несъответствия правят офертата на участника неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

В заключение следва да се изтъкне, че на база гореизложените мотиви, участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, което от своя страна е императивна предпоставка по смисъла чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП за отстраняване на участника.

С това комисията приключи работа в 11:00 часа на 11.11.2019 г. На това си заседание комисията, след като приключи работата си по разглеждане на техническите предложения на участниците в процедурата взе следното свое

РЕШЕНИЕ:

Следващото публично заседание за отваряне на ценовите оферти да се състои на 14.11.2019 г. от 09:00 часа в заседателната зала в сградата на Община Крумовград.

Председателя на комисията възложи на г-жа Пехливанова – член на комисията, да организира обявяването на датата и часа на отваряне на ценовите предложения чрез публикуване на съобщение в Профила на купувача на официалната интернет страница на община Крумовград, съгласно изискванията на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на дата 11.11.2019 г., както следва:

Председател:

.....
(инж. Асен Хаджиев)

Членове:

1
(Виолета Хаджиева)

2.....
(Валерия Пехливанова)

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679