



ОБЩИНА КРУМОВГРАД MUNICIPALITY OF KRUMOVGRAD

6900 Крумовград пл. „България“ № 5
централа: +359 3641/71-13, 75-22; факс: 70-24; e-mail: minkrum@abv.bg

ЗАПОВЕД

№ КО – 875

гр. Крумовград, 07.10.2016 г.

Подписаната по-долу Себихан Керим Мехмед в качеството си на Кмет на Община Крумовград – Възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 2, т.9 от ЗОП, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и във връзка с работата на комисията по чл. 106, ал. 1 от ЗОП, както и изцяло възприетите констатации и мотиви на комисията обективирани в Протокол № 1, Протокол № 1.1., Протокол № 2 и Протокол № 3 и Доклад от работата на комисията, назначена със Заповед № КО-643/29.07.2016 г. на кмета на Община Крумовград – Себихан Мехмед за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг по две обособени позиции по реализацията на НПЕЕЖМС на територията на община Крумовград“, открита със Заповед № КО-557/22.06.2016 26.02.2016 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00467-2016-0010,

I. УТВЪРЖДАВАМ

На основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП - Доклада на комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП.

II. ОБЯВЯВАМ

Класирането на участниците, съгласно обявеният критерии „Икономически най-изгодна оферта“ - въз основа на оптимално съотношение качество/цена съгласно чл. 70, ал. 2, т.3. от ЗОП:

За Обособена позиция № 1: „Многофамилна жилищна сграда „Младост“, находяща се в: гр. Крумовград, ул. „Александър Стамболийски“ №1“

I-во място Участник № 6 „МЕАЦА“ ЕООД, ЕИК 108568283

За Обособена позиция № 2 „Многофамилна жилищна сграда“, находяща се в: гр. Крумовград, кв. „Запад“ блок 1“:

I-во място Участник №1. „СИМЕКС“ ЕООД, ЕИК 108023144

ОПРЕДЕЛЯМ

За изпълнител на обществената поръчка с предмет „Изпълнение на Инженеринг по две обособени позиции по реализацията на НПЕЕЖМС на територията на община Крумовград“, открита със Заповед № КО-557/22.06.2016 26.02.2016 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00467-2016-0010 за Обособена позиция № 1: „Многофамилна жилищна сграда „Младост“, находяща се в: гр. Крумовград, ул. „Александър Стамболийски“ №1“

Участник № 6 „МЕАЦА“ ЕООД, ЕИК 108568283

За изпълнител на обществената поръчка с предмет „Изпълнение на Инженеринг по две обособени позиции по реализацията на НПЕЕЖМС на територията на община Крумовград“, открита със Заповед № КО-557/22.06.2016 26.02.2016 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00467-2016-0010 за Обособена позиция № 2 „Многофамилна жилищна сграда“, находяща се в: гр. Крумовград, кв. „Запад“ блок 1“:

Участник №9 „СИМЕКС“ ЕООД, ЕИК 108023144

III. ОТСТРАНЯВАМ

УЧАСТНИК № 1: КОНСОРЦИУМ „ЕКО-ПАНОВ“, на основание чл. 107, т.2, буква „а“ във връзка с &2, т. 25 от Допълнителните разпоредби от ЗОП, като напълно възприемам изводите и изложените от Комисията мотиви в Протокол №2 а именно:

Комисията е установила, че участник №1 КОНСОРЦИУМ "ЕКО ПАНОВ", представя Линеен график, който не отговаря на изискванията на Възложителя, поради следното:

Техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на Техническата спецификация, съгласно които „В представения линеен график участникът трябва да включи всички дейности и поддейности, необходими за изпълнение на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, технологичните етапи при реализирането им, включително подготвителни дейности и да предвиди и дни за неблагоприятни атмосферни условия“, тъй като видно от представения в него линеен график, не са включени следните дейности от предмета на настоящата поръчка:

- *Преди да се положи топлоизолацията по фасадите, фугите между панелите следва да се почистят от компрометирани циментови пълнежи, да се запълнят и фугират с циментов разтвор или друг подходящ материал;*
- *Да се подмени компрометираната обшивка на борда с нова;*
- *Да се подменят воронките;*
- *Да се монтират решетки против птици на вентилационните отвори на „студения“ покрив;*
- *Да се вземат мерки за височините на парпетите, които не отговарят на чл.89 от Наредба 7.*
- *Измазване на комини и възстановяване на бетонови шапки.*
- *Някои връзки на балконските панели са корозирали. Необходимо е преди да се положи топлоизолация да се проконтролират връзките им, да се обработят, като се премахне корозията и да се положи антикорозионно покритие. При необходимост да се добавят нови връзки.*
- *Измазване на обрушени краища на балкони, като предварително се премахне стара подкожушена мазилка.*
- *Обработка на всички видими армировъчни пръти, чрез предварителна механична обработка с телена четка и нанасяне на ръждопреобразувател. Възстановяването на бетоновото покритие да стане с циментов разтвор.*
- *Всички констатиран пукнатини по фугите между панелите да бъдат запълнени с подходящи смеси.*
- *Около сградата се наблюдават пропадали настилки и стъпала от вертикалната планировка. Да се ремонтират и възстановят всички настилки около сградата с цел да не се допусне проникване на вода в мазетата и в основна плоскост на фундаменти, което пък може да доведе до тяхното пропадане.*

Освен тези дейности, в графика не е включена дейността по **осъществяване на авторски надзор**.

Участникът е представил график, който не отговаря на изискванията на Възложителя, освен поради горните констатации и тъй като в графика не са предвидени дни за неблагоприятни атмосферни условия. Съгласно изискванията на Възложителя, в Техническата спецификация „В представения линеен график участникът трябва да включи всички дейности и поддейности, необходими за изпълнение на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, технологичните етапи при реализирането им, включително подготвителни дейности и да предвиди и дни за неблагоприятни атмосферни условия“. В същата част на Техническата спецификация, Възложителят ясно е посочил, че „Участник, който представи Линеен график, който не отговаря на

изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата“.

УЧАСТНИК № 2: КОНСОРЦИУМ „ВИ-АТМ“ на основание чл. 107, т.2, буква „а“ във връзка с &2, т. 25 от Допълнителните разпоредби от ЗОП, като напълно възприемам изводите и изложените от Комисията мотиви в Протокол №2 а именно: Комисията е установила, че участник №2 КОНСОРЦИУМ "ВИ АТМ", представя Линеен график, който не отговаря на изискванията на Възложителя, както и това че е налице несъответствие между графика за изпълнение и описанието на един от задължителните елементи- Тп. 2, поради следното:

Техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на Техническата спецификация, съгласно които „В представения линеен график участникът трябва да включи всички дейности и поддейности, необходими за изпълнение на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, технологичните етапи при реализирането им, включително подготвителни дейности и да предвиди и дни за неблагоприятни атмосферни условия“, тъй като видно от представения в него линеен график, не са включени следните дейности от предмета на настоящата поръчка:

- Да се вземат мерки за височините на паранетите, които не отговарят на чл.89 от Наредба 7.
- Измазване на неизмазани комини и възстановяване на бетонови шапки.
- Измазване на обрушени краища на балкони, като предварително се премахне стара подкожушена мазилка.
- Обработка на всички видими армировъчни пръти, чрез предварителна механична обработка с телена четка и нанасяне на ръждопреобразувател. Възстановяването на бетоновото покритие да стане с циментов разтвор.
- Около сградата се наблюдават пропаднали настилки и стъпала от вертикалната планировка. Да се ремонтират и възстановят всички настилки около сградата с цел да не се допусне проникване на вода в мазетата и в основна плоскост на фундаментите, което пък може да доведе до тяхното пропадане.
- Да се отделят стълбищните клетки от мазетата чрез врати осигуряващи огнеустойчивост EI 90.

Представените в обяснителната записка от участника описания на етапите на начина и последователността на извършване на СМР и технологията им на изпълнение не е в съответствие с графика за изпълнение, тъй като между позиция III.1. „Доставка и редене на топлоизолационна система XPS, с дебелина 10 см, по покривната плоча на основен покрив, вкл. армирана циментова замазка и полиетиленово фолио“ (изпълняваща се от 50-ти до 59-ти ден) и позиция III.2 „Демонтаж на стара хидроизолация, доставка и полагане на хидроизолация с паста Изомакс, еласта, двупластова, с един пласт армировка на 100% от площта на покрива на сграда“ (изпълняваща се от 45-ти до 49-ти ден), е налице технологично неправилна последователност на изпълнение, тъй като е технологично невъзможно и недопустимо хидроизолацията да се полага, преди основата под нея. Тези несъответствия са в разрез с изискванията на техническата спецификация и не само ще допринесат за некачествено изпълнение на дейностите, но биха могли да доведат до компрометиране цялостно изпълнение на поръчката. Съгласно техническата спецификация, техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа.

Същевременно в Техническата спецификация, Възложителят ясно е посочил, че „Участник, който представи Линеен график, който не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата“.

УЧАСТНИК № 3: „ХИДРОИЗОМАТ“ АД на основание чл. 107, т.2, буква „а“ във връзка с &2, т. 25 от Допълнителните разпоредби от ЗОП, като напълно възприемам изводите и изложените от Комисията мотиви в Протокол №2 а именно:

Комисията е установила, че участник №3 "ХИДРОИЗОМАТ"АД, представя Линеен график, който не отговаря на изискванията на Възложителя, поради следното:

Техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на Техническата спецификация, съгласно които „В представения линеен график участникът трябва да включи всички дейности и поддейности, необходими за изпълнение на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, технологичните етапи при реализирането им, включително подготвителни дейности и да предвиди и дни за неблагоприятни атмосферни условия“, тъй като видно от представения в него линеен график, не са включени следните дейности от предмета на настоящата поръчка:

- Преди да се положи топлоизолацията по фасадите, фугите между панелите следва да се почистят от компрометирани циментови пълнежи, да се запълнят и фугират с циментов разтвор или друг подходящ материал;
- Да се подмени компрометираната обшивка на борда с нова;
- Да се подменят воронките;
- Да се направи освежаване на стълбищната клетка и да се боядиса парапета;
- Да се монтират решетки против птици на вентилационните отвори на „студения“ покрив;
- Да се вземат мерки за височините на парпетите, които не отговарят на чл.89 от Наредба 7.
- Измазване на комини и възстановяване на бетонови шапки.
- Някои връзки на балконските панели са корозирали. Необходимо е преди да се положи топлоизолация да се проконтролират връзките им, да се обработят, като се премахне корозията и да се положи антикорозионно покритие. При необходимост да се добавят нови връзки.
- Измазване на обрушени краища на балкони, като предварително се премахне стара подкожушена мазилка.
- Обработка на всички видими армировъчни пръти, чрез предварителна механична обработка с телена четка и нанасяне на ръждопреобразувател. Възстановяването на бетоновото покритие да стане с циментов разтвор.
- Всички констатиранни пукнатини по фугите между панелите да бъдат запълнени с подходящи смеси.
- Около сградата се наблюдават пропаднали настилки и стъпала от вертикалната планировка. Да се ремонтират и възстановят всички настилки около сградата с цел да не се допусне проникване на вода в мазетата и в основна плоскост на фундаментите, което пък може да доведе до тяхното пропадане.
- Да се възстанови мълниезащитната инсталация.
- Монтиране на енергоспестяващи или LED осветители в общите помещения.
- Да се подменят всички вертикални и хоризонтални участъци от водопроводната мрежа намиращи се в общите части на сградата.
- Да се отдели кафето от мазетата чрез врата осигуряваща огнеустойчивост EI90;
- Да се отделят стълбищните клетки от мазетата чрез врати осигуряващи огнеустойчивост EI 90

Същевременно в Техническата спецификация, Възложителят ясно е посочил, че „Участник, който представи Линеен график, който не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата“.

УЧАСТНИК № 4: „СТАР БАТ БЪЛГАРИЯ“ АД на основание чл. 107, т.2, буква „а“ във връзка с &2, т. 25 от Допълнителните разпоредби от ЗОП, като напълно възприемам изводите и изложените от Комисията мотиви в Протокол №2 а именно: Комисията е установила, че участник №4 "СТАР БАТ БЪЛГАРИЯ" ООД, представя Линеен график, който не отговаря на изискванията на Възложителя, както и това че е налице несъответствие между графика за изпълнение и описанието на един от задължителните елементи- Тп. 2, поради следното:

Представените в обяснителната записка от участника описания на етапите на начина и последователността на извършване на СМР и технологията им на изпълнение не е в съответствие с графика за изпълнение, тъй като в предложението от участника график е застъпен срок за изпълнение на СМР от 116 календарни дни, което се разминава с посоченото на 67 стр. и 114 стр. от обяснителната записка, описание на продължителност и последователност на извършване на СМР, където е предвидено срока за изпълнение на строителството да е 114 календарни дни. Още повече, че в табличната част на линейния график на участника погрешно е посочено, че строителството започва на 12.09. и завършва на 07.01. с предаване на обекта, което са общо 119 календарни дни.

Тези несъответствия са в разрез със следното изискването на техническата спецификация „Между представените линеен график, диаграма на работната ръка и предложените организация и подход на изпълнение на поръчката следва да налице е пълно съответствие.

УЧАСТНИК № 5: „НСК СОФИЯ“ ЕООД на основание чл. 107, т.2, буква „а“ във връзка с &2, т. 25 от Допълнителните разпоредби от ЗОП, като напълно възприемам изводите и изложените от Комисията мотиви в Протокол №2 а именно:

Комисията е установила, че участник №5 "НСК София" ЕООД, представя Линеен график, който не отговаря на изискванията на Възложителя, както и това че е налице несъответствие между графика за изпълнение и описанието на един от задължителните елементи- Тп. 2, поради следното:

Представените в обяснителната записка от участника описания на етапите на начина и последователността на извършване на СМР и технологията им на изпълнение не е в съответствие с графика за изпълнение, тъй като:

- между позиция IV.1. „Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип XPS 8 см върху външни стени на неопотопляем сутерен (цокъл на сградата)“ (изпълняваща се от 35-ти до 46-ти ден) и позиция IV.2 „Полагане на мозаечна минерална мазилка по външни стени на неопотопляем сутерен (цокъл на сградата), включително грундиране“ (изпълняваща се от 35-ти до 46-ти ден) е налице технологично неправилна последователност на изпълнение, тъй като е технологично недопустимо в един и същи ден да се полага топлоизолация и финишната мазилка върху нея, без да се отчете необходимото време за технологичен престой между отделните операции. Това технологично разминаване е се потвърждава и от обяснителната записка на техническото предложение на участника, при обясняване технологията на полагане на топлоизолация, където правилно е констатирано по повод операцията, предхождаща шпакловката с мрежа и изпълнението на външна мазилка, че: „Монтажът на дюбела ще се извършва през летилен слой след достатъчно втвърдяване на летилото (най-малко 24 часа)“.

- между позиция IV.3. „Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип XPS 6 см по еркери“ (изпълняваща се от 72-ри до 78-ми ден) и позиция IV.2 „Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка по еркери“, включително грундиране“ (изпълняваща се от 69-ти до 71-ви ден), е налице технологично неправилна последователност на изпълнение, тъй като е технологично невъзможно и недопустимо да се полага финишната мазилка, преди основата под нея. Тези несъответствия са в разрез с изискванията на техническата спецификация и не само ще допринесат за некачествено изпълнение на дейностите, но биха могли да доведат до компрометиране цялостно изпълнение на поръчката. Съгласно техническата спецификация, техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията

на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа.

УЧАСТНИК № 7: „ПСФ МОСТИНЖЕНЕРИНГ“ АД на основание чл. 107, т.2, буква „а“ във връзка с &2, т. 25 от Допълнителните разпоредби от ЗОП, като напълно възприемам изводите и изложените от Комисията мотиви в Протокол №2 а именно:

Комисията е установила, че участник №7 "ПСФ МОСТИНЖЕНЕРИНГ" АД, представя Линеен график, който не отговаря на изискванията на Възложителя, както и това че е налице несъответствие между графика за изпълнение и описанието на един от задължителните елементи- Тп. 2, поради следното:

Представените в обяснителната записка от участника описания на етапите на начина и последователността на извършване на СМР и технологията им на изпълнение не е в съответствие с графика за изпълнение, тъй като между позиция 28. „Доставка и редене на топлоизолационна система XPS, с дебелина 10 см, по покривната плоча на основен покрив, вкл. армирана циментова замазка и полиетиленово фолио“ (изпълняваща се от 4-ти до 23-ти ден) и позиция 27. „Демонтаж на стара хидроизолация, доставка и полагане на хидроизолация с паста Изомакс еласта, двупластова, с един пласт армировка на 100% от площта на покрива на сграда“ (изпълняваща се от се от 4-ти до 23-ти ден), тъй като е технологично недопустимо в един и същи ден да се полага армирана циментова замазка и хидроизолация с паста Изомакс еласта, двупластова върху нея, без да се отчете необходимото време за технологичен престой между отделните операции. Тези несъответствия са в разрез с изискванията на техническата спецификация и не само ще допринесат за некачествено изпълнение на дейностите, но биха могли да доведат до компрометиране цялостно изпълнение на поръчката. Съгласно техническата спецификация, техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа.

УЧАСТНИК № 8: „ПИ ЕС АЙ“ АД на основание чл. 107, т.2, буква „а“ във връзка с &2, т. 25 от Допълнителните разпоредби от ЗОП, като напълно възприемам изводите и изложените от Комисията мотиви в Протокол №2 а именно:

Комисията е установила, че участник №8 "ПИ ЕС АЙ" АД, представя Линеен график, който не отговаря на изискванията на Възложителя, поради следното:

Техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на Техническата спецификация, съгласно които „В представения линеен график участникът трябва да включи всички дейности и поддейности, необходими за изпълнение на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, технологичните етапи при реализирането им, включително подготвителни дейности и да предвиди и дни за неблагоприятни атмосферни условия“, тъй като видно от представения в него линеен график, не са включени следните дейности от предмета на настоящата поръчка:

- Да се подменят воронките;
- Да се вземат мерки за височините на парапетите, които не отговарят на чл.89 от Наредба 7.
- Някои връзки на балконските панели са корозирали. Необходимо е преди да се положи топлоизолация да се проконтролират връзките им, да се обработят, като се премахне корозията и да се положи антикорозионно покритие. При необходимост да се добавят нови връзки.

Същевременно, участникът е включил в линейния график, дейности, които не са въобще предмет на настоящата поръчка, като: поз.93. „Доставка и монтаж на домофонна

система, вкл. пощенски кутии“ и „Подмяна на главни ел. табла, дефектнотокова апаратура, кабел ПВВМ“.

Участникът е представил график, който не отговаря на изискванията на Възложителя, тъй като в графика не е посочен броя на работниците, ангажирани с изпълнението на отделните дейности. Съгласно изискванията на Възложителя, в Техническата спецификация, „Линейният график следва да съдържа информация за отделните дейности, продължителност, предвиден брой работници, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност“. В същата част на Техническата спецификация, Възложителят ясно е посочил, че „Участник, който представи Линеен график, който не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата“.

УЧАСТНИК № 10: „СТРОЙЕКСПРЕС-НН“ ООД на основание чл. 107, т.2, буква „а“ във връзка с &2, т. 25 от Допълнителните разпоредби от ЗОП, като напълно възприемам изводите и изложените от Комисията мотиви в Протокол №2 а именно:

Комисията е установила, че участник №10 "СТРОЙЕКСПРЕС НН" ООД, представя Линеен график, който не отговаря на изискванията на Възложителя, поради следното: Техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на Техническата спецификация, съгласно които „В представения линеен график участникът трябва да включи всички дейности и поддейности, необходими за изпълнение на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, технологичните етапи при реализирането им, включително подготвителни дейности и да предвиди и дни за неблагоприятни атмосферни условия“, тъй като видно от представения в него линеен график, не са включени следните дейности от предмета на настоящата поръчка:

- Да се подменят воронките и водосточните тръби;
- Измазване на неизмазани комини и възстановяване на бетонови шапки.
- Да се отделят стълбищните клетки от мазетата чрез врати осигуряващи огнеустойчивост EI 90;
- Дейности от ЕСМ 3: Топлинно изолиране на покрив.

Участникът е представил график, който не отговаря на изискванията на Възложителя, тъй като в графика не са отразени планираните начални и крайни дати на отделните дейности. В представеното календарно планиране са отразени само планираните продължителности на работите, но за някои дейности не може да бъдат констатирани кога точно започват или кога точно завършват, съответно, няма как да се установи последователността на тяхното изпълнение. Съгласно изискванията на Възложителя, в Техническата спецификация, „Линейният график следва да съдържа информация за отделните дейности, продължителност, предвиден брой работници, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност“. В същата част на Техническата спецификация, Възложителят ясно е посочил, че „Участник, който представи Линеен график, който не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата“.

УЧАСТНИК № 11: „ДУРАЛ“ ООД на основание чл. 107, т.2, буква „а“ във връзка с &2, т. 25 от Допълнителните разпоредби от ЗОП, като напълно възприемам изводите и изложените от Комисията мотиви в Протокол №2 а именно:

Комисията е установила, че участник №11 "ДУРАЛ"ООД, представя Линеен график, който не отговаря на изискванията на Възложителя, поради следното:

Техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на Техническата спецификация, съгласно които „В представения линеен график участникът трябва да включи всички дейности и поддейности, необходими за изпълнение на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, технологичните етапи при реализирането им, включително подготвителни дейности и да предвиди и дни за неблагоприятни атмосферни условия“, тъй като видно от представения в него линеен график, не са включени следните дейности от предмета на настоящата поръчка:

- Да се подменят воронките;
- Да се направи освежаване на стълбищната клетка и да се боядиса парапета;
- Да се монтират решетки против птици на вентилационните отвори на „студения“ покрив;
- Около сградата се наблюдават пропаднали настилки и стъпала от вертикалната планировка. Да се ремонтират и възстановят всички настилки около сградата с цел да не се допусне проникване на вода в мазетата и в основна плоскост на фундаменти, което пък може да доведе до тяхното пропадане.
- Да се възстанови мълниезащитната инсталация.
- Монтиране на енергоспестяващи или LED осветители в общите помещения.
- Да се отдели кафето от мазетата чрез врата осигуряваща огнеустойчивост EI90;
- Да се отделят стълбищните клетки от мазетата чрез врати осигуряващи огнеустойчивост EI 90.

Участникът е представил график, който не отговаря на изискванията на Възложителя, освен поради горните констатации и тъй като в графика не са предвидени дни за неблагоприятни атмосферни условия. Съгласно изискванията на Възложителя, в Техническата спецификация „В представения линеен график участникът трябва да включи всички дейности и поддейности, необходими за изпълнение на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, технологичните етапи при реализирането им, включително подготвителни дейности и да предвиди и дни за неблагоприятни атмосферни условия“. В същата част на Техническата спецификация, Възложителят ясно е посочил, че „Участник, който представи Линеен график, който не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата“.

V. Заключителни разпоредби

1. Достъпът до електронната преписка се осъществява чрез сайта на възложителя на директен адрес:

<http://www.krumovgrad.bg/aktualno/profil-na-kumuvacha/otkriti-protzeduri/199-izpalnenie-na-inzhenering-po-dve-obosobeni-pozitzii-po-realizativata-na-npeemzhs-na-teritoriyata-na-obshtina-krumovgrad.html>

2. Прогнозната стойност на обществената поръчка посочена в Обявлението публикувано в АОП е в размер на 1 344 600 лв. без ДДС.
3. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП Решението да се изпрати в три дневен срок от издаването му на участниците и да се публикува в профила на купувача. Решението да се изпрати на участниците по реда на чл. 43, ал. 2 от ЗОП.
4. Решението подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията по правилата на глава „Двадесет и седма“ от ЗОП в 10 дневен срок от получаването му, съгласно разпоредбата на чл. 197 и сл. от ЗОП.
- 4.1. Копие от жалбата следва да се изпрати до Възложителя.
5. За достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00467-2016-0010.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

СЕБИХАН МЕХМЕД
Кмет на община Кривопаланка

Кмет на община Кривопаланка