



# ОБЩИНА КРУМОВГРАД MUNICIPALITY OF KRUMOVGRAD

6900 Крумовград, пл. „България“ № 5  
централа: +359 3641/71-13, 75-22; факс: 70-24; e-mail: [minkrum@abv.bg](mailto:minkrum@abv.bg)

## ЗАПОВЕД

№ КО – 953

гр. Крумовград, 26.10.2016 г.

Подписаната по-долу Себихан Керим Мехмед в качеството си на Кмет на Община Крумовград – Възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 2, т.9 от ЗОП, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и във връзка с работата на комисията по чл. 106, ал. 1 от ЗОП, както и изцяло възприетите констатации и мотиви на комисията обективирани в Протокол № 1, Протокол № 2 и Протокол № 3 и Доклад от работата на комисията, назначена със Заповед № КО-843/30.09.2016 г. на кмета на Община Крумовград – Себихан Мехмед за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка – публично състезание с предмет: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Общински пазар в УПИ I-98, кв. 105 по ПУП на гр. Крумовград“, с уникален номер в Агенцията за обществени поръчки 00467-2016-0014, открита със заповед № КО-718 от 30.08.2016 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00467-2016-0014,

### I. УТВЪРЖДАВАМ

На основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП - Доклада на комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП.

### II. ОБЯВЯВАМ

Класирането на участниците, съгласно обявеният критерии „Икономически най-изгодна оферта“ - въз основа на оптимално съотношение качество/цена съгласно чл. 70, ал. 2, т.3. от ЗОП:

I-во място Участник № 2 ДЗЗД „ЕКИП - СА”  
II-ро място Участник № 4 „ГЕРТ ГРУП” ЕООД

### ОПРЕДЕЛЯМ

За изпълнител на обществената поръчка с предмет „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Общински пазар в УПИ I-98, кв. 105 по ПУП на гр. Крумовград“

Участник № 2 ДЗЗД „ЕКИП - СА” представлявано от инж. Бехчет Ерол, с участници в обединението „САВАРОНА” ЕООД гр. Кърджали с ЕИК 818033478 и „ЕКИП ХОЛДИНГ” ЕООД гр. Кърджали с ЕИК 108555768

### III. ОТСТРАНЯВАМ

1. УЧАСТНИК № 1: „РОДОПСТРОЙ-97” ООД гр. Момчилград, на основание чл. 107, т.2, буква „а“ във връзка с &2, т. 25 от Допълнителните разпоредби от ЗОП, като напълно възприемам изводите и изложените от Комисията мотиви в Протокол №2 а именно:

Комисията е установила, че участник № 1 „РОДОПСТРОЙ-97” ООД гр. Момчилград, представя Линеен календарен график, който не отговаря на изискванията на Възложителя, поради следното:

Видно от представения ЛКГ, участникът „РОДОПСТРОЙ-97” ООД гр. Момчилград е представил техническото предложение което не отговаря на



предварително обявените условия на възложителя. В ЛКГ участникът е допуснал технологична непоследователности и несъвместимост като е посочил, че:

- ще извършва армировъчни и бетонови работи, след като е извършил обратното засипване;
- ще полага асфалта, преди да го е доставил;
- ще засипване тесни изкопи без трамбоване с пясък, преди да е извършил монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 32 мм.

С така представения ЛКГ е невъзможно технологично, участникът да изпълни предмета на поръчката. Допуснатата технологична непоследователност и несъвместимост водят некоректност и в приложената ДРР и неправилност на посочената механизация в ЛКГ., тъй като допуснатите грешки влекът след себе си неправилно отразяване на движението на работната ръка и механизация по дни. Основна цел на документа ЛКГ е да обвърже участника с предложения от него срок за изпълнение на съответния обект на поръчката ако бъде избран за изпълнител, като същия ще е елемент на сключения договор. ЛКГ е документ съгласно, който направените в него изчисления и посочена информация позволява на участника да определи реалния срок за изпълнение на поръчката. Съгласно утвърдената документацията за участие Възложителят е поставил изискване относно задължителното съдържание, което следва да съдържат представените от участниците ЛКГ, а именно:

„ЛКГ задължително следва да обхваща всички дейности на обекта.

Графикът следва да отразява всички посочени в КС дейности. В графика следва да се посочи норма време за всяка една операция, посочена в КС, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В графика участникът следва да посочи броя и вида на необходимата механизация, сметните норми на нейното използване и общите машиносмени за всяка машина.

Участник, чийто линеен график не е попълнен съгласно представения образец № 4 и посочените по-горе изисквания, не са включени всички дейности и количества, не показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителните операции и не е приложил диаграма на работната ръка се отстранява”.

При подаване на офертата всеки участник е длъжен да се съобразява и спазва заложените от възложителя изисквания посочени в документацията за участие. Всяко едно несъответствие в офертата на участника със заложените от възложителя изисквания е основание за отстраняване от процедурата. Също така възложителя изрично е записал в документацията за участие, че Участник, чийто линеен график не е попълнен съгласно представения образец № 4 и посочените по-горе изисквания, не са включени всички дейности и количества, не показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителните операции и не е приложил диаграма на работната ръка се отстранява.”

В заключение следва да се изтъкне, че на база гореизложените мотиви, участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, което от своя страна е императивна предпоставка по смисъла на чл. чл. 107, т. 2, б. “а” от ЗОП за отстраняване на участника.

**2. УЧАСТНИК № 3 „ДУРАЛ” ООД гр. Крумовград** на основание чл. 107, т.2, буква „а“ във връзка с &2, т. 25 от Допълнителните разпоредби от ЗОП, като напълно възприемам изводите и изложените от Комисията мотиви в Протокол № 2 а именно:

Комисията е установила, че участник № 3 „ДУРАЛ” ООД гр. Крумовград, представя Линеен календарен график, който не отговаря на изискванията на Възложителя, поради следното:

Видно от представения ЛКГ, участникът „ДУРАЛ” ООД гр. Крумовград е представил техническото предложение което не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. В ЛКГ участникът е допуснал технологична непоследователности и несъвместимост като е посочил, че:



Видно от ЛКГ за дейността „Доставка и монтаж на стенни панели с PVC покритие и пълнеж от пенополиуретан с дебелина” участникът е предвидил да изпълни дейността с 2 работника за 2 дена. При така направеното предложение е видно, че с 0,66 човекодни участникът не обезпечава изпълнението на дейността. Допуснатите грешки от участника водят до некоректно техническо предложение, в частта на некоректен срок за изпълнение на съответните дейности и некоректното предложение на броя работници за съответните дейности.

Също така участникът видно от ЛКГ е допуснал и друга технологична несъвместимост като:

В част „Конструктивна”/Общински пазар участника в ЛКГ е предвидил за дейностите:

1 „полагане стоманобетон клас В25 – ранбалки” 45,02 куб. м. да изпълни от 20 до 23 ден включително;

2. „полагане стоманобетон клас В25 – за стени” 12,88 куб. м. да изпълни на 24 ден;

3. „полагане стоманобетон клас В25 – за стени” 11,6 куб. м. да изпълни на 29 ден, а дейността „превоз на бетон на 5 км.”, в която е включено горното количество е предвидил за изпълнение на 32 ден.

2. В част „Конструктивна”/Санитарен възел и портиерна участника в ЛКГ е допуснал същото несъответствие, като дейността „превоз на бетон на 5 км.” 5,54 куб. м. извършва на 31 ден, а част от доставеното на 31 ден количеството от 1,64 куб. м. полага на 33 ден.

Цитираното по-горе несъответствие се изразява в това, че с така представения ЛКГ, участникът предвижда да изпълни дейностите по полагане на бетон, без да е доставил същия.

С така представения ЛКГ е невъзможно технологично, участникът да изпълни предмета на поръчката. Допуснатата технологична непоследователност и несъвместимост водят некоректност и в приложената ДРР и неправилност на посочената механизация в ЛКГ., тъй като допуснатите грешки влекът след себе си неправилно отразяване на движението на работната ръка и механизация по дни. Основна цел на документа ЛКГ е да обвърже участника с предложението от него срок за изпълнение на съответния обект на поръчката ако бъде избран за изпълнител, като същия ще е елемент на сключения договор. ЛКГ е документ съгласно, който направените в него изчисления и посочена информация позволява на участника да определи реалния срок за изпълнение на поръчката. Съгласно утвърдената документацията за участие Възложителят е поставил изискване относно задължителното съдържание, което следва да съдържат представените от участниците ЛКГ, а именно:

**„ЛКГ задължително следва да обхваща всички дейности на обекта.**

**Графикът следва да отразява всички посочени в КС дейности. В графика следва да се посочи норма време за всяка една операция, посочена в КС, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В графика участникът следва да посочи броя и вида на необходимата механизация, сметните норми на нейното използване и общите машиносмени за всяка машина.**

**„Участник, чийто линеен график не е попълнен съгласно представения образец № 4 и посочените по-горе изисквания, не са включени всички дейности и количества, не показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителните операции и не е приложил диаграма на работната ръка се отстранява.**

При подаване на офертата всеки участник е длъжен да се съобразява и спазва заложените от възложителя изисквания посочени в документацията за участие. Всяко едно несъответствие в офертата на участника със заложените от възложителя изисквания е основание за отстраняване от процедурата. Също така възложителя изрично е записал в



документацията за участие, че Участник, чийто линеен график не е попълнен съгласно представения образец № 4 и посочените по-горе изисквания, не са включени всички дейности и количества, не показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителните операции и не е приложил диаграма на работната ръка се отстранява."

В заключение следва да се изтъкне, че на база гореизложените мотиви, участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, което от своя страна е императивна предпоставка по смисъла на чл. чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП за отстраняване на участника.

#### IV. Заключителни разпоредби

1. Достъпът до електронната преписка се осъществява чрез сайта на възложителя на директен адрес:

<http://www.krumovgrad.bg/aktualno/profil-na-kumuvacha/otkriti-protzeduri/250-izbor-na-izpalnitel-na-stroitelno-montazhni-raboti-smr-na-objekt-obshtinski-pazar-v-upi-i-98-kv-105-porup-na-gr-krumovgrad.html>

2. Прогнозната стойност на обществената поръчка посочена в Обявлението публикувано в АОП е в размер на 382 572.73 лв. без ДДС.

3. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП Решението да се изпрати в три дневен срок от издаването му на участниците и да се публикува в профила на купувача. Решението да се изпрати на участниците по реда на чл. 43, ал. 2 от ЗОП.

4. Решението подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията по правилата на глава „Двадесет и седма“ от ЗОП в 10 дневен срок от получаването му, съгласно разпоредбата на чл. 197 и сл. от ЗОП.

- 4.1. Копие от жалбата следва да се изпрати до Възложителя.

5. За достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки [www.aop.bg](http://www.aop.bg) по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00467-2016-0014.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Собихан Мехмед

Кмет на община Кrumовград

Изготвил: .....

Ст. юриконсулт /В. Пехливанова/